



مدیریت طرح طراحی، احداث و راه اندازی نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی نی ریز فارس



ID	Task Name	Duration	Start Date	Finish Date	%W.F	Qtr 4, 2025	Qtr 1, 2026	Qtr 2, 2026	Qtr 3, 2026	Qtr 4, 2026
0	نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی نی ریز	۲۱۸ days	۱۴۰۴/۱۱/۴	۱۴۰۵/۷/۴	۱۰۰٪					
1	مایلستون های کلیدی	۲۱۸ days	۱۴۰۴/۱۱/۴	۱۴۰۵/۷/۴	۰٪					
2	شروع پروژه	۰ days	۱۴۰۴/۱۱/۴	۱۴۰۴/۱۱/۴	۰٪		24/01			
3	انجام مطالعات خط انتقال و خدمات طراحی پایه	۰ days	۱۴۰۴/۱۱/۴	۱۴۰۴/۱۱/۴	۰٪		24/01			
4	اخذ مجوز اتصال	۰ days	۱۴۰۴/۱۱/۴	۱۴۰۴/۱۱/۴	۰٪		24/01			
5	پایان پروژه	۰ days	۱۴۰۵/۷/۴	۱۴۰۵/۷/۴	۰٪					26/09
6	انتخاب کارگزاران	۶۶ days	۱۴۰۴/۱۱/۷	۱۴۰۵/۱/۲۲	۱۰٪					
7	انتخاب پیمانکار EPC	۳۳ days	۱۴۰۴/۱۱/۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۶٪					
8	تهیه و توزیع اسناد مناقصه	۷ days	۱۴۰۴/۱۱/۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۱.۸٪					
9	دریافت و ارزیابی پیشنهادات	۱۵ days	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲	۱.۲٪					
10	برگزاری مناقصه	۱ day	۱۴۰۴/۱۲/۲	۱۴۰۴/۱۲/۳	۱.۸٪					
11	انتخاب برنده و عقد قرارداد	۱۰ days	۱۴۰۴/۱۲/۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۱.۲٪					
12	انتخاب پیمانکار خط انتقال و اتصال به شبکه	۴۲ days	۱۴۰۴/۱۲/۴	۱۴۰۵/۱/۲۲	۴٪					
13	تهیه و توزیع اسناد مناقصه	۵ days	۱۴۰۴/۱۲/۴	۱۴۰۴/۱۲/۹	۱.۲٪					

20MW NEYRIZ

PKSP

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	



مدیریت طرح طراحی، احداث و راه اندازی نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی نی ریز فارس



ID	Task Name	Duration	Start Date	Finish Date	%W.F	Qtr 4, 2025	Qtr 1, 2026	Qtr 2, 2026	Qtr 3, 2026	Qtr 4, 2026
14	دریافت و ارزیابی پیشنهادات	۱۴ days	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰.۸٪					
15	برگزاری مناقصه	۱ day	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱.۲٪					
16	انتخاب برنده و عقد قرارداد	۷ days	۱۴۰۵/۱/۱۴	۱۴۰۵/۱/۲۲	۰.۸٪					
17	مدیریت بر کارگزاران	۱۷۷ days	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱۴۰۵/۷/۴	۹۰٪					
18	پیمانکار EPC	۱۷۰ days	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱۴۰۵/۶/۲۷	۵۳٪					
19	مهندسی تفصیلی	۳۰ days	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱۴۰۵/۱/۲۴	۳٪					
20	تأمین تجهیزات	۱۲۰ days	۱۴۰۵/۱/۱۴	۱۴۰۵/۵/۲۵	۳۵٪					
21	اجراء نصب و راه اندازی	۱۳۵ days	۱۴۰۵/۱/۳۰	۱۴۰۵/۶/۲۷	۱۵٪					
22	پیمانکار خط انتقال و اتصال به شبکه	۱۴۴ days	۱۴۰۵/۱/۲۸	۱۴۰۵/۷/۴	۳۷٪					
23	طراحی و مهندسی	۲۵ days	۱۴۰۵/۱/۲۸	۱۴۰۵/۲/۲۵	۲٪					
24	خرید تجهیزات	۷۰ days	۱۴۰۵/۲/۱۴	۱۴۰۵/۴/۳۰	۲۵٪					
25	اجرای خط انتقال و اتصال به شبکه و تست و راه اندازی	۱۰۰ days	۱۴۰۵/۳/۱۵	۱۴۰۵/۷/۴	۱۰٪					

20MW NEYRIZ

PKSP

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	