

شماره: 410-05-NT-PK-L-0026

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

صفحه: ۱ از ۱

پیوست: دارد

مدیریت محترم پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

جناب آقای مهندس دبیری

موضوع: ابلاغ تایید خودکار مدارک ارسالی و شروع عملیات اجرایی بر این اساس

با سلام و احترام،

پیرو ارجاع مدارک و نقشه‌های مهندسی به شماره پیوست جهت بررسی و اظهار نظر به آن دستگاه محترم ارسال گردید، به استحضار می‌رساند با سپری شدن مدت زمان ۵ روز از تاریخ ارسال، هنوز هیچ‌گونه باز خورد یا اعلام نظری از سوی آن مدیریت محترم دریافت نگردیده است.

مطابق با مفاد صورت جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ به شماره ۱۴۰۴-۰۰۱، به‌ویژه بند هفت که صراحتاً قید گردیده است: "عدم اعلام نظر کتبی از سوی کارفرما ظرف مدت ۵ روز کاری از تاریخ ابلاغ مدارک، به منزله تایید تلقی شده و پیمانکار مجاز به انجام مراحل بعدی می‌باشد؛" بدین وسیله به اطلاع می‌رساند:

۱. تمامی مدارک مذکور در لیست پیوست، با گذشت مهلت مقرر، از نظر این پیمانکار «تایید شده» تلقی می‌گردد.

۲. با توجه به ضرورت حفظ برنامه زمان‌بندی پروژه و جلوگیری از هرگونه وقفه در جریان عملیات، این شرکت فرآیندهای مرتبط را مطابق با مدارک فوق‌الذکر آغاز خواهد نمود.

۳. بدیهی است مسئولیت هرگونه تاخیر احتمالی در پروژه که ناشی از عدم اعلام نظر به‌موقع باشد، بر اساس مفاد قرارداد و صورت جلسات مربوطه، بر عهده آن دستگاه محترم خواهد بود.

پیشاپیش از همکاری و تسریع در فرآیندهای پروژه سپاسگزاریم.

با احترام

علی سیماب



لیست مدارک پاسخ داده نشده از سوی کارفرما

تاریخ گزارش 1405/02/21

No	Document Number	Description	Discipline	Status	Hold By	Delay	Last Status			
							Input Trans No.	Date of Receive	status	Rev
1	410-DE-EL-CAL-0040	Lightning Protection Calculation	Electrical	IFC	PK	7	54	2026-05-04	IFC	00
2	410-DE-EL-REP-0082	Special Tools	Electrical	IFC	PK	5	58	2026-05-06	IFC	00
3	410-BE-EL-DSH-0147	Inverter Datasheet	Electrical	IFC	PK	119	Email	2026-01-12	IFC	00
4	410-DE-CV-REP-0088	Geotechnical Test Report	Civil	IFI	PK	14	33	2026-04-27	IFI	00
5	410-DE-CV-REP-0089	Ramming and Pull-Out Test Report	Civil	IFI	PK	14	34	2026-04-27	IFI	00
6	410-DE-CV-DRW-0104	Site Grading and Leveling	Civil	IFA	PK	14	32	2026-04-27	IFA	01
7	410-DE-CV-DRW-0105	Drainage For Insite of Plant & Implementation Detail Drawing	Civil	IFC	PK	13	38	2026-04-28	IFC	01
8	410-DE-CV-DRW-0106	Flood Managment For Outsite of Plant & Implementation Detail Drawing	Civil	IFC	PK	13	40	2026-04-28	IFC	01
9	410-DE-CV-DRW-0107	Internal Road Layout & Implementation Detail Drawing	Civil	IFA	PK	13	36	2026-04-28	IFA	01
10	410-DE-CV-CAL-0130	System Drainage Calculation	Civil	IFC	PK	14	31	2026-04-27	IFC	00
11	410-BE-TL-SPC-0012	Weather Station Technical Specification	Telecom	IFC	PK	5	57	2026-05-06	IFC	00
12	410-DE-SF-REP-0201	HSE Plan	Safety	IFC	PK	16	59	2026-04-25	IFC	00
13	410-BE-EL-DRW-0020	General Single Line Diagram (GSLD)	Electrical	AN	PK	22	Reply Sheet	2026-04-19	IFA	01
14	410-BE-EL-REP-0023	PVSYST Report	Electrical	AN	PK	23	Reply Sheet	2026-04-18	IFA	01
15	410-DE-CV-MTO-0103	Fence MTO	Civil	AN	PK	14	Reply Sheet	2026-04-27	IFI	02
16	410-DE-CV-CAL-0137	Calculation for Fence	Civil	AN	PK	14	Reply Sheet	2026-04-27	IFA	03