

شماره: 410-05-NT-PK-L-0086

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۲

صفحه: ۱ از ۱

پیوست: دارد

مدیریت محترم پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

جناب آقای مهندس دبیری

موضوع: ارسال صورت وضعیت بخش طراحی و مهندسی (E) - شماره ۱

با سلام و احترام

عطف به قرارداد شماره 410-05-NT-PK-L-0086 مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ با موضوع احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ، به پیوست صورت وضعیت کارکرد تجمعی منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به شماره 410-05-NT-PK-INVOICE(E)-0001 مربوط به بخش های طراحی و مهندسی (ریالی) به همراه اسناد مثبته حضورتان ارسال می گردد. خواهشمند است نسبت به بررسی و تأیید، اقدامات مقتضی مبذول فرمائید. پیشاپیش از همکاری و مساعدت جنابعالی کمال تشکر را دارم.

پیشگامان انرژی  
مدیرعامل  
(سهامی خاص) شماره ثبت ۶۲۰۳۳۸۱



|                                                                                   |                         |                                                             |                           |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۳۰       | پروژه احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد             |                           |   |
|                                                                                   | شماره: Invoice (E)-۰۰۰۱ | کاربرگ خلاصه صورت وضعیت مهندسی پیمانکار                     |                           |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   | پیوست: دارد             |                                                             |                           |                                                                                                                                                                       |
| اطلاعات قرارداد:                                                                  |                         |                                                             |                           |                                                                                                                                                                       |
| موضوع قرارداد: طراحی، تامین، ساخت و نصب احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد |                         |                                                             |                           |                                                                                                                                                                       |
| نام پیمانکار / مشاور: شرکت پیشگامان انرژی نورآری                                  |                         |                                                             |                           |                                                                                                                                                                       |
| شماره قرارداد: PKSP-P2-C2-۰۰۴۱۰                                                   |                         |                                                             |                           |                                                                                                                                                                       |
| تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۱                                                           | مبلغ اولیه قرارداد      | ارزی                                                        | ریالی                     | کد اقتصادی:                                                                                                                                                           |
| مدت (ماه): ۸ ماه                                                                  | مبلغ ۲۵ درصد اول        |                                                             |                           | شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۹۷۲۷۱۸                                                                                                                                                |
| تاریخ اتمام اولیه: ۱۴۰۵/۰۶/۲۱                                                     | مبلغ ۲۵ درصد دوم        |                                                             |                           | تاریخ ابلاغ ۲۵ درصد اول:                                                                                                                                              |
| تاریخ اتمام کار براساس آخرین تمدید: ....                                          | مبلغ الحاقیه            |                                                             |                           | تاریخ ابلاغ ۲۵ درصد دوم:                                                                                                                                              |
|                                                                                   | جمع کل                  | \$ -                                                        | ۲۸,۱۶۰,۶۱۴,۸۹۳            | تاریخ ابلاغ الحاقیه:                                                                                                                                                  |
| صورت وضعیت:                                                                       |                         |                                                             |                           |                                                                                                                                                                       |
| شماره صورت وضعیت: ۱ (یک) - عملیات مهندسی                                          |                         | نوع صورت وضعیت:                                             |                           |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   |                         | دوره صورت وضعیت:                                            |                           |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   |                         | از تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۱                                        |                           |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   |                         | موقت <input type="checkbox"/> قطعی <input type="checkbox"/> |                           |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   |                         | تا تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۳۱                                        |                           |                                                                                                                                                                       |
| پیمانکار:                                                                         |                         |                                                             |                           |                                                                                                                                                                       |
| مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس این صورت وضعیت (A)                                      | ارزی                    | ریالی                                                       | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: | ۲۵,۲۷٪                                                                                                                                                                |
| مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس صورت وضعیت قبلی (B)                                     |                         | ۱۰,۸۵۹,۰۱۷,۴۶۸                                              | درصد پیشرفت مالی واقعی:   | ۳۸,۵۶٪                                                                                                                                                                |
| مبلغ کارکرد بر اساس صورت وضعیت این دوره (A-B)                                     |                         | ۱۰,۸۵۹,۰۱۷,۴۶۸                                              | تاریخ، مهر و امضاء مجاز:  |                                                                                     |
| مدیریت پیمان:                                                                     |                         |                                                             |                           |                                                                                                                                                                       |
| مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس این صورت وضعیت (A)                                      | ارزی                    | ریالی                                                       | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |                                                                                                                                                                       |
| مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس صورت وضعیت قبلی (B)                                     |                         |                                                             | درصد پیشرفت مالی واقعی:   |                                                                                                                                                                       |
| مبلغ کارکرد بر اساس صورت وضعیت این دوره (A-B)                                     |                         |                                                             | تاریخ، مهر و امضاء مجاز:  |                                                                                                                                                                       |
| کارفرما:                                                                          |                         |                                                             |                           |                                                                                                                                                                       |
| مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس این صورت وضعیت (A)                                      | ارزی                    | ریالی                                                       | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |                                                                                                                                                                       |
| مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس صورت وضعیت قبلی (B)                                     |                         |                                                             | درصد پیشرفت مالی واقعی:   |                                                                                                                                                                       |
| مبلغ کارکرد بر اساس صورت وضعیت این دوره (A-B)                                     |                         |                                                             | تاریخ، مهر و امضاء مجاز:  |                                                                                                                                                                       |
| مالی پروژه:                                                                       |                         |                                                             |                           |                                                                                                                                                                       |
| مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس این صورت وضعیت (A)                                      | ارزی                    | ریالی                                                       | تاریخ، مهر و امضاء مجاز:  |                                                                                                                                                                       |
| مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس صورت وضعیت قبلی (B)                                     |                         |                                                             |                           |                                                                                                                                                                       |
| کارکرد دوره با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده<br>(C=(A-B)*0.1)                  |                         |                                                             |                           |                                                                                                                                                                       |
| کسورات (D)                                                                        |                         |                                                             |                           |                                                                                                                                                                       |
| مبلغ قابل پرداخت E=(C-D)                                                          |                         |                                                             |                           |                                                                                                                                                                       |



### برگ مالی کل به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت: 410-05-NT-PK-INVOICE(E)-0001 کارکرد منتهی به: اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

| ردیف                          | فعالیت         | شرح                                                                                            | مبلغ کل قرارداد      | مبلغ کارکرد دوره قبل | مبلغ کارکرد این دوره | مبلغ کارکرد تجمعی  |
|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| ۱                             | طراحی و مهندسی | هزینه های بخش طراحی تفصیلی ، مهندسی و تهیه مدارک فنی (مطابق MDR)                               | ریال ۱۴,۰۸۰,۳۰۷,۴۴۸  | ریال -               | ریال ۳,۸۲۴,۹۵۸,۶۲۱   | ریال ۳,۸۲۴,۹۵۸,۶۲۱ |
| ۲                             | تجهیز کارگاه   | شامل بخش های اداری ، اسکان ، حمل و نقل ، تغذیه (مطابق PMS)                                     | ریال ۱۴,۹۰۸,۵۶۰,۸۲۷  | -                    | -                    | -                  |
|                               |                | تجهیز دفتر دستگاه نظارت و کارفرما (مطابق جدول ج)                                               | ریال ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                    | -                    | -                  |
| ۳                             | احداث          | هزینه های اجرا و نصب تجهیزات الکتریکی و ابزار (مطابق با جدول الف)                              | ریال ۲۳۶,۵۰۱,۷۹۹,۴۵۸ | ریال -               | ریال ۵۷۶,۷۱۵,۲۹۵     | ریال ۵۷۶,۷۱۵,۲۹۵   |
|                               |                | هزینه های اجرای بخش سازه و ساختمان و دقیق از جمله پتل ، اینورتر و MV Station (مطابق با جدول ب) | ریال ۲۲۲,۰۸۵,۵۳۱,۵۷۸ | ریال -               | ریال ۶,۴۵۷,۳۴۳,۵۵۱   | ریال ۶,۴۵۷,۳۴۳,۵۵۱ |
|                               |                | هزینه های بازرسی ، راه اندازی ، بهره برداری آزمایشی و آموزش (مطابق PMS)                        | ریال ۱۲,۴۲۳,۸۰۰,۶۸۹  | -                    | -                    | -                  |
| مبلغ کل قراردادی (مبلغ ریالی) |                |                                                                                                | ریال ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |                      |                      |                    |

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| ریال ۱۰,۸۵۹,۰۱۷,۴۶۸ | جمع کل ناخالص تجمعی (مبلغ ریالی)             |
| ریال -              | جمع کل ناخالص تجمعی تا دوره قبل (مبلغ ریالی) |
| ریال ۱۰,۸۵۹,۰۱۷,۴۶۸ | جمع کل ناخالص این دوره (مبلغ ریالی)          |

|                                                                                       |                            |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| پیمانکار                                                                              | مدیریت پیمان               | کارفرما                |
| شرکت پیشگامان انرژی نورانک                                                            | شرکت پترو کاویان صنعت پارس | شرکت تجارت پردازش امین |
|  |                            |                        |







برگ خلاصه مالی جدول "الف" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

14.5/0.2/31

تاریخ :

کارکرد منتهی به : اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(E)-0001

| ردیف | شرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | توضیحات            | بهای قراردادی آیتم | درصد پیشرفت | مبلغ کارکرد دوره قبل | مبلغ کارکرد این دوره | مبلغ کارکرد تجمعی |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| ۱۰۰۱ | کلیه تجهیزات و ملزومات مربوط به سیستم های زمین نیروگاه (ارت اصلی ، ارت تمیز ابزار دقیق و نول ترانسفورماتور)                                                                                                                                                                                                                                                                 | طراحی و مهندسی     | ریال ۸۰۳,۸۲۴,۸۶۵   |             | ریال -               | ریال -               | ریال -            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خرید و حمل و بیمه  |                    |             |                      |                      |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حقوق و عوارض گمرکی |                    |             |                      |                      |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نصب و اجرا         |                    |             |                      |                      |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تست و راه اندازی   |                    |             |                      |                      |                   |
| ۱۰۰۲ | تابلوهای فشار ضعیف و کلیه متعلقات شامل و نه محدود به بدنه ، کلیدهای قدرت ، ادوات حفاظتی و اعلامی ، مدارات کنترل ، مدارات قدرت و ... منصوبه در پست سونچیکر و تابلوهای فشار ضعیف مصرف داخلی نیروگاه                                                                                                                                                                           | طراحی و مهندسی     | ریال ۱۱۱,۴۳۵,۹۷۹   |             | ریال -               | ریال -               | ریال -            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خرید و حمل و بیمه  |                    |             |                      |                      |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حقوق و عوارض گمرکی |                    |             |                      |                      |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نصب و اجرا         |                    |             |                      |                      |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تست و راه اندازی   |                    |             |                      |                      |                   |
| ۱۰۰۳ | تابلوهای فشار متوسط و کلیه متعلقات (شامل و نه محدود به بدنه ، بریکر و سکسیونرهای قدرت و ارت ، ادوات حفاظتی و اندازه گیری ، مدارات کنترل ، مدارات قدرت و ... ) منصوبه در پست های کمپکت و پست سونچیکر فشار متوسط ۳۰ کیلوولت شامل و نه محدود به ورودی ها ، تک خروجی ، اندازه گیری مطابق با الزامات وزارت نیرو                                                                  | طراحی و مهندسی     | ریال ۱۴۸,۵۸۱,۳۰۶   | ۶۸٪         | ریال -               | ریال ۱۰۰,۲۹۲,۳۸۲     | ریال ۱۰۰,۲۹۲,۳۸۲  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خرید و حمل و بیمه  |                    |             |                      |                      |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حقوق و عوارض گمرکی |                    |             |                      |                      |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نصب و اجرا         |                    |             |                      |                      |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تست و راه اندازی   |                    |             |                      |                      |                   |
| ۱۰۰۴ | کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به ایجاد ارتباط شبکه انتقال دیتا و بستر مخابراتی با پست بالا دست و دیسپاچینگ منطقه تحت عنوان سیستم های رویت پذیری و انتقال تریپ ، ارتباط با مدیریت شبکه شامل و نه محدود به RTU ، رک ، تابلوهای مربوطه ، سویچ ، منبع تغذیه ، تلفن مخصوص و کلیه تجهیزات مربوط به آن در سمت نیروگاه مطابق با الزامات دستگاه های ذیربط به جز کابل فیبر نوری مربوطه | طراحی و مهندسی     | ریال ۱۴۴,۸۶۶,۷۷۳   |             | ریال -               | ریال -               | ریال -            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خرید و حمل و بیمه  |                    |             |                      |                      |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حقوق و عوارض گمرکی |                    |             |                      |                      |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نصب و اجرا         |                    |             |                      |                      |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تست و راه اندازی   |                    |             |                      |                      |                   |
| ۱۰۰۵ | کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به شبکه انتقال دیتا و ارسال فرامین کنترلی (اسکادا) داخلی نیروگاه (شامل و نه محدود به رک ، سونچ ، سرور ، منبع تغذیه صفحه نمایش LED واحدهای اندازه گیری پارامترهای الکتریکی و نرم افزار مانیتورینگ جامع کلیه تجهیزات مبدل و واسط مورد نیاز ، کابل فیبر نوری به همراه تجهیزات و مبدل ها و اتصالات مربوطه و ...)                                   | طراحی و مهندسی     | ریال ۵۷,۹۴۶,۷۰۹    |             | ریال -               | ریال -               | ریال -            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خرید و حمل و بیمه  |                    |             |                      |                      |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حقوق و عوارض گمرکی |                    |             |                      |                      |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نصب و اجرا         |                    |             |                      |                      |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تست و راه اندازی   |                    |             |                      |                      |                   |

|                        |                            |                                                                   |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| کارفرما                | مدیریت بیمان               | پیشگامان                                                          |
| شرکت تجارت پردازش امین | شرکت پترو کاویان صنعت پارس | شرکت پیشگامان انرژی نورآنگ                                        |
|                        |                            | پیشگامان انرژی<br><b>نورآنگ</b><br>(سهامی خاص) شماره ثبت ۳۱۰۸۷۴۹۲ |



### برگ خلاصه مالی جدول "الف" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت: 410-05-NT-PK-INVOICE(E)-0001 کارکرد منتهی به: اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

| ردیف    | شرح                                                                                                                                                                                   | توضیحات            | بهای قراردادی آیتم | درصد پیشرفت | مبلغ کارکرد دوره قبل | مبلغ کارکرد این دوره | مبلغ کارکرد تجمعی |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| ۱۱- الف | کلیه تجهیزات مربوط به UPS های مورد نیاز (جهت سیستم RTU، سونچگیر ۲۰ کیلوولت، سیستم کنترل و مانیتورینگ، اعلام حریق و CCTV و پشتیبان برق اضطراری مصرف داخلی به صورت مجزا)                | طراحی و مهندسی     | ریال ۴۸,۲۸۸,۹۲۴    |             | ریال -               | ریال -               | ریال -            |
|         |                                                                                                                                                                                       | خرید و حمل و بیمه  |                    |             |                      |                      |                   |
|         |                                                                                                                                                                                       | حقوق و عوارض گمرکی |                    |             |                      |                      |                   |
|         |                                                                                                                                                                                       | نصب و اجرا         |                    |             |                      |                      |                   |
|         |                                                                                                                                                                                       | تست و راه اندازی   |                    |             |                      |                      |                   |
| ۱۲- الف | کلیه تجهیزات مربوط به دوربین های مدار بسته CCTV به همراه پایه و فونداسیون های مربوطه شامل و نه محدود به دوربین، تابلو، رک، NVR، صفحه نمایش LED، اتصالات، سویچ ها و مبدل های مورد نیاز | طراحی و مهندسی     | ریال ۳۷۲,۱۹۶,۱۷۱   |             | ریال -               | ریال -               | ریال -            |
|         |                                                                                                                                                                                       | خرید و حمل و بیمه  |                    |             |                      |                      |                   |
|         |                                                                                                                                                                                       | حقوق و عوارض گمرکی |                    |             |                      |                      |                   |
|         |                                                                                                                                                                                       | نصب و اجرا         |                    |             |                      |                      |                   |
|         |                                                                                                                                                                                       | تست و راه اندازی   |                    |             |                      |                      |                   |
| ۱۳- الف | کلیه تجهیزات مربوط به روشنایی محوطه پیرامونی سایت، سر در ورودی و ساختمان های نیروگاه به همراه پایه و فونداسیون های مربوطه                                                             | طراحی و مهندسی     | ریال ۴۶,۰۶۰,۲۰۵    |             | ریال -               | ریال -               | ریال -            |
|         |                                                                                                                                                                                       | خرید و حمل و بیمه  |                    |             |                      |                      |                   |
|         |                                                                                                                                                                                       | حقوق و عوارض گمرکی |                    |             |                      |                      |                   |
|         |                                                                                                                                                                                       | نصب و اجرا         |                    |             |                      |                      |                   |
|         |                                                                                                                                                                                       | تست و راه اندازی   |                    |             |                      |                      |                   |
| ۱۴- الف | سیستم اعلام حریق مورد نیاز همراه با تمامی ادوات مربوطه (شامل و نه محدود به سنسورها، کابل مخصوص، واحد کنترل، هشدار دهنده ها و ...)                                                     | طراحی و مهندسی     | ریال ۷,۴۲۹,۰۶۵     |             | ریال -               | ریال -               | ریال -            |
|         |                                                                                                                                                                                       | خرید و حمل و بیمه  |                    |             |                      |                      |                   |
|         |                                                                                                                                                                                       | حقوق و عوارض گمرکی |                    |             |                      |                      |                   |
|         |                                                                                                                                                                                       | نصب و اجرا         |                    |             |                      |                      |                   |
|         |                                                                                                                                                                                       | تست و راه اندازی   |                    |             |                      |                      |                   |
| ۱۵- الف | سیستم اطفاء حریق مورد نیاز همراه با تمامی ادوات مربوطه (شامل و نه محدود به انواع کپسول های آتش نشانی و ...)                                                                           | طراحی و مهندسی     | ریال ۲۲,۲۸۷,۱۹۶    |             | ریال -               | ریال -               | ریال -            |
|         |                                                                                                                                                                                       | خرید و حمل و بیمه  |                    |             |                      |                      |                   |
|         |                                                                                                                                                                                       | حقوق و عوارض گمرکی |                    |             |                      |                      |                   |
|         |                                                                                                                                                                                       | نصب و اجرا         |                    |             |                      |                      |                   |
|         |                                                                                                                                                                                       | تست و راه اندازی   |                    |             |                      |                      |                   |

|                        |                            |                                                              |
|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| کارفرما                | مدیریت پیمان               | پیمانکار                                                     |
| شرکت تجارت پردازش امین | شرکت پترو کاویان صنعت پارس | شرکت پیشگامان انرژی نورانک                                   |
|                        |                            | پیشگامان انرژی<br>نورا تک<br>(سهامی خاص) شماره ثبت: ۶۴۵۰۳۰۰۰ |

### برگ خلاصه مالی جدول "الف" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

شماره صورت وضعیت: 410-05-NT-PK-INVOICE(E)-0001 کارکرد منتهی به: اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

| ردیف                                 | شرح                                                                                         | توضیحات            | بهای قراردادی آیتم | درصد پیشرفت | مبلغ کارکرد دوره قبل | مبلغ کارکرد این دوره | مبلغ کارکرد تجمعی |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| ۱۶-الف                               | سیستم حفاظت صاعقه سایت                                                                      | طراحی و مهندسی     | ریال ۷۴,۲۹۰,۶۵۳    | ۲۶٪         | ریال -               | ریال ۱۹,۱۰۳,۳۱۱      | ریال ۱۹,۱۰۳,۳۱۱   |
|                                      |                                                                                             | خرید و حمل و بیمه  |                    |             |                      |                      |                   |
|                                      |                                                                                             | حقوق و عوارض گمرکی |                    |             |                      |                      |                   |
|                                      |                                                                                             | نصب و اجرا         |                    |             |                      |                      |                   |
|                                      |                                                                                             | تست و راه اندازی   |                    |             |                      |                      |                   |
| ۱۷-الف                               | ترانسفورماتور کمکی و دیزل ژنراتور ۱۰ KVA قابل حمل و تمامی متعلقات مربوطه شامل اتصالات و ... | طراحی و مهندسی     | ریال ۹۲,۸۶۳,۳۱۶    |             | ریال -               | ریال -               | ریال -            |
|                                      |                                                                                             | خرید و حمل و بیمه  |                    |             |                      |                      |                   |
|                                      |                                                                                             | حقوق و عوارض گمرکی |                    |             |                      |                      |                   |
|                                      |                                                                                             | نصب و اجرا         |                    |             |                      |                      |                   |
|                                      |                                                                                             | تست و راه اندازی   |                    |             |                      |                      |                   |
| جمع کل کارکرد تجمعی ریالی جدول "الف" |                                                                                             |                    |                    |             |                      |                      |                   |
|                                      |                                                                                             |                    |                    | ریال -      | ریال ۵۷۶,۷۱۵,۲۹۵     | ریال ۵۷۶,۷۱۵,۲۹۵     | ریال ۵۷۶,۷۱۵,۲۹۵  |

|                        |                            |                                                            |
|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| کارفرما                | مدیریت پیمان               | پیمانکار                                                   |
| شرکت تجارت پردازش امین | شرکت پترو کاویان صنعت پارس | شرکت پیشگامان انرژی نورانک                                 |
|                        |                            | پیشگامان انرژی<br>نورا تک<br>(سهامی خاص) شماره ثبت: ۴۴۵۰۴۶ |



### برگ خلاصه مالی جدول "ب" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت: 410-05-NT-PK-INVOICE(E)-0001 کارکرد منتهی به: اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

| ردیف | شرح                                                                                                                                          | توضیحات                | بهای قراردادی آیتم | درصد پیشرفت | مبلغ کارکرد دوره قبل | مبلغ کارکرد این دوره | مبلغ کارکرد تجمعی  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| ۱    | استراکچر نگهدارنده پنل ها و نصب پنل و MV Station به همراه کوبش پایه ها ، پوشش گالوانیزه و کلیه متعلقات موردنیاز شامل پیچ و مهره و واشر و ... | طراحی و مهندسی         | ۷,۳۵۴,۷۷۴,۶۳۹      | ۷۵٪         | ریال -               | ریال ۵,۵۱۶,۰۸۰,۹۷۹   | ریال ۵,۵۱۶,۰۸۰,۹۷۹ |
|      |                                                                                                                                              | خرید و حمل و بیمه      |                    |             |                      |                      |                    |
|      |                                                                                                                                              | نصب و اجرا             |                    |             |                      |                      |                    |
| ۲    | استراکچر نگهدارنده اینورترها به همراه پایه ها و نصب اینورتر و پوشش گالوانیزه و کلیه متعلقات موردنیاز شامل پیچ و مهره و واشر و ...            | طراحی و مهندسی         | ۸۴,۶۹۱,۳۴۴         | ۷۵٪         | ریال -               | ریال ۶۳,۵۱۸,۵۰۸      | ریال ۶۳,۵۱۸,۵۰۸    |
|      |                                                                                                                                              | خرید و حمل و بیمه      |                    |             |                      |                      |                    |
|      |                                                                                                                                              | نصب و اجرا             |                    |             |                      |                      |                    |
| ۳    | دیوار پیرامونی (از نوع فنس) با ارتفاع حداقل ۲/۵ به همراه قطعات و اتصالات                                                                     | طراحی و مهندسی         | ۴۹۰,۳۱۸,۳۰۹        | ۷۵٪         | ریال -               | ریال ۳۶۷,۷۳۸,۷۳۲     | ریال ۳۶۷,۷۳۸,۷۳۲   |
|      |                                                                                                                                              | خرید و حمل و بیمه      |                    |             |                      |                      |                    |
|      |                                                                                                                                              | نصب و اجرا             |                    |             |                      |                      |                    |
| ۴    | تسطیح و زیرسازی و فراهم کردن بستر جهت دیوارکشی پیرامونی                                                                                      | طراحی و مهندسی         | ۴۴,۵۷۴,۳۹۲         | ۶۰٪         | ریال -               | ریال ۲۶,۷۴۴,۶۳۵      | ریال ۲۶,۷۴۴,۶۳۵    |
|      |                                                                                                                                              | هزینه اجاره ماشین آلات |                    |             |                      |                      |                    |
|      |                                                                                                                                              | نصب و اجرا             |                    |             |                      |                      |                    |

| کارفرما                | مدیریت پیمان               | پیمانکار                                                        |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| شرکت تجارت پردازش امین | شرکت پترو کاویان صنعت پارس | شرکت پیشگامان انرژی نورانک                                      |
|                        |                            | پیشگامان انرژی<br>نورا تک<br>استفادی خاص: شماره ثبت: ۱۳۸۸۸۸۸۸۸۸ |

### برگ خلاصه مالی جدول "ب" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت: 410-05-NT-PK-INVOICE(E)-0001 کارکرد منتهی به: اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

| ردیف | شرح                                                                                                                                                                                                                                          | توضیحات           | بهای قراردادی آیتم | درصد پیشرفت | مبلغ کارکرد دوره قبل | مبلغ کارکرد این دوره | مبلغ کارکرد تجمعی |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| ۱۰۰  | فونداسیون مربوط به پایه های روشنایی ، دوربین های مدار بسته و صاعقه گیر ، پست های کمپکت و ...                                                                                                                                                 | طراحی و مهندسی    | ۱۴۸,۵۸۱,۳۰۶        |             | ریال -               | ریال -               | ریال -            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                              | خرید و حمل و بیمه |                    |             |                      |                      |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                              | نصب و اجرا        |                    |             |                      |                      |                   |
| ۱۰۱  | مواد و مصالح مورد نیاز گیت ورودی نیروگاه همراه با ستون های دوطرف                                                                                                                                                                             | طراحی و مهندسی    | ۳۷,۱۴۵,۳۲۶         |             | ریال -               | ریال -               | ریال -            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                              | خرید و حمل و بیمه |                    |             |                      |                      |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                              | نصب و اجرا        |                    |             |                      |                      |                   |
| ۱۰۲  | مصالح ، تجهیزات و ملزومات عمرانی و ابنیه یک ساختمان دو طبقه ، هر طبقه با مساحت ۷۰ متر مربع به عنوان اتاق مانیتورینگ (طبقه دوم) ، انبار (طبقه اول) دارای بخش های مربوطه (شامل و نه محدود به گودبرداری ، فونداسیون ، ستون ها و سقف ، سفت کاری) | طراحی و مهندسی    | ۴۳۶,۸۲۹,۰۳۹        |             | ریال -               | ریال -               | ریال -            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                              | خرید و حمل و بیمه |                    |             |                      |                      |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                              | نصب و اجرا        |                    |             |                      |                      |                   |
| ۱۰۳  | مصالح ، تجهیزات و ملزومات عمرانی و ابنیه یک ساختمان یک طبقه ، با مساحت حدود ۱۲۰ متر مربع به عنوان پست سوییچر دارای بخش های مربوطه (شامل و نه محدود به گودبرداری ، فونداسیون ، ستون ها و سقف ، سفت کاری)                                      | طراحی و مهندسی    | ۳۷۴,۴۲۴,۸۹۱        |             | ریال -               | ریال -               | ریال -            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                              | خرید و حمل و بیمه |                    |             |                      |                      |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                              | نصب و اجرا        |                    |             |                      |                      |                   |

|                        |                            |                                                                  |
|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| کارفرما                | مدیریت پیمان               | پیمانکار                                                         |
| شرکت تجارت پردازش امین | شرکت پترو کاویان صنعت پارس | شرکت پیشگامان انرژی نورانک                                       |
|                        |                            | پیشگامان انرژی نورانک<br>نورا تک<br>سهامی خاص، شماره ثبت: ۴۱۵۰۴۹ |



### برگ خلاصه مالی جدول "ب" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت: 410-05-NT-PK-INVOICE(E)-0001 کارکرد منتهی به: اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

| ردیف | شرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | توضیحات                | بهای قراردادی آیتم | درصد پیشرفت | مبلغ کارکرد دوره قبل | مبلغ کارکرد این دوره | مبلغ کارکرد تجمعی |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| ۱    | مصلح، تجهیزات و ملزومات تاسیسات برقی و تلفن و اعلام حریق، تاسیسات مکانیکی (آبگرمکن، سیستم سرمایش و گرمایش به صورت داکت اسپیلیت و یا اسپیلیت مجزا برای هر بخش، قفل و دستگیره و تجهیزات کامل آشپزخانه شامل و نه محدود به کابینت، هود، اجاق گاز، یخچال و ...)، آب و فاضلاب (لوله کشی های مربوطه، شیرآلات و...) بطور کامل جهت ساختمان های اشاره شده در بند ۶ | طراحی و مهندسی         | ۸۹,۱۴۸,۷۸۴         |             | ریال -               | ریال -               | ریال -            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | خرید و حمل و بیمه      |                    |             |                      |                      |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نصب و اجرا             |                    |             |                      |                      |                   |
| ۲    | کلیه تجهیزات و ملزومات اداری و رفاهی مورد نیاز برای بخش های مختلف ساختمان های اشاره شده در بند ۵ و ۶                                                                                                                                                                                                                                                     | طراحی و مهندسی         | ۴۴,۵۷۴,۳۹۲         | ۶۵٪         | ریال -               | ریال ۲۸,۹۷۳,۳۵۵      | ریال ۲۸,۹۷۳,۳۵۵   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | خرید و حمل و بیمه      |                    |             |                      |                      |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نصب و اجرا             |                    |             |                      |                      |                   |
| ۳    | تانک سپتیک (و نه چاه جذبی) و دو مخزن آب ۱۰ هزار لیتری سه لایه ایستاده با زیرسازی مناسب و یک مخزن آب ۵۰۰ لیتری، با نصب پمپ مناسب و لوله کشی به O&M ساختمان                                                                                                                                                                                                | طراحی و مهندسی         | ۲۲,۲۸۷,۱۹۶         |             | ریال -               | ریال -               | ریال -            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | خرید و حمل و بیمه      |                    |             |                      |                      |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نصب و اجرا             |                    |             |                      |                      |                   |
| ۴    | اجرای ترانشه و کانال عبور کلیه کابل های انتقال توان و انتقال دیتا داخل نیروگاه با لحاظ تمامی موارد مندرج در آیین نامه و ضوابط مربوط همراه با مصالح مورد نیاز                                                                                                                                                                                             | طراحی و مهندسی         | ۲۲۲,۸۷۱,۹۵۹        |             | ریال -               | ریال -               | ریال -            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | هزینه اجاره ماشین آلات |                    |             |                      |                      |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نصب و اجرا             |                    |             |                      |                      |                   |

|                        |                            |                                                             |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| کارفرما                | مدیریت پیمان               | پیمانکار                                                    |
| شرکت تجارت پردازش امین | شرکت پترو کاویان صنعت پارس | شرکت پیشگامان انرژی نورانک                                  |
|                        |                            | پیشگامان انرژی<br>نورا تک<br>(سهامی خاص، شماره ثبت: ۶۴۵۰۴۹) |



### برگ خلاصه مالی جدول "ب" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

شماره صورت وضعیت: 410-05-NT-PK-INVOICE(E)-0001 کارکرد منتهی به: اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

| ردیف | شرح                                                                                                                 | توضیحات                | بهای قراردادی آیتم | درصد پیشرفت | مبلغ کارکرد دوره قبل | مبلغ کارکرد این دوره | مبلغ کارکرد تجمعی |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| ۱۴۰۰ | تسطیح و تحکیم مناسب زمین سایت جهت نصب تجهیزات اصلی نیروگاه و شیب بندی و زهکشی و هدایت آب های سطحی به محل های مربوطه | طراحی و مهندسی         | ۴۰۸,۵۹۸,۵۹۱        | ۶۰٪         | ریال -               | ریال ۲۴۵,۱۵۹,۱۵۵     | ریال ۲۴۵,۱۵۹,۱۵۵  |
|      |                                                                                                                     | هزینه اجاره ماشین آلات |                    |             |                      |                      |                   |
|      |                                                                                                                     | نصب و اجرا             |                    |             |                      |                      |                   |
| ۱۴۰۰ | احداث پارکینگ مسقف جهت ۶ عدد اتومبیل سواری                                                                          | طراحی و مهندسی         | ۲۹,۷۱۶,۲۶۱         | ۸۱٪         | ریال -               | ریال ۲۴,۱۴۴,۴۶۲      | ریال ۲۴,۱۴۴,۴۶۲   |
|      |                                                                                                                     | خرید و حمل و بیمه      |                    |             |                      |                      |                   |
|      |                                                                                                                     | نصب و اجرا             |                    |             |                      |                      |                   |
| ۱۵۰۰ | زیرسازی جاده دسترسی نیروگاه به عرض ۶ متر به طول حدود ۱/۵ کیلومتر به همراه تمامی جاده های داخلی با عرض حداقل ۶ متر   | طراحی و مهندسی         | ۶۱۶,۶۱۲,۴۱۹        | ۳۰٪         | ریال -               | ریال ۱۸۴,۹۸۳,۷۲۶     | ریال ۱۸۴,۹۸۳,۷۲۶  |
|      |                                                                                                                     | هزینه اجاره ماشین آلات |                    |             |                      |                      |                   |
|      |                                                                                                                     | نصب و اجرا             |                    |             |                      |                      |                   |
| ۱۵۰۰ | یک عدد کانکس نگهبانی با مساحت ۱۲ مترمربع به همراه فونداسیون و تمامی متعلقات                                         | طراحی و مهندسی         | ۵۲,۰۰۳,۴۵۵         |             | ریال -               | ریال -               | ریال -            |
|      |                                                                                                                     | خرید و حمل و بیمه      |                    |             |                      |                      |                   |
|      |                                                                                                                     | نصب و اجرا             |                    |             |                      |                      |                   |

|                                    |                    |                    |        |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| جمع کل کارکرد تجمعی ریالی جدول "ب" | ریال ۶,۴۵۷,۳۴۳,۵۵۱ | ریال ۶,۴۵۷,۳۴۳,۵۵۱ | ریال - |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|

|                                                                                       |                            |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| پیمانکار                                                                              | مدیریت پیمان               | کارفرما                |
| شرکت پیشگامان انرژی نورانک                                                            | شرکت پترو کاویان صنعت پارس | شرکت تجارت پردازش امین |
|  |                            |                        |



### صورت ریز متره

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(E)-0001 کارکرد منتهی به : اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

| ردیف                          | شرح خرید                                                        | مبلغ قراردادی (ریال) | Document No.       | WBS Code | ارزش وزنی MDR | پیشرفت دوره قبل | پیشرفت این دوره | پیشرفت تجمعی |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| درصد پیشرفت فیزیکی بخش مهندسی |                                                                 |                      |                    |          |               |                 |                 |              |
| الف-۱                         | کلیه کابل های فشار ضعیف مورد نیاز AC داخل نیروگاه               | ریال ۴۹,۷۲۵,۴۱۹,۰۸۰  |                    |          |               |                 |                 |              |
|                               | طراحی و مهندسی                                                  | ریال ۸۳۰,۵۶۹,۵۰۰     |                    |          |               |                 |                 |              |
|                               | LV Cable Termination List and MTO                               | ریال ۱۷۰,۹۹۹,۶۰۲,۹۴  | 410-DE-EL-LST-0031 | ۳.۴.۸    | ۰.۳۵۴۵٪       |                 |                 |              |
|                               | LV Cable List, Labeling Code and MTO                            | ریال ۲۳۲,۰۷۰,۸۸۹,۷۱  | 410-DE-EL-MTO-0032 | ۳.۴.۹    | ۰.۴۸۱۱٪       |                 |                 |              |
|                               | Material Requisition for AC Cable                               | ریال ۴۲۷,۴۹۹,۰۰۷,۳۵  | 410-DE-EL-MRE-0172 | ۳.۴.۴۲   | ۰.۸۸۶۳٪       |                 |                 |              |
| الف-۲                         | کلیه کابل های AC فشار متوسط مورد نیاز داخل نیروگاه              | ریال ۲۰,۰۴۷,۸۴۹,۰۸۱  |                    |          |               |                 |                 |              |
|                               | طراحی و مهندسی                                                  | ریال ۲۷۸,۵۸۹,۹۴۸     |                    |          |               |                 |                 |              |
|                               | MV Cable List, Labeling Code and MTO                            | ریال ۱۵۶,۷۰۶,۸۴۵,۷۵  | 410-DE-EL-MTO-0034 | ۳.۴.۱۱   | ۰.۴۵۵۸٪       |                 |                 |              |
|                               | MV Cable Termination List and MTO                               | ریال ۱۲۱,۸۸۳,۱۰۲,۲۵  | 410-DE-EL-LST-0035 | ۳.۴.۱۲   | ۰.۳۵۴۵٪       |                 |                 |              |
| الف-۳                         | کابل DC (مخصوص فتوولتاییک)                                      | ریال ۲۴,۹۹۶,۱۰۱,۴۰۸  |                    |          |               |                 |                 |              |
|                               | طراحی و مهندسی                                                  | ریال ۳۴۷,۶۸۰,۲۵۶     |                    |          |               |                 |                 |              |
|                               | DC Cable List, Labeling Code and MTO                            | ریال ۱۲۲,۳۳۱,۹۴۱,۹۳  | 410-DE-EL-MTO-0029 | ۳.۴.۶    | ۰.۴۸۱۱٪       |                 |                 |              |
|                               | Material Requisition for DC Cable                               | ریال ۲۲۵,۳۴۸,۳۱۴,۰۷  | 410-DE-EL-MRE-0173 | ۳.۴.۴۳   | ۰.۸۸۶۳٪       |                 |                 |              |
| الف-۴                         | کابل شبکه مورد نیاز سیستم انتقال دیتا و اسکادای داخلی نیروگاه   | ریال ۱,۳۳۵,۳۲۹,۸۹۵   |                    |          |               |                 |                 |              |
|                               | طراحی و مهندسی                                                  | ریال ۱۸,۵۷۲,۶۶۳      |                    |          |               |                 |                 |              |
|                               | Telecommunication and Monitoring System MTO                     | ریال ۴,۴۶۶,۸۴۳       | 410-DE-TL-MTO-0065 | ۳.۷.۷    | ۰.۱۶۰۴٪       |                 |                 |              |
|                               | Material Requisition for Telecommunication and Monitoring Cable | ریال ۷,۰۵۲,۹۱۰       | 410-DE-TL-MRE-0178 | ۳.۷.۸    | ۰.۲۵۳۳٪       |                 |                 |              |
|                               | Material Requisition for Fiber Optics                           | ریال ۷,۰۵۲,۹۱۰       | 410-BE-TL-MRE-0179 | ۳.۷.۹    | ۰.۲۵۳۳٪       |                 |                 |              |

|                        |                            |                                                         |
|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| کارفرما                | مدیریت پیمان               | پیمانکار                                                |
| شرکت تجارت پردازش امین | شرکت پترو کاویان صنعت پارس | شرکت پیشگامان انرژی نورانک                              |
|                        |                            | پیشگامان انرژی<br>نورا تک<br>سهامی خاص شماره ثبت: ۹۰۰۴۹ |



### صورت ریز متره

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(E)-0001 کارکرد منتهی به : اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

| ردیف  | شرح خرید                                                                                                | مبلغ قراردادی (ریال) | Document No.        | WBS Code | ارزش وزنی MDR | پیشرفت دوره قبل | پیشرفت این دوره | پیشرفت تجمعی |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| ۵-الف | کلیه متعلقات مربوط به کابل کشی و سیم کشی                                                                | ریال ۱۵,۶۲۳,۷۳۱,۲۳۰  |                     |          |               |                 |                 |              |
|       | طراحی و مهندسی                                                                                          | ریال ۲۱۷,۶۷۱,۶۱۳     |                     |          |               |                 |                 |              |
|       | Material Requisition for DC Connection (MC۴)                                                            | ریال ۲۱۷,۶۷۱,۶۱۳     | 410-DE-EL-MRE-0175  | ۳.۴.۴۵   | ۰.۸۸۶۳٪       |                 |                 |              |
| ۶-الف | کلیه تجهیزات و ملزومات مربوط به سیستم های زمین نیروگاه                                                  | ریال ۵۳,۸۰۵,۰۹۲,۵۰۳  |                     |          |               |                 |                 |              |
|       | طراحی و مهندسی                                                                                          | ریال ۸۰۳,۸۲۴,۸۶۵     |                     |          |               |                 |                 |              |
|       | Earthing and Lightning Protection MTO                                                                   | ریال ۲۳۸,۶۳۵,۵۰۶۸۰   | 410-DE-EL-MTO-0042  | ۳.۴.۱۹   | ۰.۴۸۱۱٪       |                 |                 |              |
|       | Material Requisition for Earthing and Lightning                                                         | ریال ۵۶۵,۱۸۹,۳۵۸,۲۰  | 410-DE-EL-MRE-0174  | ۳.۴.۴۴   | ۱.۱۳۹۵٪       |                 |                 |              |
| ۷-الف | تابلوهای فشار ضعیف و کلیه متعلقات                                                                       | ریال ۸,۰۱۱,۹۷۹,۳۷۲   |                     |          |               |                 |                 |              |
|       | طراحی و مهندسی                                                                                          | ریال ۱۱۱,۴۳۵,۹۷۹     |                     |          |               |                 |                 |              |
|       | MV Switchgear MTO                                                                                       | ریال ۳۳,۰۰۸۲,۵۵۶,۲۷  | 410-DE-EL-MTO-0049  | ۳.۴.۲۶   | ۰.۴۸۱۱٪       |                 |                 |              |
|       | Material Requisition for MV Switchgear (CT, PT, Relay)                                                  | ریال ۷۸,۳۵۳,۴۲۲,۷۳   | 410-DE-EL-MRE-0171  | ۳.۴.۴۱   | ۱.۱۳۹۵٪       |                 |                 |              |
| ۸-الف | تابلوهای فشار متوسط و کلیه متعلقات                                                                      | ریال ۱۰,۶۸۲,۶۳۹,۱۶۴  |                     |          |               |                 |                 |              |
|       | طراحی و مهندسی                                                                                          | ریال ۱۴۸,۵۸۱,۳۰۶     |                     |          |               |                 | ۶۷.۵۰٪          | ۶۷.۵۰٪       |
|       | General Single Line Diagram (GSLD)                                                                      | ریال ۷۴,۲۹۰,۶۵۳      | 410-BE-EL-DRAW-0020 | ۳.۲.۵    | ۰.۵۳۱۸٪       |                 | ۷۵٪             | ۷۵٪          |
|       | Protection Single Line Diagram (PSLD)                                                                   | ریال ۷۴,۲۹۰,۶۵۳      | 410-DE-EL-DRAW-0043 | ۳.۴.۲۰   | ۰.۵۳۱۸٪       |                 | ۶۰٪             | ۶۰٪          |
| ۹-الف | کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به ایجاد شبکه انتقال دیتا و بستر مخابراتی با پست بالادست و دیسپاچینگ منطقه | ریال ۱۰,۴۱۵,۵۷۳,۱۸۵  |                     |          |               |                 |                 |              |
|       | طراحی و مهندسی                                                                                          | ریال ۱۴۴,۸۶۶,۷۷۳     |                     |          |               |                 |                 |              |
|       | Telecommunication and Monitoring System MTO                                                             | ریال ۳۴,۸۴۱,۳۷۵,۷۸   | 410-DE-TL-MTO-0065  | ۳.۷.۷    | ۰.۱۶۰۴٪       |                 |                 |              |

|                        |                            |                                                            |
|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| کارفرما                | مدیریت پیمان               | پیمانکار                                                   |
| شرکت تجارت پردازش امین | شرکت پترو کاویان صنعت پارس | شرکت پیشگامان انرژی نورانک                                 |
|                        |                            | پیشگامان انرژی<br>نورا تک<br>اسپاسی خاص، شماره ثبت: ۶۶۵۰۴۹ |



### صورت ریز متره

14.5/.2/31

تاریخ :

اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

کارکرد منتهی به :

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(E)-0001

| ردیف   | شرح خرید                                                                                      | مبلغ قراردادی (ریال) | Document No.       | WBS Code | ارزش وزنی MDR | پیشرفت دوره قبل | پیشرفت این دوره | پیشرفت تجمعی |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
|        | Material Requisition for Telecommunication and Monitoring Cable                               | ریال ۵۵,۰۱۲,۶۹۸,۶۱   | 410-DE-TL-MRE-0178 | ۳.۷.۸    | ۰.۲۵۳۲٪       |                 |                 |              |
|        | Material Requisition for Fiber Optics                                                         | ریال ۵۵,۰۱۲,۶۹۸,۶۱   | 410-BE-TL-MRE-0179 | ۳.۷.۹    | ۰.۲۵۳۲٪       |                 |                 |              |
| الف-۱۰ | کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به شبکه انتقال دیتا و ارسال فرامین کنترلی (اسکادا) داخلی نیروگاه | ریال ۴,۱۶۴,۹۵۵,۰۳۸   |                    |          |               |                 |                 |              |
|        | طراحی و مهندسی                                                                                | ریال ۵۷,۹۴۶,۷۰۹      |                    |          |               |                 |                 |              |
|        | Telecommunication and Monitoring System MTO                                                   | ریال ۱۳,۹۳۶,۵۵۰,۲۷   | 410-DE-TL-MTO-0065 | ۳.۷.۷    | ۰.۱۶۰۴٪       |                 |                 |              |
|        | Material Requisition for Telecommunication and Monitoring Cable                               | ریال ۲۲,۰۰۵,۰۷۹,۳۷   | 410-DE-TL-MRE-0178 | ۳.۷.۸    | ۰.۲۵۳۲٪       |                 |                 |              |
|        | Material Requisition for Fiber Optics                                                         | ریال ۲۲,۰۰۵,۰۷۹,۳۷   | 410-BE-TL-MRE-0179 | ۳.۷.۹    | ۰.۲۵۳۲٪       |                 |                 |              |
| الف-۱۱ | کلیه تجهیزات مربوط به UPS های مورد نیاز                                                       | ریال ۳,۴۷۱,۸۵۷,۷۲۸   |                    |          |               |                 |                 |              |
|        | طراحی و مهندسی                                                                                | ریال ۴۸,۲۸۸,۹۲۴      |                    |          |               |                 |                 |              |
|        | Material Requisition for UPS and Battery                                                      | ریال ۴۸,۲۸۸,۹۲۴      | 410-DE-EL-MRE-0177 | ۳.۴.۴۷   | ۱.۱۳۹۵٪       |                 |                 |              |
| الف-۱۲ | کلیه تجهیزات مربوط به دوربین های مدار بسته CCTV به همراه پایه و فونداسیون های مربوطه          | ریال ۱۶,۷۳۲,۴۰۱,۷۲۵  |                    |          |               |                 |                 |              |
|        | طراحی و مهندسی                                                                                | ریال ۳۷۲,۱۹۶,۱۷۱     |                    |          |               |                 |                 |              |
|        | CCTV System MTO                                                                               | ریال ۱۳۹,۵۷۳,۵۶۴,۱۳  | 410-DE-TL-MTO-0057 | ۳.۷.۴    | ۰.۴۵۵۸٪       |                 |                 |              |
|        | Material Requisition for CCTV and NVR                                                         | ریال ۲۳۲,۶۲۲,۶۰۶,۸۸  | 410-DE-TL-MRE-0180 | ۳.۷.۱۰   | ۰.۷۵۹۷٪       |                 |                 |              |
| الف-۱۳ | کلیه تجهیزات مربوط به روشنایی محوطه پیرامونی سایت ، سر در ورودی و ساختمان های نیروگاه         | ریال ۳,۳۳۴,۳۷۳,۱۵۶   |                    |          |               |                 |                 |              |
|        | طراحی و مهندسی                                                                                | ریال ۴۶,۰۶۰,۲۰۵      |                    |          |               |                 |                 |              |
|        | Material Requisition for Lighting System                                                      | ریال ۴۶,۰۶۰,۲۰۵      | 410-DE-EL-MRE-0176 | ۳.۴.۴۶   | ۱.۱۳۹۵٪       |                 |                 |              |
| الف-۱۴ | سیستم اعلام حریق مورد نیاز همراه با تمامی ادوات مربوطه                                        | ریال ۵۳۴,۱۳۱,۹۵۸     |                    |          |               |                 |                 |              |

|                        |                            |                                                            |
|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| کارفرما                | مدیریت بیمان               | پیمانکار                                                   |
| شرکت تجارت پردازش امین | شرکت پترو کاویان صنعت پارس | شرکت پیشگامان انرژی نور تک                                 |
|                        |                            | پیشگامان انرژی<br>نورا تک<br>(سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۵۰۴۶۰ |







### صورت ریز متره

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(E)-0001 کارکرد منتهی به : اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

| ردیف | شرح خرید                                                                                      | مبلغ قراردادی (ریال) | Document No.       | WBS Code | ارزش وزنی MDR | پیشرفت دوره قبل | پیشرفت این دوره | پیشرفت تجمعی |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
|      | Solar Module, Connector, Inverter and MV station MTO                                          | ریال ۸۴,۶۹۱,۳۴۴      | 410-BE-EL-MTO-0025 | ۳.۴.۱    | ۰.۴۵۵۸٪       |                 | ۷۵٪             | ۷۵٪          |
| ۳-ب  | دیوار پیرامونی از نوع فنس                                                                     | ریال ۱۰,۵۳۰,۶۳۱,۰۱۸  |                    |          |               |                 |                 |              |
|      | طراحی و مهندسی                                                                                | ریال ۴۹۰,۳۱۸,۳۰۹     |                    |          |               |                 | ۷۵.۰۰٪          | ۷۵.۰۰٪       |
|      | Fence MTO                                                                                     | ریال ۴۹۰,۳۱۸,۳۰۹     | 410-DE-CV-MTO-0103 | ۳.۳.۱۴   | ۰.۶۳۳۱٪       |                 | ۷۵٪             | ۷۵٪          |
| ۴-ب  | تسطیح و زیر سازی و فراهم کردن بستر جهت دیوارکشی پیرامونی(فنس کشی)                             | ریال ۹۵۷,۳۳۰,۰۹۳     |                    |          |               |                 |                 |              |
|      | طراحی و مهندسی                                                                                | ریال ۴۴,۵۷۴,۳۹۲      |                    |          |               |                 | ۶۰.۰۰٪          | ۶۰.۰۰٪       |
|      | Material Requisition for Fence                                                                | ریال ۴۴,۵۷۴,۳۹۲      | 410-DE-CV-MRE-0167 | ۳.۳.۳۷   | ۱.۷۷۲۶٪       |                 | ۶۰٪             | ۶۰٪          |
| ۵-ب  | فونداسیون مربوطه به پایه های روشنایی ، دوربین های مدار بسته و صاعقه گیر ، پست های کمپکت و ... | ریال ۳,۱۹۱,۱۰۰,۳۰۹   |                    |          |               |                 |                 |              |
|      | طراحی و مهندسی                                                                                | ریال ۱۴۸,۵۸۱,۳۰۶     |                    |          |               |                 |                 |              |
|      | Lighting System MTO                                                                           | ریال ۴۴,۱۱۰,۰۷۵,۲۲   | 410-DE-EL-MTO-0061 | ۳.۴.۳۴   | ۰.۴۸۱۱٪       |                 |                 |              |
|      | Material Requisition for Indoor Power and Lighting Distribution Panel                         | ریال ۱۰۴,۴۷۱,۲۳۰,۷۸  | 410-DE-EL-MRE-0168 | ۳.۴.۳۸   | ۱.۱۳۹۵٪       |                 |                 |              |
| ۶-ب  | مواد و مصالح مورد نیاز گیت ورودی نیروگاه همراه با ستون های دوطرف                              | ریال ۷۹۷,۷۷۵,۰۷۷     |                    |          |               |                 |                 |              |
|      | طراحی و مهندسی                                                                                | ریال ۳۷,۱۴۵,۳۲۶      |                    |          |               |                 |                 |              |
|      | Structure, Entrance Gate and Foundation of Building MTO                                       | ریال ۳۷,۱۴۵,۳۲۶      | 410-DE-CV-MTO-0117 | ۳.۳.۲۸   | ۰.۶۳۳۱٪       |                 |                 |              |
| ۷-ب  | مصالح ، تجهیزات و ملزومات عمرانی و ابنیه یک ساختمان دو طبقه                                   | ریال ۹,۳۸۱,۸۳۴,۹۰۷   |                    |          |               |                 |                 |              |
|      | طراحی و مهندسی                                                                                | ریال ۴۳۶,۸۲۹,۰۳۹     |                    |          |               |                 |                 |              |
|      | Swichgear Building Foundation & Structure Calculation                                         | ریال ۱۴۵,۶۰۹,۶۸۰     | 410-DE-CV-CAL-0187 | ۳.۳.۷    | ۰.۲۷۸۶٪       |                 |                 |              |
|      | Control Building Foundation & Structure Calculation                                           | ریال ۱۴۵,۶۰۹,۶۸۰     | 410-DE-CV-CAL-0188 | ۳.۳.۷    | ۰.۲۷۸۶٪       |                 |                 |              |

|                        |                            |                                                                   |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| کارفرما                | مدیریت پیمان               | پیمانکار                                                          |
| شرکت تجارت پردازش امین | شرکت پترو کاویان صنعت پارس | شرکت پیشگامان انرژی نورانک                                        |
|                        |                            | پیشگامان انرژی نورانک<br>نورا تک<br>(سهامی خاص) شماره ثبت: ۶۰۵۰۴۹ |







### صورت ریز متره

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(E)-0001 کارکرد منتهی به : اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

| ردیف | شرح خرید                                                                       | مبلغ قراردادی (ریال) | Document No.        | WBS Code | ارزش وزنی MDR | پیشرفت دوره قبل | پیشرفت این دوره | پیشرفت تجمعی |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
|      | Material Requisition for Water                                                 | ریال ۱۱,۱۴۳,۵۹۸      | 410-BE-ME-MRE-0184  | ۳.۵.۷    | ۱۰۱۲۹٪        |                 |                 |              |
| ب-۱۲ | اجرای ترانشه و کانال عبور کلیه کابل های انتقال توان و انتقال دیتا داخل نیروگاه | ریال ۴,۷۸۶,۶۵۰,۴۶۳   |                     |          |               |                 |                 |              |
|      | طراحی و مهندسی                                                                 | ریال ۲۲۲,۸۷۱,۹۵۹     |                     |          |               |                 |                 |              |
|      | Cable Trench Layout                                                            | ریال ۲۲۲,۸۷۱,۹۵۹     | 410-DE-EL-DRAW-0037 | ۳.۴.۱۴   | ۰.۵۵۷۱٪       |                 |                 |              |
| ب-۱۳ | تسطیح و تحکیم مناسب زمین سایت جهت نصب تجهیزات اصلی نیروگاه                     | ریال ۸,۷۷۵,۵۲۵,۸۴۸   |                     |          |               |                 |                 |              |
|      | طراحی و مهندسی                                                                 | ریال ۴۰۸,۵۹۸,۵۹۱     |                     |          |               |                 | ۶۰.۰۰٪          | ۶۰.۰۰٪       |
|      | Site Grading and Leveling                                                      | ریال ۴۰۸,۵۹۸,۵۹۱     | 410-DE-CV-DRAW-0104 | ۳.۳.۱۵   | ۰.۷۳۴۴٪       |                 | ۶۰٪             | ۶۰٪          |
| ب-۱۴ | احداث پارکینگ مسقف                                                             | ریال ۶۳۸,۲۲۰,۰۶۲     |                     |          |               |                 |                 |              |
|      | طراحی و مهندسی                                                                 | ریال ۲۹,۷۱۶,۲۶۱      |                     |          |               |                 | ۸۱.۲۵٪          | ۸۱.۲۵٪       |
|      | Topography of Field                                                            | ریال ۷,۴۲۹,۰۶۵       | 410-DE-CV-REP-0087  | ۳.۳.۱    | ۰.۷۰۹۰٪       |                 | ۱۰۰٪            | ۱۰۰٪         |
|      | Geotechnical Test Report                                                       | ریال ۷,۴۲۹,۰۶۵       | 410-DE-CV-REP-0088  | ۳.۳.۲    | ۰.۷۰۹۰٪       |                 | ۹۰٪             | ۹۰٪          |
|      | Hydrology Study Report                                                         | ریال ۷,۴۲۹,۰۶۵       | 410-DE-CV-REP-0090  | ۳.۳.۴    | ۰.۷۰۹۰٪       |                 | ۶۰٪             | ۶۰٪          |
|      | Logistic Area                                                                  | ریال ۷,۴۲۹,۰۶۵       | 410-DE-CV-DRAW-0092 | ۳.۳.۶    | ۰.۷۰۹۰٪       |                 | ۷۵٪             | ۷۵٪          |
| ب-۱۵ | زیر سازی جاده دسترسی نیروگاه                                                   | ریال ۱۳,۲۴۳,۰۶۶,۲۸۰  |                     |          |               |                 |                 |              |
|      | طراحی و مهندسی                                                                 | ریال ۶۱۶,۶۱۲,۴۱۹     |                     |          |               |                 | ۳۰.۰۰٪          | ۳۰.۰۰٪       |
|      | Internal Road Layout & Implementation Detail Drawing                           | ریال ۳۰۸,۳۰۶,۲۱۰     | 410-DE-CV-DRAW-0107 | ۳.۳.۱۸   | ۰.۷۳۴۴٪       |                 | ۶۰٪             | ۶۰٪          |
|      | Access Road Layout & Implementation Detail Drawing                             | ریال ۳۰۸,۳۰۶,۲۱۰     | 410-DE-CV-DRAW-0108 | ۳.۳.۱۹   | ۰.۷۳۴۴٪       |                 |                 |              |
| ب-۱۶ | یک عدد گانکس نگهداری با مساحت ۱۲ مترمربع به همراه فونداسیون و تمامی متعلقات    | ریال ۱,۱۱۶,۸۸۵,۱۰۶   |                     |          |               |                 |                 |              |
|      | طراحی و مهندسی                                                                 | ریال ۵۲,۰۰۳,۴۵۵      |                     |          |               |                 |                 |              |

|                        |                            |                                                         |
|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| کارفرما                | مدیریت پیمان               | پیمانکار                                                |
| شرکت تجارت پردازش امین | شرکت پترو گاوپان صنعت پارس | شرکت پیشگامان انرژی نورانک                              |
|                        |                            | پیشگامان انرژی<br>نورا تک<br>اسپاسی خاص؛ شماره ثبت ۵۹۹۱ |



### صورت ریز متره

14.5/0.2/31

تاریخ :

اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

کارکرد منتهی به :

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(E)-0001

| ردیف   | شرح خرید                                    | مبلغ قراردادی (ریال) | Document No.       | WBS Code | ارزش وزنی MDR | پیشرفت دوره قبل | پیشرفت این دوره | پیشرفت تجمعی |
|--------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
|        | Landscaping Layout                          | ریال ۵۲,۰۰۳,۴۵۵      | 410-DE-CV-DRW-0101 | ۳.۳.۱۲   | ۰.۷۳۴۴٪       |                 |                 |              |
| جدول ۳ | طراحی و مهندسی (E)                          | ریال ۱۴,۰۸۰,۳۰۷,۴۴۸  |                    |          |               |                 |                 |              |
|        | طراحی و مهندسی                              | ریال ۱۴,۰۸۰,۳۰۷,۴۴۸  |                    |          |               | ۲۷.۱۷٪          | ۲۷.۱۷٪          | ۲۷.۱۷٪       |
|        | LVAC Auxiliary Panel Single Line Diagram    | ریال ۱۲۰,۶۸۸,۳۴۹.۵۵  | 410-DE-EL-DRW-0051 | ۳.۴.۲۸   | ۰.۵۳۱۸٪       |                 |                 |              |
|        | LV Cable Datasheet                          | ریال ۲۸,۷۳۵,۳۲۱.۳۲   | 410-BE-EL-DSH-0151 | ۳.۲.۱۶   | ۰.۱۲۶۶٪       |                 |                 |              |
|        | LV Cable Technical Specification            | ریال ۲۸,۷۳۵,۳۲۱.۳۲   | 410-BE-EL-SPC-0006 | ۳.۲.۲۶   | ۰.۱۲۶۶٪       |                 |                 |              |
|        | LVAC Cable Calculation                      | ریال ۱۵۵,۱۷۰,۷۳۵.۱۴  | 410-DE-EL-CAL-0030 | ۳.۴.۷    | ۰.۶۸۳۷٪       | ۱۰۰٪            | ۱۰۰٪            | ۱۰۰٪         |
|        | MV Cable Datasheet                          | ریال ۲۸,۷۳۵,۳۲۱.۳۲   | 410-BE-EL-DSH-0152 | ۳.۲.۱۷   | ۰.۱۲۶۶٪       |                 |                 |              |
|        | MV Cable Technical Specification            | ریال ۲۸,۷۳۵,۳۲۱.۳۲   | 410-BE-EL-SPC-0007 | ۳.۲.۲۷   | ۰.۱۲۶۶٪       |                 |                 |              |
|        | MV Cable Calculations                       | ریال ۱۵۵,۱۷۰,۷۳۵.۱۴  | 410-DE-EL-CAL-0033 | ۳.۴.۱۰   | ۰.۶۸۳۷٪       | ۱۰۰٪            | ۱۰۰٪            | ۱۰۰٪         |
|        | DC Cable Datasheet                          | ریال ۲۸,۷۳۵,۳۲۱.۳۲   | 410-BE-EL-DSH-0150 | ۳.۲.۱۵   | ۰.۱۲۶۶٪       | ۱۰۰٪            | ۱۰۰٪            | ۱۰۰٪         |
|        | DC Cable Technical Specification            | ریال ۲۸,۷۳۵,۳۲۱.۳۲   | 410-BE-EL-SPC-0005 | ۳.۲.۲۵   | ۰.۱۲۶۶٪       | ۱۰۰٪            | ۱۰۰٪            | ۱۰۰٪         |
|        | DC Cable Calculation                        | ریال ۱۵۵,۱۷۰,۷۳۵.۱۴  | 410-DE-EL-CAL-0028 | ۳.۴.۵    | ۰.۶۸۳۷٪       | ۷۵٪             | ۷۵٪             | ۷۵٪          |
|        | Electrical Cable Route and Section          | ریال ۱۲۶,۴۳۵,۴۱۳.۸۲  | 410-DE-EL-DRW-0036 | ۳.۴.۱۳   | ۰.۵۵۷۱٪       |                 |                 |              |
|        | SCADA System I/O List                       | ریال ۸۰,۴۵۸,۸۹۹.۷۰   | 410-DE-TL-LST-0063 | ۳.۷.۵    | ۰.۳۵۴۵٪       |                 |                 |              |
|        | Monitoring System Datasheet                 | ریال ۴۰,۲۲۹,۴۴۹.۸۵   | 410-BE-TL-DSH-0158 | ۳.۲.۱.۱۳ | ۰.۱۷۷۳٪       | ۶۰٪             | ۶۰٪             | ۶۰٪          |
|        | Monitoring System Technical Specification   | ریال ۴۵,۹۷۶,۵۱۴.۱۲   | 410-BE-TL-SPC-0010 | ۳.۲.۲.۱۳ | ۰.۲۰۲۶٪       | ۷۵٪             | ۷۵٪             | ۷۵٪          |
|        | Monitoring System Overall Diagram           | ریال ۱۱۴,۹۴۱,۲۸۵.۲۹  | 410-DE-TL-DRW-0064 | ۳.۷.۶    | ۰.۵۰۶۵٪       |                 |                 |              |
|        | Earthing System Layout                      | ریال ۱۲۶,۴۳۵,۴۱۳.۸۲  | 410-DE-EL-DRW-0039 | ۳.۴.۱۶   | ۰.۵۵۷۱٪       | ۶۰٪             | ۶۰٪             | ۶۰٪          |
|        | DC Connection (MC۴) Datasheet               | ریال ۲۸,۷۳۵,۳۲۱.۳۲   | 410-BE-EL-DSH-0149 | ۳.۲.۱.۴  | ۰.۱۲۶۶٪       | ۱۰۰٪            | ۱۰۰٪            | ۱۰۰٪         |
|        | DC Connection (MC۴) Technical Specification | ریال ۲۸,۷۳۵,۳۲۱.۳۲   | 410-BE-EL-SPC-0004 | ۳.۲.۲.۴  | ۰.۱۲۶۶٪       | ۱۰۰٪            | ۱۰۰٪            | ۱۰۰٪         |

|                        |                            |                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کارفرما                | مدیریت پیمان               | پیمانکار                                                                                                                                                 |
| شرکت تجارت پردازش امین | شرکت پترو کاویان صنعت پارس | شرکت پیشگامان انرژی نورانک                                                                                                                               |
|                        |                            |  <p>پیشگامان انرژی<br/>نورا تگه<br/>سهامی خاص شماره ثبت ۶۴۵۰۴۹۰</p> |



## صورت ریز متره

14.5/0.2/31

## تاریخ :

اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

کار کرد منتهی به :

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(E)-0001

| ردیف | شرح خرید                                              | مبلغ قراردادی (ریال) | Document No.       | WBS Code | ارزش وزنی MDR | پیشرفت دوره قبل | پیشرفت این دوره | پیشرفت تجمعی |
|------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
|      | Earthing and Lightning Datasheet                      | ریال ۲۸,۷۳۵,۳۲۱.۳۲   | 410-BE-EL-DSH-0154 | ۳.۲.۱.۹  | ۰.۱۲۶۶٪       |                 | ۶۰٪             | ۶۰٪          |
|      | Earthing and Lightning Technical Specification        | ریال ۲۸,۷۳۵,۳۲۱.۳۲   | 410-BE-EL-SPC-0009 | ۳.۲.۲.۹  | ۰.۱۲۶۶٪       |                 |                 |              |
|      | Earthing System Calculation                           | ریال ۱۵۵,۱۷۰,۷۳۵.۱۴  | 410-DE-EL-CAL-0038 | ۳.۴.۱۵   | ۰.۶۸۳۷٪       |                 | ۶۰٪             | ۶۰٪          |
|      | MV Switchgear Logic Diagram                           | ریال ۱۱۴,۹۴۱,۲۸۵.۲۹  | 410-DE-EL-DRW-0045 | ۳.۴.۲۲   | ۰.۵۰۶۵٪       |                 |                 |              |
|      | MV Switchgear Schematic Diagram                       | ریال ۱۱۴,۹۴۱,۲۸۵.۲۹  | 410-DE-EL-DRW-0128 | ۳.۴.۳۶   | ۰.۵۰۶۵٪       |                 |                 |              |
|      | MV Switchgear Front View Drawing                      | ریال ۱۱۴,۹۴۱,۲۸۵.۲۹  | 410-DE-EL-DRW-0129 | ۳.۴.۳۷   | ۰.۵۰۶۵٪       |                 |                 |              |
|      | MV Switchgear (CT, PT, Relay) Datasheet               | ریال ۲۸,۷۳۵,۳۲۱.۳۲   | 410-BE-EL-DSH-0153 | ۳.۲.۱.۸  | ۰.۱۲۶۶٪       |                 |                 |              |
|      | MV Switchgear (CT, PT, Relay) Technical Specification | ریال ۲۸,۷۳۵,۳۲۱.۳۲   | 410-BE-EL-SPC-0008 | ۳.۲.۲.۸  | ۰.۱۲۶۶٪       |                 | ۷۵٪             | ۷۵٪          |
|      | CT and PT Calculations                                | ریال ۱۵۵,۱۷۰,۷۳۵.۱۴  | 410-DE-EL-CAL-0044 | ۳.۴.۲۱   | ۰.۶۸۳۷٪       |                 |                 |              |
|      | Solar Panel Cleaning & Maintenance Procedures         | ریال ۸۶,۲۰۵,۹۶۳.۹۷   | 410-DE-ME-REP-0062 | ۳.۵.۱    | ۰.۳۷۹۸٪       |                 | ۶۰٪             | ۶۰٪          |
|      | Lighting Foundation Calculation                       | ریال ۲۰۶,۸۹۴,۳۱۳.۵۲  | 410-DE-CV-CAL-0131 | ۳.۳.۳۰   | ۰.۹۱۱۶٪       |                 |                 |              |
|      | Indoor and Outdoor Lighting Calculation               | ریال ۱۵۵,۱۷۰,۷۳۵.۱۴  | 410-DE-EL-CAL-0058 | ۳.۴.۳۱   | ۰.۶۸۳۷٪       |                 |                 |              |
|      | UPS and Battery Datasheet                             | ریال ۲۸,۷۳۵,۳۲۱.۳۲   | 410-BE-EL-DSH-0156 | ۳.۲.۱.۱۱ | ۰.۱۲۶۶٪       |                 |                 |              |
|      | UPS and Battery Technical Specification               | ریال ۲۸,۷۳۵,۳۲۱.۳۲   | 410-BE-EL-SPC-0015 | ۳.۲.۲.۱۱ | ۰.۱۲۶۶٪       |                 |                 |              |
|      | UPS Calculation                                       | ریال ۱۵۵,۱۷۰,۷۳۵.۱۴  | 410-DE-EL-CAL-0052 | ۳.۴.۲۹   | ۰.۶۸۳۷٪       |                 |                 |              |
|      | CCTV and NVR Datasheet                                | ریال ۴۰,۲۲۹,۴۴۹.۸۵   | 410-BE-TL-DSH-0161 | ۳.۲.۱.۱۶ | ۰.۱۷۷۳٪       |                 |                 |              |
|      | CCTV and NVR Technical Specification                  | ریال ۴۵,۹۷۶,۵۱۴.۱۲   | 410-BE-TL-SPC-0014 | ۳.۲.۲.۱۶ | ۰.۲۰۲۶٪       |                 | ۶۰٪             | ۶۰٪          |
|      | CCTV System Block Diagram                             | ریال ۱۰۹,۱۹۴,۲۲۱.۰۳  | 410-DE-TL-DRW-0054 | ۳.۷.۱    | ۰.۴۸۱۱٪       |                 |                 |              |
|      | CCTV System Arrangement & Layout                      | ریال ۱۰۹,۱۹۴,۲۲۱.۰۳  | 410-DE-TL-DRW-0055 | ۳.۷.۲    | ۰.۴۸۱۱٪       |                 |                 |              |
|      | CCTV Pole Detail Drawing, Switchboard, CAFU Details   | ریال ۱۲۶,۴۳۵,۴۱۳.۸۲  | 410-DE-TL-DRW-0056 | ۳.۷.۳    | ۰.۵۵۷۱٪       |                 |                 |              |

|                        |                            |                                                 |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| کارفرما                | مدیریت پیمان               | پیمانکار                                        |
| شرکت تجارت پردازش امین | شرکت پترو کاویان صنعت پارس | شرکت شگامان انرژی نور تک                        |
|                        |                            | پیشگامان انرژی<br>نور تک<br>پستی خاص شهر ۶۴۵۰۴۹ |



## صورت ریز متره

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

**تاریخ :**

اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

### کارکرد منتهی به :

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(E)-0001

| ردیف | شرح خرید                                                       | مبلغ قراردادی (ریال) | Document No.       | WBS Code | ارزش وزنی MDR | پیشرفت دوره قبل | پیشرفت این دوره | پیشرفت تجمعی |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
|      | Lighting and CCTV Pole Calculation                             | ریال ۲۰۶,۸۹۴,۳۱۳.۵۲  | 410-DE-CV-CAL-0134 | ۳.۳.۳۳   | ۰.۹۱۱۶٪       |                 |                 |              |
|      | MV Station Datasheet                                           | ریال ۲۸,۷۳۵,۳۲۱.۳۲   | 410-BE-EL-DSH-0148 | ۳.۲.۱.۳  | ۰.۱۲۶۶٪       |                 | ۷۵٪             | ۷۵٪          |
|      | MV Station Technical Specification                             | ریال ۲۸,۷۳۵,۳۲۱.۳۲   | 410-BE-EL-SPC-0003 | ۳.۲.۲.۳  | ۰.۱۲۶۶٪       |                 | ۱۰۰٪            | ۱۰۰٪         |
|      | MV Station Foundation Calculation                              | ریال ۲۰۶,۸۹۴,۳۱۳.۵۲  | 410-DE-CV-CAL-0109 | ۳.۳.۲۰   | ۰.۹۱۱۶٪       |                 | ۷۵٪             | ۷۵٪          |
|      | Outdoor Lighting Layout and Switchboard                        | ریال ۱۳۲,۱۸۲,۴۷۸.۰۸  | 410-DE-EL-DRW-0060 | ۳.۴.۳۳   | ۰.۵۸۲۴٪       |                 |                 |              |
|      | Fire Alarm System Layout and Block Diagram                     | ریال ۱۰۹,۱۹۴,۲۲۱.۰۳  | 410-DE-SF-DRW-0071 | ۳.۶.۳    | ۰.۴۸۱۱٪       |                 |                 |              |
|      | Fire Alarm System Datasheet                                    | ریال ۲۸,۷۳۵,۳۲۱.۳۲   | 410-BE-SF-DSH-0166 | ۳.۲.۱.۲۱ | ۰.۱۲۶۶٪       |                 |                 |              |
|      | Fire Alarm System Technical Specification                      | ریال ۴۵,۹۷۶,۵۱۴.۱۲   | 410-BE-SF-SPC-0019 | ۳.۲.۲.۲۱ | ۰.۲۰۲۶٪       |                 | ۴۵٪             | ۴۵٪          |
|      | Fire Fighting Equipment Arrangement of MV Switchgear Buildings | ریال ۱۰۹,۱۹۴,۲۲۱.۰۳  | 410-DE-SF-DRW-0069 | ۳.۶.۱    | ۰.۴۸۱۱٪       |                 |                 |              |
|      | Outdoor Fire Fighting Equipment & Shelter Arrangement          | ریال ۱۰۹,۱۹۴,۲۲۱.۰۳  | 410-DE-SF-DRW-0070 | ۳.۶.۲    | ۰.۴۸۱۱٪       |                 | ۴۵٪             | ۴۵٪          |
|      | Lightning Foundation Drawing                                   | ریال ۱۶۰,۹۱۷,۷۹۹.۴۱  | 410-DE-CV-DRW-0133 | ۳.۳.۳۲   | ۰.۷۰۹۰٪       |                 |                 |              |
|      | Lightning Protection Layout                                    | ریال ۱۲۰,۶۸۸,۳۴۹.۵۵  | 410-DE-EL-DRW-0041 | ۳.۴.۱۸   | ۰.۵۳۱۸٪       |                 | ۶۰٪             | ۶۰٪          |
|      | AUX Equipment MTO (AUX Transformer, Diesel, UPS, Battery)      | ریال ۱۰۹,۱۹۴,۲۲۱.۰۳  | 410-DE-EL-MTO-0053 | ۳.۴.۳۰   | ۰.۴۸۱۱٪       |                 |                 |              |
|      | Diesel Generator Datasheet                                     | ریال ۱۱,۴۹۴,۱۲۸.۵۳   | 410-BE-EL-DSH-0157 | ۳.۲.۱.۱۲ | ۰.۰۵۰۶٪       |                 |                 |              |
|      | Diesel Generator Technical Specification                       | ریال ۲۸,۷۳۵,۳۲۱.۳۲   | 410-BE-EL-SPC-0016 | ۳.۲.۲.۱۲ | ۰.۱۲۶۶٪       |                 |                 |              |
|      | Auxiliary Transformer Datasheet                                | ریال ۲۸,۷۳۵,۳۲۱.۳۲   | 410-BE-EL-DSH-0155 | ۳.۲.۱.۱۰ | ۰.۱۲۶۶٪       |                 |                 |              |
|      | Auxiliary Transformer Technical Specification                  | ریال ۲۸,۷۳۵,۳۲۱.۳۲   | 410-BE-EL-SPC-0013 | ۳.۲.۲.۱۰ | ۰.۱۲۶۶٪       |                 |                 |              |
|      | Load List                                                      | ریال ۸۰,۴۵۸,۸۹۹.۷۰   | 410-DE-EL-LST-0050 | ۳.۴.۲۷   | ۰.۳۵۴۵٪       |                 |                 |              |
|      | PV Structure Ramming Location Details Drawing (Stacking)       | ریال ۱۶۶,۶۶۴,۸۶۳.۶۷  | 410-DE-CV-DRW-0114 | ۳.۳.۲۵   | ۰.۷۳۴۴٪       |                 |                 |              |
|      | Table UTM Point                                                | ریال ۱۶۶,۶۶۴,۸۶۳.۶۷  | 410-DE-CV-DRW-0116 | ۳.۳.۲۷   | ۰.۷۳۴۴٪       |                 |                 |              |

|                                                     |                            |                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| پیشگامان انرژی                                      | مدیریت بیمان               | کارفرما                |
| شرکت پیشگامان انرژی نور تک                          | شرکت پترو کاویان صنعت پارس | شرکت تجارت پردازش امین |
| پیشگامان انرژی<br>نور تک<br>سهامی خاص، شرکت ثبت شده |                            |                        |



### صورت ریز متره

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(E)-0001 کارکرد منتهی به : اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

| ردیف | شرح خرید                                                          | مبلغ قراردادی (ریال) | Document No.        | WBS Code | ارزش وزنی MDR | پیشرفت دوره قبل | پیشرفت این دوره | پیشرفت تجمعی |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
|      | Inverter Datasheet                                                | ریال ۲۸,۷۳۵,۳۲۱.۳۲   | 410-BE-EL-DSH-0147  | ۳.۲.۱.۲  | ۰.۱۲۶۶٪       |                 | ۴۵٪             | ۴۵٪          |
|      | Inverter Technical Specification                                  | ریال ۲۸,۷۳۵,۳۲۱.۳۲   | 410-BE-EL-SPC-0002  | ۳.۲.۲.۲  | ۰.۱۲۶۶٪       |                 | ۱۰۰٪            | ۱۰۰٪         |
|      | Strings Connection Diagram & Inverter Arrangement (DC Side)       | ریال ۱۲۰,۶۸۸,۳۴۹.۵۵  | 410-DE-EL-DRAW-0026 | ۳.۴.۳    | ۰.۵۳۱۸٪       |                 | ۷۵٪             | ۷۵٪          |
|      | Solar Panel Datasheet                                             | ریال ۲۸,۷۳۵,۳۲۱.۳۲   | 410-BE-EL-DSH-0146  | ۳.۲.۱.۱  | ۰.۱۲۶۶٪       |                 | ۱۰۰٪            | ۱۰۰٪         |
|      | Solar Panel Technical Specification                               | ریال ۲۸,۷۳۵,۳۲۱.۳۲   | 410-BE-EL-SPC-0001  | ۳.۲.۲.۱  | ۰.۱۲۶۶٪       |                 | ۱۰۰٪            | ۱۰۰٪         |
|      | PV System Calculation Study (String Size, Optimum Tilt and Pitch) | ریال ۱۵۵,۱۷۰,۷۳۵.۱۴  | 410-DE-EL-CAL-0022  | ۳.۴.۲    | ۰.۶۸۳۷٪       |                 |                 |              |
|      | Module & Table Arrangement (DC Side)                              | ریال ۱۲۰,۶۸۸,۳۴۹.۵۵  | 410-DE-EL-DRAW-0027 | ۳.۴.۴    | ۰.۵۳۱۸٪       |                 | ۷۵٪             | ۷۵٪          |
|      | Calculation Report for Structure                                  | ریال ۲۰۶,۸۹۴,۳۱۳.۵۲  | 410-DE-CV-CAL-0112  | ۳.۳.۲۳   | ۰.۹۱۱۶٪       |                 | ۶۰٪             | ۶۰٪          |
|      | Structure Detail Drawings                                         | ریال ۱۶۶,۶۶۴,۸۶۳.۶۷  | 410-DE-CV-DRAW-0113 | ۳.۳.۲۴   | ۰.۷۳۴۴٪       |                 | ۶۰٪             | ۶۰٪          |
|      | Outdoor Lighting Pole Drawing                                     | ریال ۱۳۲,۱۸۲,۴۷۸.۰۸  | 410-DE-EL-DRAW-0059 | ۳.۴.۳۲   | ۰.۵۸۲۴٪       |                 |                 |              |
|      | MV Station Foundation Drawings                                    | ریال ۱۶۶,۶۶۴,۸۶۳.۶۷  | 410-DE-CV-DRAW-0110 | ۳.۳.۲۱   | ۰.۷۳۴۴٪       |                 | ۷۵٪             | ۷۵٪          |
|      | Auxiliary Transformer Foundation Detail Drawings                  | ریال ۱۶۶,۶۶۴,۸۶۳.۶۷  | 410-DE-CV-DRAW-0111 | ۳.۳.۲۲   | ۰.۷۳۴۴٪       |                 |                 |              |
|      | Calculation for Fence                                             | ریال ۱۶۰,۹۱۷,۷۹۹.۴۱  | 410-DE-CV-CAL-0137  | ۳.۳.۳۶   | ۰.۷۰۹۰٪       |                 | ۷۵٪             | ۷۵٪          |
|      | Power Plant Entrance Gate Drawing                                 | ریال ۱۴۹,۴۲۳,۶۷۰.۸۸  | 410-DE-CV-DRAW-0099 | ۳.۳.۱۰   | ۰.۶۵۸۴٪       |                 |                 |              |
|      | HVAC Datasheet                                                    | ریال ۴۰,۲۲۹,۴۴۹.۸۵   | 410-BE-ME-DSH-0162  | ۳.۲.۱.۱۷ | ۰.۱۷۷۳٪       |                 |                 |              |
|      | HVAC Technical Specification                                      | ریال ۴۵,۹۷۶,۵۱۴.۱۲   | 410-BE-ME-SPC-0017  | ۳.۲.۲.۱۷ | ۰.۲۰۲۶٪       |                 |                 |              |
|      | HVAC Equipment Calculation                                        | ریال ۱۱۴,۹۴۱,۲۸۵.۲۹  | 410-DE-ME-CAL-0066  | ۳.۵.۲    | ۰.۵۰۶۵٪       |                 |                 |              |
|      | HVAC Equipment Layout for Switchgear Building                     | ریال ۳۸,۳۱۳,۷۶۱.۷۶   | 410-DE-ME-DRAW-0198 | ۳.۵.۳    | ۰.۱۶۸۸٪       |                 |                 |              |
|      | HVAC Equipment Layout for Control Building                        | ریال ۳۸,۳۱۳,۷۶۱.۷۶   | 410-DE-ME-DRAW-0199 | ۳.۵.۳    | ۰.۱۶۸۸٪       |                 |                 |              |
|      | HVAC Equipment Layout for Guard Building                          | ریال ۳۸,۳۱۳,۷۶۱.۷۶   | 410-DE-ME-DRAW-0200 | ۳.۵.۳    | ۰.۱۶۸۸٪       |                 |                 |              |

| کارفرما                | مدیریت پیمان               | پیمانکار                                                                                                                                       |
|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت تجارت پردازش امین | شرکت پترو کاویان صنعت پارس | شرکت پیشگامان انرژی نورانک                                                                                                                     |
|                        |                            | <br>پیشگامان انرژی نورانک<br>سهامی خاص - ثبت شرکت ۴۶۵۰۴۹۹ |



### صورت ریز متره

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(E)-0001 کارکرد منتهی به : اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

| ردیف | شرح خرید                                                             | مبلغ قراردادی (ریال) | Document No.       | WBS Code | ارزش وزنی MDR | پیشرفت دوره قبل | پیشرفت این دوره | پیشرفت تجمعی |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
|      | Septic Tank Detail Drawing                                           | ریال ۱۶۰,۹۱۷,۷۹۹,۴۱  | 410-DE-CV-DRW-0135 | ۳.۳.۳۴   | ۰.۷۰۹۰٪       |                 |                 |              |
|      | Water Tank Foundation Detail Drawing                                 | ریال ۱۶۰,۹۱۷,۷۹۹,۴۱  | 410-DE-CV-DRW-0136 | ۳.۳.۳۵   | ۰.۷۰۹۰٪       |                 |                 |              |
|      | Mechanical Drawing (Water Supply and Sewage Systems)                 | ریال ۱۱۴,۹۴۱,۲۸۵,۲۹  | 410-DE-ME-DRW-0095 | ۳.۵.۵    | ۰.۵۰۶۵٪       |                 |                 |              |
|      | Parking Foundation & Structure Detail Drawing                        | ریال ۱۴۹,۴۲۳,۶۷۰,۸۸  | 410-DE-CV-DRW-0098 | ۳.۳.۹    | ۰.۶۵۸۴٪       |                 |                 |              |
|      | Parking Architectural Drawing                                        | ریال ۱۶۶,۶۶۴,۸۶۳,۶۷  | 410-DE-CV-DRW-0100 | ۳.۳.۱۱   | ۰.۷۳۴۴٪       |                 |                 |              |
|      | Flood Managment For Outsite of Plant & Implementation Detail Drawing | ریال ۱۶۶,۶۶۴,۸۶۳,۶۷  | 410-DE-CV-DRW-0106 | ۳.۳.۱۷   | ۰.۷۳۴۴٪       |                 | ۴۵٪             | ۴۵٪          |
|      | PVSYST Report                                                        | ریال ۱۰۳,۴۴۷,۱۵۶,۷۶  | 410-BE-EL-REP-0023 | ۳.۲.۳    | ۰.۴۵۵۸٪       |                 | ۷۵٪             | ۷۵٪          |
|      | General Layout                                                       | ریال ۱۲۰,۶۸۸,۳۴۹,۵۵  | 410-BE-EL-DRW-0021 | ۳.۲.۴    | ۰.۵۳۱۸٪       |                 | ۱۰۰٪            | ۱۰۰٪         |
|      | Site Fence Detail Drawing                                            | ریال ۱۶۰,۹۱۷,۷۹۹,۴۱  | 410-DE-CV-DRW-0091 | ۳.۳.۵    | ۰.۷۰۹۰٪       |                 | ۱۰۰٪            | ۱۰۰٪         |
|      | Plant Detailed Report                                                | ریال ۱۲۰,۶۸۸,۳۴۹,۵۵  | 410-BE-EL-REP-0024 | ۳.۲.۶    | ۰.۵۳۱۸٪       |                 | ۱۰۰٪            | ۱۰۰٪         |
|      | Ramming and Pull-Out Test Report                                     | ریال ۱۶۰,۹۱۷,۷۹۹,۴۱  | 410-DE-CV-REP-0089 | ۳.۳.۳    | ۰.۷۰۹۰٪       |                 | ۹۰٪             | ۹۰٪          |
|      | Drainage For Insite of Plant & Implementation Detail Drawing         | ریال ۱۶۶,۶۶۴,۸۶۳,۶۷  | 410-DE-CV-DRW-0105 | ۳.۳.۱۶   | ۰.۷۳۴۴٪       |                 | ۴۵٪             | ۴۵٪          |
|      | System Drainage Calculation                                          | ریال ۲۰۶,۸۹۴,۳۱۳,۵۲  | 410-DE-CV-CAL-0130 | ۳.۳.۲۹   | ۰.۹۱۱۶٪       |                 | ۴۵٪             | ۴۵٪          |
|      | Trip Table                                                           | ریال ۱۲۰,۶۸۸,۳۴۹,۵۵  | 410-DE-EL-REP-0046 | ۳.۴.۲۳   | ۰.۵۳۱۸٪       |                 |                 |              |
|      | Alarm List                                                           | ریال ۸۰,۴۵۸,۸۹۹,۷۰   | 410-DE-EL-LST-0047 | ۳.۴.۲۴   | ۰.۳۵۴۵٪       |                 |                 |              |
|      | Indoor and Outdoor Electrical Plan & Details for Building            | ریال ۱۲۰,۶۸۸,۳۴۹,۵۵  | 410-DE-EL-DRW-0048 | ۳.۴.۲۵   | ۰.۵۳۱۸٪       |                 |                 |              |
|      | Piping Material, Plumbing Fittings, Pumps Datasheet                  | ریال ۴۰,۲۲۹,۴۴۹,۸۵   | 410-BE-ME-DSH-0163 | ۳.۲.۱.۱۸ | ۰.۱۷۷۳٪       |                 |                 |              |
|      | Septic Tank Datasheet                                                | ریال ۴۰,۲۲۹,۴۴۹,۸۵   | 410-BE-ME-DSH-0164 | ۳.۲.۱.۱۹ | ۰.۱۷۷۳٪       |                 | ۴۵٪             | ۴۵٪          |
|      | Water Tank Datasheet                                                 | ریال ۴۰,۲۲۹,۴۴۹,۸۵   | 410-BE-ME-DSH-0165 | ۳.۲.۱.۲۰ | ۰.۱۷۷۳٪       |                 |                 |              |

| کارفرما                | مدیریت پیمان               | پیمانکار                                                                                                                                                 |
|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت تجارت پردازش امین | شرکت پترو کاویان صنعت پارس | شرکت پیشگامان انرژی نورانک                                                                                                                               |
|                        |                            |  <p>پیشگامان انرژی نورانک<br/>تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۶۷۵۴۳۳</p> |



### صورت ریز متره

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

### تاریخ :

اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

کارکرد منتهی به :

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(E)-0001

| ردیف | شرح خرید                                                          | مبلغ قراردادی (ریال) | Document No.       | WBS Code | ارزش وزنی MDR | پیشرفت دوره قبل | پیشرفت این دوره | پیشرفت تجمعی |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
|      | Piping Material, Plumbing Fittings, Pumps Technical Specification | ریال ۴۵,۹۷۶,۵۱۴.۱۲   | 410-BE-ME-SPC-0018 | ۳.۲.۲.۱۸ | ۰.۲۰۲۶٪       |                 |                 |              |
|      | Septic Tank Technical Specification                               | ریال ۲۲,۹۸۸,۲۵۷.۰۶   | 410-DE-ME-SPC-0096 | ۳.۲.۲.۱۹ | ۰.۱۰۱۳٪       |                 | ۴۵٪             | ۴۵٪          |
|      | Water Tank Technical Specification                                | ریال ۲۲,۹۸۸,۲۵۷.۰۶   | 410-DE-ME-SPC-0097 | ۳.۲.۲.۲۰ | ۰.۱۰۱۳٪       |                 |                 |              |
|      | Special Tools                                                     | ریال ۱۲۶,۴۳۵,۴۱۳.۸۲  | 410-DE-EL-REP-0082 | ۳.۴.۳.۵  | ۰.۵۵۷۱٪       |                 | ۶۰٪             | ۶۰٪          |
|      | Data Logger Technical Specification                               | ریال ۴۵,۹۷۶,۵۱۴.۱۲   | 410-BE-TL-SPC-0011 | ۳.۲.۲.۱۴ | ۰.۲۰۲۶٪       |                 |                 |              |
|      | Weather Station Technical Specification                           | ریال ۴۵,۹۷۶,۵۱۴.۱۲   | 410-BE-TL-SPC-0012 | ۳.۲.۲.۱۵ | ۰.۲۰۲۶٪       |                 | ۶۰٪             | ۶۰٪          |
|      | Data Logger Datasheet                                             | ریال ۴۰,۲۲۹,۴۴۹.۸۵   | 410-BE-TL-DSH-0159 | ۳.۲.۱.۱۴ | ۰.۱۷۷۳٪       |                 |                 |              |
|      | Weather Station Datasheet                                         | ریال ۱۷,۲۴۱,۱۹۲.۷۹   | 410-BE-TL-DSH-0160 | ۳.۲.۱.۱۵ | ۰.۰۷۶۰٪       |                 |                 |              |
|      | Material Requisition for Weather Station                          | ریال ۱۷۲,۴۱۱,۹۲۷.۹۳  | 410-BE-TL-MRE-0185 | ۳.۷.۱.۱  | ۰.۷۵۹۷٪       |                 | ۶۰٪             | ۶۰٪          |
|      | Master Document List                                              | ریال ۸۰,۴۵۸,۸۹۹.۷۰   | 410-DE-PM-LST-0084 | ۳.۱.۱    | ۰.۳۵۴۵٪       |                 | ۱۰۰٪            | ۱۰۰٪         |
|      | Time Schedule                                                     | ریال ۱۳۲,۱۸۲,۴۷۸.۰۸  | 410-DE-PM-REP-0085 | ۳.۱.۲    | ۰.۵۸۲۴٪       |                 | ۱۰۰٪            | ۱۰۰٪         |
|      | Cash Flow                                                         | ریال ۸۶,۲۰۵,۹۶۳.۹۷   | 410-DE-PM-CAF-0086 | ۳.۱.۳    | ۰.۳۷۹۸٪       |                 | ۶۰٪             | ۶۰٪          |
|      | Monthly Report ۴۱۰-M-۰۰۱                                          | ریال ۴۰,۲۲۹,۴۴۹.۸۵   | 410-DE-PM-REP-0138 | ۳.۱.۴    | ۰.۱۷۷۳٪       |                 | ۱۰۰٪            | ۱۰۰٪         |
|      | Monthly Report ۴۱۰-M-۰۰۲                                          | ریال ۴۰,۲۲۹,۴۴۹.۸۵   | 410-DE-PM-REP-0139 | ۳.۱.۵    | ۰.۱۷۷۳٪       |                 | ۱۰۰٪            | ۱۰۰٪         |
|      | Monthly Report ۴۱۰-M-۰۰۳                                          | ریال ۴۰,۲۲۹,۴۴۹.۸۵   | 410-DE-PM-REP-0140 | ۳.۱.۶    | ۰.۱۷۷۳٪       |                 | ۱۰۰٪            | ۱۰۰٪         |
|      | Monthly Report ۴۱۰-M-۰۰۴                                          | ریال ۴۰,۲۲۹,۴۴۹.۸۵   | 410-DE-PM-REP-0141 | ۳.۱.۷    | ۰.۱۷۷۳٪       |                 |                 |              |
|      | Monthly Report ۴۱۰-M-۰۰۵                                          | ریال ۴۰,۲۲۹,۴۴۹.۸۵   | 410-DE-PM-REP-0142 | ۳.۱.۸    | ۰.۱۷۷۳٪       |                 |                 |              |
|      | Monthly Report ۴۱۰-M-۰۰۶                                          | ریال ۴۰,۲۲۹,۴۴۹.۸۵   | 410-DE-PM-REP-0143 | ۳.۱.۹    | ۰.۱۷۷۳٪       |                 |                 |              |
|      | Monthly Report ۴۱۰-M-۰۰۷                                          | ریال ۴۰,۲۲۹,۴۴۹.۸۵   | 410-DE-PM-REP-0144 | ۳.۱.۱۰   | ۰.۱۷۷۳٪       |                 |                 |              |
|      | Monthly Report ۴۱۰-M-۰۰۸                                          | ریال ۴۰,۲۲۹,۴۴۹.۸۵   | 410-DE-PM-REP-0145 | ۳.۱.۱۱   | ۰.۱۷۷۳٪       |                 |                 |              |
|      | Solar Panel Installation Manual & Operation & Maintenance         | ریال ۱۶۶,۶۶۴,۸۶۴     | 410-DE-QA-REP-0073 | ۳.۸.۱    | ۰.۷۳۴۴٪       |                 |                 |              |

|                        |                            |                                               |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| کارفرما                | مدیریت بیمان               | بیمانکار                                      |
| شرکت تجارت پردازش امین | شرکت پترو کاویان صنعت پارس | شرکت پیشگامان انرژی نورانک                    |
|                        |                            | پیشگامان انرژی<br>نورانک<br>شماره ثبت: ۶۲۵۰۴۹ |



### صورت ریز متره

14.5/.2/31

### تاریخ :

اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

کارکرد منتهی به :

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(E)-0001

| ردیف | شرح خرید                                                                  | مبلغ قراردادی (ریال) | Document No.       | WBS Code | ارزش وزنی MDR | پیشرفت دوره قبل | پیشرفت این دوره | پیشرفت جمععی |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
|      | UPS Installation Manual & Operation & Maintenance                         | ریال ۱۶۶,۶۶۴,۸۶۴     | 410-DE-QA-REP-0076 | ۳.۸.۴    | ۰.۷۳۴۴٪       |                 |                 |              |
|      | AUX Transformer Installation Manual & Operation & Maintenance             | ریال ۱۶۶,۶۶۴,۸۶۴     | 410-DE-QA-REP-0077 | ۳.۸.۵    | ۰.۷۳۴۴٪       |                 |                 |              |
|      | Diesel Generator Installation Manual & Operation & Maintenance            | ریال ۱۶۶,۶۶۴,۸۶۴     | 410-DE-QA-REP-0078 | ۳.۸.۶    | ۰.۷۳۴۴٪       |                 |                 |              |
|      | Weather Station Installation Manual & Operation & Maintenance             | ریال ۱۶۶,۶۶۴,۸۶۴     | 410-DE-QA-REP-0079 | ۳.۸.۷    | ۰.۷۳۴۴٪       |                 |                 |              |
|      | Solar Structure Installation Manual & Operation & Maintenance             | ریال ۱۶۶,۶۶۴,۸۶۴     | 410-DE-QA-REP-0080 | ۳.۸.۸    | ۰.۷۳۴۴٪       |                 |                 |              |
|      | SCADA and Monitoring System Installation Manual & Operation & Maintenance | ریال ۱۶۶,۶۶۴,۸۶۴     | 410-DE-QA-REP-0081 | ۳.۸.۹    | ۰.۷۳۴۴٪       |                 |                 |              |
|      | Test Report of Solar Structure                                            | ریال ۱۶۶,۶۶۴,۸۶۴     | 410-DE-QA-REP-0118 | ۳.۸.۱۱   | ۰.۷۳۴۴٪       | ۹۰٪             | ۹۰٪             |              |
|      | Test Reports for AC Cables                                                | ریال ۸۳,۳۳۲,۴۳۲      | 410-DE-QA-REP-0196 | ۳.۸.۱۵   | ۰.۳۶۷۲٪       |                 |                 |              |
|      | Test Reports for DC Cables                                                | ریال ۸۳,۳۳۲,۴۳۲      | 410-DE-QA-REP-0197 | ۳.۸.۱۵   | ۰.۳۶۷۲٪       |                 |                 |              |
|      | HSE Plan                                                                  | ریال ۸۶,۲۰۵,۹۶۴      | 410-DE-SF-REP-0201 | ۳.۶.۶    | ۰.۳۷۹۸٪       | ۶۰٪             | ۶۰٪             |              |
|      | Inverter Installation Manual & Operation & Maintenance                    | ریال ۱۶۶,۶۶۴,۸۶۴     | 410-DE-QA-REP-0074 | ۳.۸.۲    | ۰.۷۳۴۴٪       |                 |                 |              |
|      | MV Station Installation Manual & Operation & Maintenance                  | ریال ۱۶۶,۶۶۴,۸۶۴     | 410-DE-QA-REP-0075 | ۳.۸.۳    | ۰.۷۳۴۴٪       | ۹۰٪             | ۹۰٪             |              |
|      | Project O&M General Instructions                                          | ریال ۱۶۶,۶۶۴,۸۶۴     | 410-DE-QA-REP-0083 | ۳.۸.۱۰   | ۰.۷۳۴۴٪       |                 |                 |              |
|      | Test Reports for PV Modules                                               | ریال ۱۶۶,۶۶۴,۸۶۴     | 410-DE-QA-REP-0119 | ۳.۸.۱۲   | ۰.۷۳۴۴٪       |                 |                 |              |
|      | Test Reports for Inverter                                                 | ریال ۱۶۶,۶۶۴,۸۶۴     | 410-DE-QA-REP-0120 | ۳.۸.۱۳   | ۰.۷۳۴۴٪       |                 |                 |              |
|      | Test Reports for MV Station                                               | ریال ۱۶۶,۶۶۴,۸۶۴     | 410-DE-QA-REP-0121 | ۳.۸.۱۴   | ۰.۷۳۴۴٪       |                 |                 |              |
|      | Test Reports for Diesel Generators                                        | ریال ۱۶۶,۶۶۴,۸۶۴     | 410-DE-QA-REP-0123 | ۳.۸.۱۶   | ۰.۷۳۴۴٪       |                 |                 |              |
|      | Test Reports for AUX Transformer                                          | ریال ۱۶۶,۶۶۴,۸۶۴     | 410-DE-QA-REP-0124 | ۳.۸.۱۷   | ۰.۷۳۴۴٪       |                 |                 |              |
|      | Test Reports for Earthing and Ligthtnig                                   | ریال ۱۶۶,۶۶۴,۸۶۴     | 410-DE-QA-REP-0125 | ۳.۸.۱۸   | ۰.۷۳۴۴٪       |                 |                 |              |
|      | Test Reports for MV Switchgear (CT, PT, Relay, ...)                       | ریال ۱۶۶,۶۶۴,۸۶۴     | 410-DE-QA-REP-0126 | ۳.۸.۱۹   | ۰.۷۳۴۴٪       |                 |                 |              |
|      | Test Reports for UPS and Battery                                          | ریال ۱۶۶,۶۶۴,۸۶۴     | 410-DE-QA-REP-0127 | ۳.۸.۲۰   | ۰.۷۳۴۴٪       |                 |                 |              |

|                        |                            |                                                                                       |
|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| کارفرما                | مدیریت پیمان               | پیمانکار                                                                              |
| شرکت تجارت پردازش امین | شرکت پترو کاویان صنعت پارس | شرکت پیشگامان انرژی نورانک                                                            |
|                        |                            |  |



Document Name :  
Master Document List

| No          | Document Number    | Description                                                       | Discipline | Class | Plan Date  |            | Status | Man Hour | WV    | % Complete | تاريخ مرسلة<br>تاريخ ارسال | Hold By | Delay | Last Status   |                  |            |                  |             |            |    |  |  |  |  |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|------------|--------|----------|-------|------------|----------------------------|---------|-------|---------------|------------------|------------|------------------|-------------|------------|----|--|--|--|--|
|             |                    |                                                                   |            |       |            |            |        |          |       |            |                            |         |       | Open Date No. | Date of Revision | By         | Comment and Date | Review Date |            |    |  |  |  |  |
| Engineering |                    |                                                                   |            |       |            |            |        |          |       |            |                            |         |       | 100.00%       |                  |            |                  |             |            |    |  |  |  |  |
| Electrical  |                    |                                                                   |            |       |            |            |        |          |       |            |                            |         |       | 1448          | 36.67%           | 26.01%     |                  |             |            |    |  |  |  |  |
| 1           | 410-BE-EL-SPC-0001 | Solar Panel Technical Specification                               | Electrical | FA    | 2026-01-14 | 2026-01-23 | AP     | 5        | 0.13% | 100.00%    |                            |         |       | 50            | 2026-05-04       | IFC        | 00               | -           | 2026-05-05 | AP |  |  |  |  |
| 2           | 410-BE-EL-SPC-0002 | Inverter Technical Specification                                  | Electrical | FA    | 2026-01-14 | 2026-01-23 | AP     | 5        | 0.13% | 100.00%    |                            |         |       | 51            | 2026-05-04       | IFC        | 00               | -           | 2026-05-05 | CM |  |  |  |  |
| 3           | 410-BE-EL-SPC-0003 | MV Station Technical Specification                                | Electrical | FA    | 2026-01-14 | 2026-01-23 | AP     | 5        | 0.13% | 100.00%    |                            |         |       | 52            | 2026-05-04       | IFC        | 00               | -           | 2026-05-05 | CM |  |  |  |  |
| 4           | 410-BE-EL-SPC-0004 | DC Connection (MC4) Technical Specification                       | Electrical | FA    | 2026-01-14 | 2026-01-23 | AP     | 5        | 0.13% | 100.00%    |                            |         |       | 22            | 2026-04-19       | IFA        | 01               | -           | 2026-05-02 | CM |  |  |  |  |
| 5           | 410-BE-EL-SPC-0005 | DC Cable Technical Specification                                  | Electrical | FA    | 2026-01-14 | 2026-01-23 | AP     | 5        | 0.13% | 100.00%    |                            |         |       | 24            | 2026-04-19       | IFA        | 01               | -           | 2026-05-02 | AP |  |  |  |  |
| 6           | 410-BE-EL-SPC-0006 | LV Cable Technical Specification                                  | Electrical | FA    | 2026-01-14 | 2026-01-23 |        | 5        | 0.13% |            |                            |         |       |               |                  |            |                  |             |            |    |  |  |  |  |
| 7           | 410-BE-EL-SPC-0007 | MV Cable Technical Specification                                  | Electrical | FA    | 2026-01-14 | 2026-01-23 |        | 5        | 0.13% |            |                            |         |       |               |                  |            |                  |             |            |    |  |  |  |  |
| 8           | 410-BE-EL-SPC-0008 | MV Switchgear (CT, PT, Relay) Technical Specification             | Electrical | FA    | 2026-01-14 | 2026-01-23 | AN     | 5        | 0.13% | 75.00%     |                            | NT      | 48    | 53            | 2026-05-04       | IFC        | 00               | -           | 2026-05-05 | AN |  |  |  |  |
| 9           | 410-BE-EL-SPC-0009 | Earthing and Lightning Technical Specification                    | Electrical | FA    | 2026-01-14 | 2026-01-23 |        | 5        | 0.13% |            |                            |         |       |               |                  |            |                  |             |            |    |  |  |  |  |
| 10          | 410-BE-EL-SPC-0013 | Auxiliary Transformer Technical Specification                     | Electrical | FA    | 2026-01-14 | 2026-01-23 |        | 5        | 0.13% |            |                            |         |       |               |                  |            |                  |             |            |    |  |  |  |  |
| 11          | 410-BE-EL-SPC-0015 | UPS and Battery Technical Specification                           | Electrical | FA    | 2026-01-14 | 2026-01-23 |        | 5        | 0.13% |            |                            |         |       |               |                  |            |                  |             |            |    |  |  |  |  |
| 12          | 410-BE-EL-SPC-0016 | Diesel Generator Technical Specification                          | Electrical | FA    | 2026-01-14 | 2026-01-23 |        | 5        | 0.13% |            |                            |         |       |               |                  |            |                  |             |            |    |  |  |  |  |
| 13          | 410-BE-EL-DRW-0020 | General Single Line Diagram (GSLD)                                | Electrical | FA    | 2026-01-22 | 2026-02-03 | AN     | 21       | 0.53% | 75.00%     |                            |         |       | 1             | 2026-02-16       | IFA        | 01               | -           | 2026-02-18 | AN |  |  |  |  |
| 14          | 410-BE-EL-DRW-0021 | General Layout                                                    | Electrical | FA    | 2026-01-22 | 2026-02-01 | AP     | 21       | 0.53% | 100.00%    |                            |         |       | 47            | 2026-05-04       | AFC        | 04               | -           | 2026-04-26 | AP |  |  |  |  |
| 15          | 410-DE-EL-CAL-0022 | PV System Calculation Study (String Size, Optimum Tilt and Pitch) | Electrical | FA    | 2026-02-01 | 2026-02-10 |        | 27       | 0.68% |            |                            |         |       |               |                  |            |                  |             |            |    |  |  |  |  |
| 16          | 410-BE-EL-REP-0023 | PVSYSI Report                                                     | Electrical | FA    | 2026-01-22 | 2026-01-31 | AN     | 18       | 0.49% | 75.00%     |                            |         |       |               |                  |            |                  |             |            |    |  |  |  |  |
| 17          | 410-BE-EL-REP-0024 | Plant Detailed Report                                             | Electrical | FA    | 2026-01-26 | 2026-02-04 | AP     | 21       | 0.53% | 100.00%    |                            |         |       | 124           | 2026-02-16       | IFA        | 01               | -           | 2026-02-18 | AN |  |  |  |  |
| 18          | 410-BE-EL-MTO-0025 | Solar Module, Connector, Inverter and MV station MTO              | Electrical | FI    | 2026-02-05 | 2026-02-14 | AN     | 18       | 0.49% | 75.00%     |                            |         |       | 103           | 2026-03-07       | IFC        | 00               | -           | 2026-03-11 | AP |  |  |  |  |
| 19          | 410-DE-EL-DRW-0026 | Strings Connection Diagram & Inverter Arrangement (DC Side)       | Electrical | FA    | 2026-02-04 | 2026-02-23 | AN     | 21       | 0.53% | 75.00%     |                            |         |       | 103           | 2026-03-07       | IFC        | 00               | -           | 2026-03-11 | AN |  |  |  |  |
| 20          | 410-DE-EL-DRW-0027 | Module & Table Arrangement (DC Side)                              | Electrical | FA    | 2026-01-31 | 2026-02-09 | AN     | 21       | 0.53% | 75.00%     |                            |         |       | 103           | 2026-03-07       | IFC        | 00               | 7           | 2026-03-11 | AN |  |  |  |  |
| 21          | 410-DE-EL-CAL-0028 | DC Cable Calculation                                              | Electrical | FA    | 2026-02-14 | 2026-02-23 | AN     | 27       | 0.68% | 75.00%     |                            |         |       | 103           | 2026-03-07       | IFC        | 00               | 5           | 2026-03-11 | AN |  |  |  |  |
| 22          | 410-DE-EL-MTO-0029 | DC Cable List, Labeling Code and MTO                              | Electrical | FI    | 2026-02-18 | 2026-02-26 | AN     | 19       | 0.48% | 75.00%     |                            |         |       | 103           | 2026-03-07       | IFC        | 00               | 8           | 2026-03-11 | AN |  |  |  |  |
| 23          | 410-DE-EL-CAL-0030 | LVAC Cable Calculation                                            | Electrical | FA    | 2026-02-10 | 2026-02-14 | AP     | 27       | 0.68% | 100.00%    |                            |         |       | 70            | 2026-05-12       | IFA        | 02               | -           | 2026-05-13 | AP |  |  |  |  |
| 24          | 410-DE-EL-LST-0031 | LV Cable Termination List and MTO                                 | Electrical | FI    | 2026-02-15 | 2026-02-23 |        | 14       | 0.51% |            |                            |         |       |               |                  |            |                  |             |            |    |  |  |  |  |
| 25          | 410-DE-EL-MTO-0032 | IV Cable List, Labeling Code and MTO                              | Electrical | FI    | 2026-02-24 | 2026-02-27 | IFC    | 19       | 0.48% | 90.00%     |                            |         |       | 35            | 2026-05-18       | IFI        | 02               | -           | 2026-05-03 | CM |  |  |  |  |
| 26          | 410-DE-EL-CAL-0033 | MV Cable Calculations                                             | Electrical | FA    | 2026-02-10 | 2026-02-14 | AP     | 27       | 0.68% | 100.00%    |                            |         |       | 65            | 2026-05-11       | IFA        | 02               | -           | 2026-05-11 | CM |  |  |  |  |
| 27          | 410-DE-EL-MTO-0034 | MV Cable List, Labeling Code and MTO                              | Electrical | FI    | 2026-02-15 | 2026-02-23 | AP     | 18       | 0.49% | 100.00%    |                            |         |       | 17            | 2026-04-06       | IFI        | 00               | -           | 2026-04-20 | CM |  |  |  |  |
| 28          | 410-DE-EL-LST-0035 | MV Cable Termination List and MTO                                 | Electrical | FI    | 2026-02-24 | 2026-03-04 |        | 14       | 0.51% |            |                            |         |       |               |                  |            |                  |             |            |    |  |  |  |  |
| 29          | 410-DE-EL-DRW-0036 | Electrical Cable Route and Section                                | Electrical | FA    | 2026-01-31 | 2026-02-09 |        | 22       | 0.56% |            |                            |         |       |               |                  |            |                  |             |            |    |  |  |  |  |
| 30          | 410-DE-EL-DRW-0037 | Cable Trench Layout                                               | Electrical | FA    | 2026-01-31 | 2026-02-09 |        | 22       | 0.56% |            |                            |         |       |               |                  |            |                  |             |            |    |  |  |  |  |
| 31          | 410-DE-EL-CAL-0038 | Earthing System Calculation                                       | Electrical | FA    | 2026-02-10 | 2026-02-14 | CM     | 27       | 0.68% | 60.00%     |                            |         |       |               |                  |            |                  |             |            |    |  |  |  |  |
| 32          | 410-DE-EL-DRW-0039 | Earthing System Layout                                            | Electrical | FA    | 2026-02-15 | 2026-02-24 | CM     | 22       | 0.58% | 60.00%     |                            |         |       | 40            | 2026-05-11       | IFC        | 00               |             | 2026-05-13 | CM |  |  |  |  |
| 33          | 410-DE-EL-CAL-0040 | Lightning Protection Calculation                                  | Electrical | FA    | 2026-01-31 | 2026-02-04 | CM     | 27       | 0.68% | 60.00%     |                            |         |       | NT            | 40               | 2026-05-11 | IFC              | 00          | 2026-05-13 | CM |  |  |  |  |
| 34          | 410-DE-EL-DRW-0041 | Lightning Protection Layout                                       | Electrical | FA    | 2026-02-05 | 2026-02-14 | CM     | 31       | 0.53% | 60.00%     |                            |         |       | 41            | 2026-05-04       | IFC        | 00               |             | 2026-05-12 | CM |  |  |  |  |
| 35          | 410-DE-EL-MTO-0042 | Earthing and Lightning Protection MTO                             | Electrical | FI    | 2026-02-15 | 2026-02-24 |        | 19       | 0.48% |            |                            |         |       | NT            | 40               | 2026-05-11 | IFC              | 00          | 2026-05-13 | CM |  |  |  |  |
| 36          | 410-DE-EL-DRW-0043 | Protection Single Line Diagram (PSLD)                             | Electrical | FA    | 2026-02-04 | 2026-02-13 | CM     | 21       | 0.53% | 60.00%     |                            |         |       | NT            | 40               | 2026-05-11 | IFC              | 00          | 2026-05-13 | CM |  |  |  |  |
| 37          | 410-DE-EL-CAL-0044 | CT and PT Calculations                                            | Electrical | FA    | 2026-02-04 | 2026-02-08 |        | 27       | 0.68% |            |                            |         |       |               |                  |            |                  |             |            |    |  |  |  |  |
| 38          | 410-DE-EL-DRW-0045 | MV Switchgear Logic Diagram                                       | Electrical | FA    | 2026-02-09 | 2026-02-18 |        | 20       | 0.51% |            |                            |         |       |               |                  |            |                  |             |            |    |  |  |  |  |
| 39          | 410-DE-EL-REP-0046 | Trap Table                                                        | Electrical | FA    | 2026-02-19 | 2026-02-28 |        | 21       | 0.53% |            |                            |         |       |               |                  |            |                  |             |            |    |  |  |  |  |
| 40          | 410-DE-EL-LST-0047 | Alarm List                                                        | Electrical | FA    | 2026-02-19 | 2026-02-28 |        | 14       | 0.53% |            |                            |         |       |               |                  |            |                  |             |            |    |  |  |  |  |
| 41          | 410-DE-EL-DRW-0048 | Indoor and Outdoor Electrical Plan & Details for Building         | Electrical | FA    | 2026-01-31 | 2026-02-09 |        | 21       | 0.53% |            |                            |         |       |               |                  |            |                  |             |            |    |  |  |  |  |
| 42          | 410-DE-EL-MTO-0049 | MV Switchgear MTO                                                 | Electrical | FI    | 2026-02-14 | 2026-02-23 |        | 19       | 0.48% |            |                            |         |       |               |                  |            |                  |             |            |    |  |  |  |  |
| 43          | 410-DE-EL-LST-0050 | Load List                                                         | Electrical | FA    | 2026-02-28 | 2026-03-08 |        | 14       | 0.53% |            |                            |         |       |               |                  |            |                  |             |            |    |  |  |  |  |
| 44          | 410-DE-EL-DRW-0051 | IVAC Auxiliary Panel Single Line Diagram                          | Electrical | FA    | 2026-01-28 | 2026-02-06 |        | 21       | 0.53% |            |                            |         |       |               |                  |            |                  |             |            |    |  |  |  |  |
| 45          | 410-DE-EL-CAL-0052 | UPS Calculation                                                   | Electrical | FA    | 2026-02-07 | 2026-02-11 |        | 27       | 0.68% |            |                            |         |       |               |                  |            |                  |             |            |    |  |  |  |  |
| 46          | 410-DE-EL-MTO-0053 | AUX Equipment MTO (AUX Transformer, Diesel, UPS, Battery)         | Electrical | FA    | 2026-02-12 | 2026-02-21 |        | 19       | 0.48% |            |                            |         |       |               |                  |            |                  |             |            |    |  |  |  |  |
| 47          | 410-DE-EL-CAL-0058 | Indoor and Outdoor Lighting Calculation                           | Electrical | FA    | 2026-01-31 | 2026-02-04 |        | 27       | 0.68% |            |                            |         |       |               |                  |            |                  |             |            |    |  |  |  |  |
| 48          | 410-DE-EL-DRW-0059 | Outdoor Lighting Pole Drawing                                     | Electrical | FA    | 2026-02-05 | 2026-02-13 |        | 23       | 0.58% |            |                            |         |       |               |                  |            |                  |             |            |    |  |  |  |  |
| 49          | 410-DE-EL-DRW-0060 | Outdoor Lighting Layout and Switchboard                           | Electrical | FA    | 2026-02-14 | 2026-02-22 |        | 23       | 0.58% |            |                            |         |       |               |                  |            |                  |             |            |    |  |  |  |  |
| 50          | 410-DE-EL-MTO-0061 | Lighting System MTO                                               | Electrical | FI    | 2026-02-23 | 2026-03-03 |        | 19       | 0.48% |            |                            |         |       |               |                  |            |                  |             |            |    |  |  |  |  |
| 51          | 410-DE-EL-REP-0082 | Special Tools                                                     | Electrical | FA    | 2026-06-07 | 2026-06-16 | CM     | 22       | 0.56% | 60.00%     |                            |         |       | 58            | 2026-05-06       | IFC        | 00               |             | 2026-05-12 | CM |  |  |  |  |
| 52          | 410-DE-EL-DRW-0128 | MV Switchgear Schematic Diagram                                   | Electrical | FA    | 2026-02-04 | 2026-02-08 |        | 20       | 0.51% |            |                            |         |       |               |                  |            |                  |             |            |    |  |  |  |  |



| No          |                     | Document Number                                                       | Description | Discipline | Class      | Plan Date  |         | Status | Mins Hour | W.V     | % Complete | تاريخ برآورد<br>(از پیش برآورد) | Hold By | Delay | Last Status  |                  |            |              |               |
|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------|--------|-----------|---------|------------|---------------------------------|---------|-------|--------------|------------------|------------|--------------|---------------|
|             |                     |                                                                       |             |            |            | Start      | Finish  |        |           |         |            |                                 |         |       | Type Task No | Date of Revision | Rev        | Current Date | Review Remark |
| Engineering |                     |                                                                       |             |            |            |            |         |        |           |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 53          | 410-DE-EL-DRAW-0129 | MV Switchgear Front View Drawing                                      | Electrical  | FA         | 2026-02-09 | 2026-02-13 |         | 20     | 0.13%     |         | 25.27%     |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 54          | 410-BE-EL-DISH-0146 | Solar Panel Datasheet                                                 | Electrical  | FA         | 2026-01-18 | 2026-01-27 | AP      | 5      | 0.13%     |         | 100.00%    |                                 | PK      | 161   | Email        | 55               | 2026-05-04 | IFC          | 00            |
| 55          | 410-BE-EL-DISH-0147 | Inverter Datasheet                                                    | Electrical  | FA         | 2026-01-18 | 2026-01-27 | IFC     | 5      | 0.13%     |         | 45.00%     |                                 | NT      | 86    |              | Email            | 2026-01-12 | IFC          | 00            |
| 56          | 410-BE-EL-DISH-0148 | MV Station Datasheet                                                  | Electrical  | FA         | 2026-01-18 | 2026-01-27 | AN      | 5      | 0.13%     |         | 75.00%     |                                 |         |       |              | 15               | 2026-03-26 | IFC          | 00            |
| 57          | 410-BE-EL-DISH-0149 | DC Connection (MC4) Datasheet                                         | Electrical  | FA         | 2026-01-18 | 2026-01-27 | AP      | 5      | 0.13%     |         | 100.00%    |                                 |         |       |              | 21               | 2026-04-19 | IFC          | 00            |
| 58          | 410-BE-EL-DISH-0150 | DC Cable Datasheet                                                    | Electrical  | FA         | 2026-01-18 | 2026-01-27 | AP      | 5      | 0.13%     |         | 100.00%    |                                 |         |       |              | 23               | 2026-04-19 | IFC          | 00            |
| 59          | 410-BE-EL-DISH-0151 | LV Cable Datasheet                                                    | Electrical  | FA         | 2026-01-18 | 2026-01-27 |         | 5      | 0.13%     |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 60          | 410-BE-EL-DISH-0152 | MV Cable Datasheet                                                    | Electrical  | FA         | 2026-01-18 | 2026-01-27 |         | 5      | 0.13%     |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 61          | 410-BE-EL-DISH-0153 | MV Switchgear (C.T. PT. Relay) Datasheet                              | Electrical  | FA         | 2026-01-18 | 2026-01-27 | CM      | 5      | 0.13%     |         | 60.00%     |                                 | NT      | 115   | Email        |                  | 2026-02-02 | IFC          | 00            |
| 62          | 410-BE-EL-DISH-0154 | Earthing and Lightning Datasheet                                      | Electrical  | FA         | 2026-01-18 | 2026-01-27 | RJ      | 5      | 0.13%     |         |            |                                 | NT      | 48    | 56           |                  | 2026-05-04 | IFC          | 00            |
| 63          | 410-BE-EL-DISH-0155 | Auxiliary Transformer Datasheet                                       | Electrical  | FA         | 2026-01-18 | 2026-01-27 |         | 5      | 0.13%     |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 64          | 410-BE-EL-DISH-0156 | UPS and Battery Datasheet                                             | Electrical  | FA         | 2026-01-18 | 2026-01-27 |         | 2      | 0.09%     |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 65          | 410-BE-EL-DISH-0157 | Diesel Generator Datasheet                                            | Electrical  | FA         | 2026-01-18 | 2026-01-27 |         | 45     | 1.14%     |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 66          | 410-DE-EL-MRE-0168  | Material Requisition for Indoor Power and Lighting Distribution Panel | Electrical  | FA         | 2026-02-23 | 2026-02-27 |         | 45     | 1.14%     |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 67          | 410-DE-EL-MRE-0169  | Material Requisition for Auxiliary Transformer                        | Electrical  | FA         | 2026-02-22 | 2026-03-03 |         | 45     | 1.14%     |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 68          | 410-DE-EL-MRE-0170  | Material Requisition for MCC                                          | Electrical  | FA         | 2026-03-13 | 2026-03-22 |         | 45     | 1.14%     |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 69          | 410-DE-EL-MRE-0171  | Material Requisition for MV Switchgear (C.T. PT. Relay)               | Electrical  | FA         | 2026-07-07 | 2026-07-16 |         | 45     | 1.14%     |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 70          | 410-DE-EL-MRE-0172  | Material Requisition for AC Cable                                     | Electrical  | FA         | 2026-05-20 | 2026-05-29 |         | 35     | 0.89%     |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 71          | 410-DE-EL-MRE-0173  | Material Requisition for DC Cable                                     | Electrical  | FA         | 2026-06-27 | 2026-07-06 |         | 35     | 0.89%     |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 72          | 410-DE-EL-MRE-0174  | Material Requisition for Earthing and Lightning                       | Electrical  | FA         | 2026-05-26 | 2026-06-04 |         | 45     | 1.14%     |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 73          | 410-DE-EL-MRE-0175  | Material Requisition for DC Connection (MC4)                          | Electrical  | FA         | 2026-06-24 | 2026-07-03 |         | 35     | 0.89%     |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 74          | 410-DE-EL-MRE-0176  | Material Requisition for Lighting System                              | Electrical  | FA         | 2026-02-28 | 2026-03-07 |         | 45     | 1.14%     |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 75          | 410-DE-EL-MRE-0177  | Material Requisition for UPS and Battery                              | Electrical  | FA         | 2026-04-28 | 2026-05-07 |         | 45     | 1.14%     |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 76          | 410-BE-EL-MRE-0186  | Material Requisition for Diesel Generator                             | Electrical  | FA         | 2026-06-27 | 2026-07-06 |         | 40     | 1.00%     |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| Civil       |                     |                                                                       |             |            |            |            |         |        |           |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 77          | 410-DE-CV-REP-0087  | Topography of Field                                                   | Civil       | FI         | 2026-02-03 | 2026-02-12 | AP      | 28     | 0.71%     | 100.00% | 32.94%     |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 78          | 410-DE-CV-REP-0088  | Geotechnical Test Report                                              | Civil       | FI         | 2026-02-03 | 2026-02-12 | IFI     | 28     | 0.71%     | 90.00%  |            |                                 | PK      | 56    | 33           | 2026-04-27       | IFI        | 00           | AP            |
| 79          | 410-DE-CV-REP-0089  | Running and Pull-Out Test Report                                      | Civil       | FI         | 2026-02-03 | 2026-02-12 | IFI     | 28     | 0.71%     | 90.00%  |            |                                 | PK      | 56    | 34           | 2026-04-27       | IFI        | 00           |               |
| 80          | 410-DE-CV-REP-0090  | Hydrology Study Report                                                | Civil       | FI         | 2026-02-03 | 2026-02-12 | CM      | 28     | 0.71%     | 90.00%  |            |                                 | NT      | 51    | 37           | 2026-04-28       | IFC        | 00           | CM            |
| 81          | 410-DE-CV-DRAW-0091 | Site Fence Detail Drawing                                             | Civil       | FA         | 2026-02-18 | 2026-02-27 | APC     | 28     | 0.71%     | 100.00% |            |                                 |         |       | 49           | 2026-05-04       | AFC        | 06           | AFC           |
| 82          | 410-DE-CV-DRAW-0092 | Logistic Area                                                         | Civil       | FA         | 2026-01-31 | 2026-02-09 | AN      | 28     | 0.71%     | 75.00%  |            |                                 | NT      | 48    | 48           | 2026-05-04       | AFC        | 02           | AN            |
| 83          | 410-DE-CV-CAL-0093  | Buildings Foundation & Structure Calculation                          | Civil       | FA         | 2026-02-03 | 2026-02-12 | Deleted |        |           |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 84          | 410-DE-CV-CAL-0187  | Switchgear Building Foundation & Structure Calculation                | Civil       | FA         |            |            |         | 11     | 0.23%     |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 85          | 410-DE-CV-CAL-0188  | Control Building Foundation & Structure Calculation                   | Civil       | FA         |            |            |         | 11     | 0.23%     |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 86          | 410-DE-CV-CAL-0189  | Grand Building Foundation & Structure Calculation                     | Civil       | FA         |            |            |         | 11     | 0.23%     |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 87          | 410-DE-CV-DRAW-0094 | Buildings Foundation & Structure Drawing                              | Civil       | FA         | 2026-02-08 | 2026-02-17 | Deleted |        |           |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 88          | 410-DE-CV-DRAW-0190 | Switchgear Building Foundation & Structure Drawing                    | Civil       | FA         |            |            |         | 9      | 0.25%     |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 89          | 410-DE-CV-DRAW-0191 | Control Building Foundation & Structure Drawing                       | Civil       | FA         |            |            |         | 9      | 0.25%     |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 90          | 410-DE-CV-DRAW-0192 | Grand Building Foundation & Structure Drawing                         | Civil       | FA         |            |            |         | 9      | 0.25%     |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 91          | 410-DE-CV-DRAW-0098 | Parking Foundation & Structure Detail Drawing                         | Civil       | FA         | 2026-02-03 | 2026-02-12 |         | 26     | 0.66%     |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 92          | 410-DE-CV-DRAW-0099 | Power Plant Entrance Gate Drawing                                     | Civil       | FA         | 2026-02-22 | 2026-03-03 |         | 26     | 0.66%     |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 93          | 410-DE-CV-DRAW-0100 | Parking Architectural Drawing                                         | Civil       | FA         | 2026-02-10 | 2026-02-19 |         | 29     | 0.73%     |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 94          | 410-DE-CV-DRAW-0101 | Landscaping Layout                                                    | Civil       | FA         | 2026-01-31 | 2026-02-08 |         | 29     | 0.73%     |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              |               |
| 95          | 410-DE-CV-DRAW-0102 | Buildings Architectural Detail drawing                                | Civil       | FA         | 2026-02-12 | 2026-02-21 | Deleted |        |           |         |            |                                 |         |       |              | 12               | 2026-03-15 | IFC          | 00            |
| 96          | 410-DE-CV-DRAW-0193 | Switchgear Building Architectural Detail drawing                      | Civil       | FA         |            |            | AN      | 10     | 0.25%     | 75.00%  |            |                                 | NT      | 37    | 73           | 2026-05-13       | IFC        | 00           | 2026-03-17    |
| 97          | 410-DE-CV-DRAW-0194 | Control Building Architectural Detail drawing                         | Civil       | FA         |            |            | CM      | 10     | 0.25%     | 60.00%  |            |                                 | NT      | 48    | 45           | 2026-05-04       | IFC        | 00           | 2026-05-16    |
| 98          | 410-DE-CV-DRAW-0195 | Grand Building Architectural Detail drawing                           | Civil       | FA         |            |            |         | 10     | 0.25%     | 60.00%  |            |                                 | NT      | 48    | 46           | 2026-05-04       | IFC        | 00           | 2026-05-05    |
| 99          | 410-DE-CV-MTO-0103  | Face MTO                                                              | Civil       | FI         | 2026-02-22 | 2026-03-02 | AN      | 25     | 0.63%     | 75.00%  |            |                                 | NT      | 57    | 26           | 2026-04-21       | IFI        | 2            | 2026-04-26    |
| 100         | 410-DE-CV-DRAW-0104 | Site Grading and Leveling                                             | Civil       | FA         | 2026-02-13 | 2026-02-22 | IFA     | 29     | 0.73%     | 60.00%  |            |                                 | PK      | 56    | 32           | 2026-04-27       | IFA        | 01           | 2026-03-17    |
| 101         | 410-DE-CV-DRAW-0105 | Drainage For Inside of Plant & Implementation Detail Drawing          | Civil       | FA         | 2026-02-13 | 2026-02-21 | IFC     | 29     | 0.73%     | 45.00%  |            |                                 | PK      | 55    | 38           | 2026-04-28       | IFC        | 01           | 2026-03-17    |
| 102         | 410-DE-CV-DRAW-0106 | Flood Management For Outside of Plant & Implementation Detail Drawing | Civil       | FA         | 2026-02-16 | 2026-02-25 | IFC     | 29     | 0.73%     | 45.00%  |            |                                 | PK      | 55    | 40           | 2026-04-28       | IFC        | 01           | 2026-03-17    |
| 103         | 410-DE-CV-DRAW-0107 | Internal Road Layout & Implementation Detail Drawing                  | Civil       | FA         | 2026-01-31 | 2026-02-09 | IFA     | 29     | 0.73%     | 60.00%  |            |                                 | PK      | 55    | 36           | 2026-04-28       | IFA        | 01           | 2026-03-17    |
| 104         | 410-DE-CV-DRAW-0108 | Access Road Layout & Implementation Detail Drawing                    | Civil       | FA         | 2026-01-31 | 2026-02-09 |         | 29     | 0.73%     |         |            |                                 |         |       |              |                  |            |              | CM            |



Document Name :  
Master Document List

| No          | Document Number    | Description                                                               | Discipline | Class | Plan Date  |            | Status  | Min Hour | W.V   | % Complete | تاريخ الانتهاء<br>تاريخ التسليم | Hold By | Delay | Last Status    |                |                |                |                |                |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|------------|---------|----------|-------|------------|---------------------------------|---------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                    |                                                                           |            |       | Start      | Finish     |         |          |       |            |                                 |         |       | Open to Review | Open to Review | Open to Review | Open to Review | Open to Review | Open to Review |
| Engineering |                    |                                                                           |            |       |            |            |         |          |       |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 105         | 410-DE-CV-CAL-0109 | MV Station Foundation Calculation                                         | Civil      | FA    | 2026-01-28 | 2026-02-06 | AN      | 36       | 0.91% | 25.27%     |                                 | NT      | 36    | 2026-05-11     | IFC            | 00             | 2026-05-17     | AN             |                |
| 106         | 410-DE-CV-DRW-0110 | MV Station Foundation Drawings                                            | Civil      | FA    | 2026-02-02 | 2026-02-11 | AN      | 29       | 0.73% | 75.00%     |                                 | NT      | 36    | 2026-05-11     | IFC            | 00             | 2026-05-17     | AN             |                |
| 107         | 410-DE-CV-DRW-0111 | Auxiliary Transformer Foundation Detail Drawings                          | Civil      | FA    | 2026-01-28 | 2026-02-06 |         | 29       | 0.73% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 108         | 410-DE-CV-CAL-0112 | Calculation Report for Structure                                          | Civil      | FA    | 2026-02-07 | 2026-02-16 | CM      | 36       | 0.91% | 60.00%     |                                 | NT      | 74    | 2026-04-04     | IFC            | 00             | -              | 2026-04-09     |                |
| 109         | 410-DE-CV-DRW-0113 | Structure Detail Drawings                                                 | Civil      | FA    | 2026-02-13 | 2026-02-22 | CM      | 29       | 0.73% | 60.00%     |                                 | NT      | 63    | 2026-04-04     | IFC            | 00             | -              | 2026-04-20     |                |
| 110         | 410-DE-CV-DRW-0114 | PV Structure Raising Location Details Drawing (Stacking)                  | Civil      | FA    | 2026-02-07 | 2026-02-16 |         | 29       | 0.73% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 111         | 410-DE-CV-MTO-0115 | Solar Module Structure MTO                                                | Civil      | FI    | 2026-02-17 | 2026-02-26 | AN      | 25       | 0.63% | 75.00%     |                                 | NT      | 71    | 2026-04-04     | IFI            | 00             | -              | 2026-04-12     |                |
| 112         | 410-DE-CV-DRW-0116 | Table UTM Point                                                           | Civil      | FA    | 2026-02-17 | 2026-02-25 |         | 29       | 0.73% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 113         | 410-DE-CV-MTO-0117 | Structure, Entrance Gate and Foundation of Building MTO                   | Civil      | FI    | 2026-02-26 | 2026-03-07 |         | 25       | 0.63% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 114         | 410-DE-CV-CAL-0130 | System Drainage Calculation                                               | Civil      | FA    | 2026-02-13 | 2026-02-22 | IFC     | 36       | 0.91% | 45.00%     |                                 | PK      | 56    | 2026-04-27     | IFC            | 00             |                |                |                |
| 115         | 410-DE-CV-CAL-0131 | Lighting Foundation Calculation                                           | Civil      | FA    | 2026-01-31 | 2026-02-04 |         | 36       | 0.91% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 116         | 410-DE-CV-CAL-0132 | Lighting Foundation Calculation                                           | Civil      | FA    | 2026-01-28 | 2026-02-01 |         | 36       | 0.91% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 117         | 410-DE-CV-DRW-0133 | Lighting Foundation Drawing                                               | Civil      | FA    | 2026-02-05 | 2026-02-09 |         | 28       | 0.71% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 118         | 410-DE-CV-CAL-0134 | Lighting and CCTV Pole Calculation                                        | Civil      | FA    | 2026-01-31 | 2026-02-04 |         | 36       | 0.91% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 119         | 410-DE-CV-DRW-0135 | Septic Tank Detail Drawing                                                | Civil      | FA    | 2026-02-10 | 2026-02-14 |         | 28       | 0.71% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 120         | 410-DE-CV-DRW-0136 | Water Tank Foundation Detail Drawing                                      | Civil      | FA    | 2026-02-09 | 2026-02-13 |         | 28       | 0.71% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 121         | 410-DE-CV-CAL-0137 | Calculation for Fence                                                     | Civil      | FA    | 2026-02-13 | 2026-02-22 | AN      | 28       | 0.71% | 75.00%     |                                 | NT      | 57    | 2026-04-21     | IFA            | 3              | -              | 2026-04-26     |                |
| 122         | 410-DE-CV-MRE-0167 | Material Requisition for Fence                                            | Civil      | FA    | 2026-01-03 | 2026-01-03 | CM      | 70       | 1.77% | 60.00%     |                                 | NT      | 98    | 2026-02-23     | IFC            | 00             | -              | 2026-03-16     |                |
| Quality     |                    |                                                                           |            |       |            |            |         |          |       |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 123         | 410-DE-QA-REP-0073 | Solar Panel Installation Manual & Operation & Maintenance                 | Quality    | FI    | 2026-06-03 | 2026-06-03 |         | 29       | 0.73% | 9.00%      |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 124         | 410-DE-QA-REP-0074 | Inverter Installation Manual & Operation & Maintenance                    | Quality    | FI    | 2026-07-16 | 2026-07-16 |         | 29       | 0.73% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 125         | 410-DE-QA-REP-0075 | MV Station Installation Manual & Operation & Maintenance                  | Quality    | FI    | 2026-08-05 | 2026-08-05 | IFI     | 29       | 0.73% | 90.00%     |                                 | PK      | 35    | 2026-05-18     | IFI            | 00             |                |                |                |
| 126         | 410-DE-QA-REP-0076 | UPS Installation Manual & Operation & Maintenance                         | Quality    | FI    | 2026-08-16 | 2026-08-16 |         | 29       | 0.73% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 127         | 410-DE-QA-REP-0077 | AUX Transformer Installation Manual & Operation & Maintenance             | Quality    | FI    | 2026-08-04 | 2026-08-04 |         | 29       | 0.73% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 128         | 410-DE-QA-REP-0078 | Diesel Generator Installation Manual & Operation & Maintenance            | Quality    | FI    | 2026-08-04 | 2026-08-04 |         | 29       | 0.73% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 129         | 410-DE-QA-REP-0079 | Weather Station Installation Manual & Operation & Maintenance             | Quality    | FI    | 2026-08-17 | 2026-08-17 |         | 29       | 0.73% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 130         | 410-DE-QA-REP-0080 | Solar Structure Installation Manual & Operation & Maintenance             | Quality    | FI    | 2026-07-04 | 2026-07-04 |         | 29       | 0.73% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 131         | 410-DE-QA-REP-0081 | SCADA and Monitoring System Installation Manual & Operation & Maintenance | Quality    | FI    | 2026-08-06 | 2026-08-06 |         | 29       | 0.73% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 132         | 410-DE-QA-REP-0083 | Project O&M General Instructions                                          | Quality    | FI    | 2026-08-26 | 2026-08-26 |         | 29       | 0.73% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 133         | 410-DE-QA-REP-0118 | Test Report of Solar Structure                                            | Quality    | FI    | 2026-06-03 | 2026-06-04 | CM      | 29       | 0.73% | 90.00%     |                                 | NT      | 72    | 2026-04-04     | IFI            | 00             | -              | 2026-04-11     |                |
| 134         | 410-DE-QA-REP-0119 | Test Reports for PV Modules                                               | Quality    | FI    | 2026-06-03 | 2026-06-04 |         | 29       | 0.73% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 135         | 410-DE-QA-REP-0120 | Test Reports for Inverter                                                 | Quality    | FI    | 2026-07-16 | 2026-07-17 |         | 29       | 0.73% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 136         | 410-DE-QA-REP-0121 | Test Reports for MV Station                                               | Quality    | FI    | 2026-08-10 | 2026-08-11 |         | 29       | 0.73% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 137         | 410-DE-QA-REP-0122 | Test Reports for AC and DC Cables                                         | Quality    | FI    | 2026-08-19 | 2026-08-20 | Blocked |          |       |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 138         | 410-DE-QA-REP-0196 | Test Reports for AC Cables                                                | Quality    | FI    |            |            |         | 13       | 0.73% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 139         | 410-DE-QA-REP-0197 | Test Reports for DC Cables                                                | Quality    | FI    |            |            |         | 13       | 0.73% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 140         | 410-DE-QA-REP-0123 | Test Reports for Diesel Generators                                        | Quality    | FI    | 2026-09-01 | 2026-09-01 |         | 29       | 0.73% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 141         | 410-DE-QA-REP-0124 | Test Reports for AUX Transformer                                          | Quality    | FI    | 2026-09-01 | 2026-09-01 |         | 29       | 0.73% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 142         | 410-DE-QA-REP-0125 | Test Reports for Earthing and Lightning                                   | Quality    | FI    | 2026-08-06 | 2026-08-07 |         | 29       | 0.73% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 143         | 410-DE-QA-REP-0126 | Test Reports for MV Switchgear (CT, PT, Relay, ...)                       | Quality    | FI    | 2026-08-17 | 2026-08-18 |         | 29       | 0.73% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 144         | 410-DE-QA-REP-0127 | Test Reports for UPS and Battery                                          | Quality    | FI    | 2026-08-19 | 2026-08-20 |         | 29       | 0.73% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| Telecom     |                    |                                                                           |            |       |            |            |         |          |       |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 145         | 410-BE-TL-SPC-0010 | Monitoring System Technical Specification                                 | Telecom    | FA    | 2026-01-14 | 2026-01-23 | AN      | 8        | 0.20% | 12.31%     |                                 | NT      | 37    | 2026-05-13     | IFC            | 00             | 2026-05-16     | AN             |                |
| 146         | 410-BE-TL-SPC-0011 | Data Logger Technical Specification                                       | Telecom    | FA    | 2026-01-27 | 2026-02-05 |         | 8        | 0.20% | 75.00%     |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 147         | 410-BE-TL-SPC-0012 | Weather Station Technical Specification                                   | Telecom    | FA    | 2026-01-27 | 2026-02-05 | CM      | 8        | 0.20% | 60.00%     |                                 | NT      | 42    | 2026-05-06     | IFC            | 00             | 2026-05-11     | CM             |                |
| 148         | 410-BE-TL-SPC-0014 | CCTV and NVR Technical Specification                                      | Telecom    | FA    | 2026-01-27 | 2026-02-05 | CM      | 8        | 0.20% | 60.00%     |                                 | NT      | 40    | 2026-05-11     | IFC            | 00             | 2026-05-13     | CM             |                |
| 149         | 410-DE-TL-DRW-0054 | CCTV System Block Diagram                                                 | Telecom    | FA    | 2026-02-10 | 2026-02-13 |         | 19       | 0.48% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 150         | 410-DE-TL-DRW-0055 | CCTV System Arrangement & Layout                                          | Telecom    | FA    | 2026-02-14 | 2026-02-17 |         | 19       | 0.48% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 151         | 410-DE-TL-DRW-0056 | CCTV Role Detail Drawing, Switchboard, CAFU Details                       | Telecom    | FA    | 2026-02-18 | 2026-02-21 |         | 22       | 0.56% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 152         | 410-DE-TL-MTO-0057 | CCTV System MTO                                                           | Telecom    | FI    | 2026-02-22 | 2026-02-03 |         | 18       | 0.46% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 153         | 410-DE-TL-LST-0063 | SCADA System I/O List                                                     | Telecom    | FA    | 2026-02-04 | 2026-02-07 |         | 14       | 0.35% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 154         | 410-DE-TL-DRW-0064 | Monitoring System Overall Diagram                                         | Telecom    | FA    | 2026-02-19 | 2026-02-22 |         | 20       | 0.51% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |
| 155         | 410-DE-TL-MTO-0065 | Telecommunication and Monitoring System MTO                               | Telecom    | FI    | 2026-02-23 | 2026-02-26 |         | 19       | 0.48% |            |                                 |         |       |                |                |                |                |                |                |



Document Name :  
Master Document List

| No                 | Document Number     | Description                                                       | Discipline         | Class | Plan Date  |            | Status  | Min Hour | W.V   | % Complete | تاريخ بررسى (تاريخ بررسى) | Hold By | Delay | Last Status    |            |       |            |           | Discipline | Rev. |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------------|------------|---------|----------|-------|------------|---------------------------|---------|-------|----------------|------------|-------|------------|-----------|------------|------|
|                    |                     |                                                                   |                    |       | Start      | Finish     |         |          |       |            |                           |         |       | Date of Change | Open       | Close | Close Date | From Rev. |            |      |
| Engineering        |                     |                                                                   |                    |       |            |            |         |          |       |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 156                | 410-BE-TL-DSH-0158  | Monitoring System Datasheet                                       | Telecom            | FA    | 2026-01-18 | 2026-01-27 | CM      | 7        | 0.18% | 60.00%     |                           | NT      | 37    | 72             | 2026-05-13 | IFC   | 00         |           | 2026-05-16 | CM   |
| 157                | 410-BE-TL-DSH-0159  | Data Logger Datasheet                                             | Telecom            | FA    | 2026-01-31 | 2026-02-09 |         | 7        | 0.18% |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 158                | 410-BE-TL-DSH-0160  | Weather Station Datasheet                                         | Telecom            | FA    | 2026-01-31 | 2026-02-09 |         | 3        | 0.08% |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 159                | 410-BE-TL-DSH-0161  | CCTV and NVR Datasheet                                            | Telecom            | FA    | 2026-01-31 | 2026-02-09 |         | 7        | 0.18% |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 160                | 410-DE-TL-NRE-0178  | Material Requisition for Telecommunication and Monitoring Cable   | Telecom            | FA    | 2026-07-17 | 2026-07-21 |         | 30       | 0.76% |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 161                | 410-BE-TL-NRE-0179  | Material Requisition for Fiber Optics                             | Telecom            | FA    | 2026-06-08 | 2026-06-12 |         | 30       | 0.76% |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 162                | 410-DE-TL-NRE-0180  | Material Requisition for CCTV and NVR                             | Telecom            | FA    | 2026-03-04 | 2026-03-08 |         | 30       | 0.76% |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 163                | 410-BE-TL-NRE-0185  | Material Requisition for Weather Station                          | Telecom            | FA    | 2026-03-14 | 2026-03-18 | CM      | 30       | 0.76% | 60.00%     |                           | NT      | 40    | 64             | 2026-05-11 | IFC   | 00         |           | 2026-05-13 | CM   |
| Mechanical         |                     |                                                                   |                    |       |            |            |         |          |       |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 164                | 410-BE-ME-SPC-0017  | HVAC Technical Specification                                      | Mechanical         | FA    | 2026-01-27 | 2026-02-05 |         | 8        | 0.20% | 61.71%     |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 165                | 410-BE-ME-SPC-0018  | Piping Material, Plumbing Fittings, Pumps Technical Specification | Mechanical         | FA    | 2026-01-27 | 2026-02-05 |         | 8        | 0.20% |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 166                | 410-DE-ME-REP-0062  | Solar Panel Cleaning & Maintenance Procedures                     | Mechanical         | FA    | 2026-02-23 | 2026-02-26 | CM      | 15       | 0.38% | 60.00%     |                           | NT      | 50    |                | 2026-02-02 | IFC   | 00         | -         | 2026-05-03 | CM   |
| 167                | 410-DE-ME-CAL-0066  | HVAC Equipment Calculation                                        | Mechanical         | FA    | 2026-02-10 | 2026-02-19 |         | 20       | 0.51% |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 168                | 410-DE-ME-DRW-0067  | HVAC Equipment Layout for Building                                | Mechanical         | FA    | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Delayed |          |       |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 169                | 410-DE-ME-DRW-0198  | HVAC Equipment Layout for Switchgear Building                     | Mechanical         | FA    |            |            |         | 7        | 0.17% |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 170                | 410-DE-ME-DRW-0199  | HVAC Equipment Layout for Control Building                        | Mechanical         | FA    |            |            |         | 7        | 0.17% |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 171                | 410-DE-ME-DRW-0200  | HVAC Equipment Layout for Guard Building                          | Mechanical         | FA    |            |            |         | 7        | 0.17% |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 172                | 410-DE-ME-MTO-0068  | HVAC and Piping System MTO                                        | Mechanical         | FI    | 2026-02-24 | 2026-02-27 |         | 19       | 0.48% |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 173                | 410-DE-ME-DRW-0095  | Mechanical Drawing Water Supply and Sewage Systems                | Mechanical         | FA    | 2026-02-10 | 2026-02-13 |         | 20       | 0.51% |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 174                | 410-DE-ME-SPC-0096  | Septic Tank Technical Specification                               | Mechanical         | FA    | 2026-01-27 | 2026-02-05 | IFC     | 4        | 0.10% | 45.00%     |                           | PK      | 35    | 75             | 2026-05-18 | IFC   | 00         |           |            |      |
| 175                | 410-DE-ME-SPC-0097  | Water Tank Technical Specification                                | Mechanical         | FA    | 2026-01-27 | 2026-02-05 |         | 4        | 0.10% |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 176                | 410-BE-ME-DSH-0162  | HVAC Datasheet                                                    | Mechanical         | FA    | 2026-01-31 | 2026-02-09 |         | 7        | 0.18% |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 177                | 410-BE-ME-DSH-0163  | Piping Material, Plumbing Fittings, Pumps Datasheet               | Mechanical         | FA    | 2026-01-31 | 2026-02-09 |         | 7        | 0.18% | 45.00%     |                           | PK      | 35    | 76             | 2026-05-18 | IFC   | 00         |           |            |      |
| 178                | 410-BE-ME-DSH-0164  | Septic Tank Datasheet                                             | Mechanical         | FA    | 2026-01-31 | 2026-02-09 | IFC     | 7        | 0.18% |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 179                | 410-BE-ME-DSH-0165  | Water Tank Datasheet                                              | Mechanical         | FA    | 2026-01-31 | 2026-02-09 |         | 7        | 0.18% |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 180                | 410-BE-ME-NRE-0183  | Material Requisition for Septic Tank                              | Mechanical         | FA    | 2026-02-15 | 2026-01-17 |         | 40       | 1.01% |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 181                | 410-BE-ME-NRE-0184  | Material Requisition for Water                                    | Mechanical         | FA    | 2026-02-14 | 2026-02-16 |         | 40       | 1.01% |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| Safety             |                     |                                                                   |                    |       |            |            |         |          |       |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 182                | 410-BE-SF-SPC-0019  | Fire Alarm System Technical Specification                         | Safety             | FA    | 2026-01-27 | 2026-02-05 | IFC     | 8        | 3.77% | 14.19%     |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 183                | 410-DE-SF-DRW-0069  | Fire Fighting Equipment Arrangement of MV Switchgear Buildings    | Safety             | FA    | 2026-02-16 | 2026-02-23 |         | 19       | 0.48% |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 184                | 410-DE-SF-DRW-0070  | Outdoor Fire Fighting Equipment & Shelter Arrangement             | Safety             | FA    | 2026-02-20 | 2026-02-28 | IFC     | 19       | 0.48% | 45.00%     |                           | PK      | 35    | 77             | 2026-05-18 | IFC   | 00         |           |            |      |
| 185                | 410-DE-SF-DRW-0071  | Fire Alarm System Layout and Block Diagram                        | Safety             | FA    | 2026-02-20 | 2026-02-27 |         | 19       | 0.48% |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 186                | 410-DE-SF-MTO-0072  | Fire and Safety and F & G System MTO                              | Safety             | FI    | 2026-02-25 | 2026-01-66 |         | 19       | 0.48% |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 187                | 410-BE-SF-DSH-0166  | Fire Alarm System Datasheet                                       | Safety             | FA    | 2026-01-31 | 2026-02-09 |         | 5        | 0.18% |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 188                | 410-DE-SF-NRE-0181  | Material Requisition for Fire Alarm System                        | Safety             | FA    | 2026-07-13 | 2026-07-22 |         | 40       | 0.96% |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 189                | 410-DE-SF-NRE-0182  | Material Requisition for Fire Fighting Equipment Arrangement      | Safety             | FA    | 2026-06-30 | 2026-07-09 |         | 15       | 0.58% |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 190                | 410-DE-SF-REP-0201  | HSE Plan                                                          | Safety             | FA    |            |            | CM      | 15       | 0.58% | 60.00%     |                           | NT      | 42    | 59             | 2026-04-25 | IFC   | 00         |           | 2026-05-11 | CM   |
| Project Management |                     |                                                                   |                    |       |            |            |         |          |       |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 191                | 410-DE-PML-IST-0084 | Master Document List                                              | Project Management | FA    | 2026-01-14 | 2026-01-23 | AP      | 14       | 3.74% | 62.04%     |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 192                | 410-DE-PML-REP-0085 | Time Schedule                                                     | Project Management | FA    | 2026-01-24 | 2026-02-02 | AP      | 28       | 0.38% | 100.00%    |                           |         |       | 44             | 2026-05-04 | IFA   | 06         |           | 2026-05-05 | AP   |
| 193                | 410-DE-PML-CAF-0086 | Cash Flow                                                         | Project Management | FA    | 2026-01-24 | 2026-02-02 | AP      | 28       | 0.38% | 100.00%    |                           |         |       | 20             | 2026-04-22 | IFA   | 2          |           | 2026-04-26 | AP   |
| 194                | 410-DE-PML-REP-0138 | Monthly Report 410-M-001                                          | Project Management | FI    | 2026-01-69 | 2026-01-28 | CM      | 15       | 0.88% | 60.00%     |                           | NT      | 76    | 14             | 2026-03-20 | IFA   | 1          |           | 2026-04-07 | CM   |
| 195                | 410-DE-PML-REP-0139 | Monthly Report 410-M-002                                          | Project Management | FI    | 2026-02-19 | 2026-02-23 | AP      | 7        | 0.18% | 100.00%    |                           |         |       | 7              | 2026-02-24 | IFI   | 00         |           | 2026-04-29 | AP   |
| 196                | 410-DE-PML-REP-0140 | Monthly Report 410-M-003                                          | Project Management | FI    | 2026-01-31 | 2026-01-25 | AP      | 7        | 0.18% | 100.00%    |                           |         |       | -              | 2026-03-20 | IFI   | 00         |           | 2026-04-29 | AP   |
| 197                | 410-DE-PML-REP-0141 | Monthly Report 410-M-004                                          | Project Management | FI    | 2026-05-22 | 2026-01-26 |         | 7        | 0.18% | 100.00%    |                           |         |       | 28             | 2026-04-23 | IFI   | 00         |           | 2026-05-05 | AP   |
| 198                | 410-DE-PML-REP-0142 | Monthly Report 410-M-005                                          | Project Management | FI    | 2026-06-22 | 2026-06-26 |         | 7        | 0.18% |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 199                | 410-DE-PML-REP-0143 | Monthly Report 410-M-006                                          | Project Management | FI    | 2026-07-23 | 2026-07-27 |         | 7        | 0.18% |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 200                | 410-DE-PML-REP-0144 | Monthly Report 410-M-007                                          | Project Management | FI    | 2026-08-23 | 2026-08-27 |         | 7        | 0.18% |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |
| 201                | 410-DE-PML-REP-0145 | Monthly Report 410-M-008                                          | Project Management | FI    | 2026-09-07 | 2026-09-11 |         | 7        | 0.18% |            |                           |         |       |                |            |       |            |           |            |      |