



شرکت پیشگامان انرژی نوراتک

مدیر محترم پروژه

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

CBS

با سلام و احترام،

بازگشت به نامه شماره 410-05-NT-PK-L-0076 مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ با موضوع CBS به اطلاع میرساند، باتوجه به اینکه مبالغ مرتبط با بخش طراحی و مهندسی پروژه و بازرسی، راه اندازی، بهره برداری آزمایشی در دو ردیف ۱ و ۴ جدول ۳ پیوست ۳ قرارداد تکرار شده است، ملاک تهیه CBS در خصوص بخش های E.P.C میبایست جداول الف و ب قرارداد در نظر گرفته شود.

پیرو بند ج ماده ۴ قرارداد که در آن صراحتاً عنوان شده است "در خصوص کارها و خدماتی که در جدول تفکیک قیمت ها پیش بینی نشده است و برای انجام کار مطابق مفاد قرارداد ضرورت دارد کارفرما میتواند در صورت ضرورت چنین ردیف هایی را به جدول تفکیک قیمت ها اضافه نموده و درصد سایر ردیف ها را متناسباً کاهش دهد"، مبالغ ۱۴۰۸۰۳۰۷۴۴۸ ریال و ۱۲۴۳۳۸۰۰۶۸۹ ریال که در دو ردیف ۱ و ۴ تکرار شده اند در حال حاضر به فعالیتی تخصیص داده نخواهد شد و در ادامه پروژه در خصوص آن هماهنگی و تصمیم گیری خواهد شد.



با تشکر
حمیدرضا دبیری
مدیر پروژه

رونوشت:

- مدیر پروژه محترم کارفرما جناب آقای مهندس خاور - جهت استحضار