



مدیریت محترم پروژه

جناب آقای مهندس خاور

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ

تامین نقدینگی پروژه

با سلام و احترام؛

پیرو پرفورمای شماره Pi1003 مورخ 2026-01-17 و قرارداد شماره PKSP-PC-CC-410 با موضوع احداث نیروگاه ۲۰ مگاواتی زارچ به استحضار میرساند طبق ماده ۵ پرفورمای مذکور میبایست ۴۰٪ از مبلغ کل ۳ قلم کالای درخواستی (پنل، اینورتر و پست کامپکت) معادل ۱.۴۱۳.۱۸۲ دلار بعنوان پیش پرداخت و ۶۰٪ از مبلغ کل معادل ۲.۱۱۹.۷۷۳ دلار قبل از حمل به پیمانکار پرداخت میگردد. باتوجه به شرایط پیش آمده و پرداخت مبلغ ۲.۴۰۰.۰۰۰ دلار آمریکا مانده پرفورما ۱.۱۳۲.۹۵۵ دلار آمریکا میبایست باتوجه به مکاتبات پیمانکار و ارائه اسناد تولید کالاها و بازرسی پنل های تولید شده به پیمانکار پرداخت گردد. باتوجه به شرایط فعلی و بمنظور کاهش ریسک های ناشی از شرایط جنگی حادث شده موارد ذیل در راستای تامین نقدینگی پروژه پیشنهاد میگردد:

- ۱- مجموع ۵۰۰.۰۰۰ دلار آمریکا در این مرحله به صورت علی الحساب و بابت موارد ذیل به پیمانکار پرداخت گردد:
 - ۱-۱- مبلغ ۲۵۶.۳۶۵ دلار بعنوان تسویه مطالبات بخش خرید اینورتر (مجموع ۶۵۱.۰۰۰ دلار) در این مرحله پرداخت گردد.
 - ۱-۲- مبلغ ۲۴۳.۶۳۵ دلار علی الحساب جهت تامین نقدینگی پیمانکار بمنظور حمل پنل ها و سایر اقدامات مورد نیاز پرداخت گردد.
- ۲- با توجه به برنامه ریزی صورت پذیرفته پرداختی های بعدی پیمانکار به حصول شرایط ذیل موکول میگردد:
 - ۱- حمل ۲۹ کانتینر پنل بازرسی شده که توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در حال حمل میباشد و تحویل در بندرعباس
 - ۲- انجام بازرسی و حمل ۶۲ عدد اینورتر و تحویل در ایران
- ۳- انجام اقدامات اجرایی مورد نیاز در پروژه نیروگاه ۲۰ مگاواتی زارچ از جمله تکمیل فنس کشی دور سایت و شروع پایه کوبی استراکچرهای پنل
- ۴- همچنین در این مرحله مستندات و مدارک ادعایی پیمانکار در خصوص هزینه های اضافی ناشی از جنگ در افزایش هزینه های حمل مورد بررسی قرار میگردد و پرداخت مبلغ توافق شده به تعیین تکلیف ۱۸ کانتینر مانده پنل ها و رسیدن پنل ها به ایران خواهد بود. مراتب جهت بررسی و صدور دستورات مقتضی خدمتتان ارسال میگردد.



با تشکر
حمیدرضا دبیری
مدیر پروژه