



احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

عنوان فرم	صورتحجلسه	دبیر جلسه:
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۵/۰۳/۱۶	زمان برگزاری: ۱۴	مکان جلسه: دفتر کارفرما
شماره جلسه: 410-05-MOM-T-0013		صفحه: ۲ از ۲
موضوع جلسه: بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پیمانکار نیروگاه		

ردیف	شرح موضوع	اقدام کننده	تاریخ طرح مهلت اقدام
۱	مقرر گردید گزارش شناسایی و تحلیل ریسک های پروژه توسط مدیریت پیمان نیز تهیه و به کارفرما ارائه گردد.	مدیریت پیمان	۱۴۰۵/۰۳/۲۳
۲	موارد مرتبط با گزارشات، PSR بخش داخلی و خارجی طی جلسات هفتگی با حضور کارشناسان ارکان پروژه مطرح و اصلاحات لازم صورت پذیرد.	ارکان پروژه	هفتگی
۳	با نظر کارفرمای پروژه مقرر گردید با توجه به بند ۷ صورتحجلسه K.O.M مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ پیمانکار پس از گذشت پنج روز کاری و پاسخ ندادن مدیریت پیمان، با مسئولیت خود با درج مهر Deemed as Approved کار را پیش برده و در ادامه در صورت هرگونه مغایرت با استانداردها و بروز هرگونه مشکل در عملکرد نیروگاه، پیمانکار میبایست با هزینه خود نسبت به انجام اصلاحات اقدام نماید.	پیمانکار	-----
۴	پیمانکار متعهد گردید با توجه به آماده بودن بسیاری از مدارک، ظرف یک هفته آتی تمامی مدارک مهندسی را ارائه نماید. زمانبندی ارسال این مدارک طی روز آتی از سوی پیمانکار ارائه خواهد شود.	پیمانکار	۱۴۰۵/۰۳/۱۷
۵	در خصوص کلیه خریدهای پروژه مقرر شد علاوه بر نقرات مدیریت پیمان، نمایندگان کارفرما نیز در بازدید و تأیید خریدهای پروژه حضور بعمل رسانند.	مدیریت پیمان - پیمانکار	-----

نام، نام خانوادگی و امضاء نمایندگان مجاز / تأیید کنندگان مفاد صورتحجلسه

Amza

[Handwritten signatures]

آخرین شماره مطرح شده در جلسه قبل: شماره