



صور تجلسه

شماره صفحه: 1 از 1

تاریخ جلسه: 1404-03-07

شماره جلسه: 1

موضوع جلسه: جلسات هفتگی پروژه نیروگاه خورشیدی

ساعت خاتمه: 17:30

ساعت شروع: 16

محل جلسه: شرکت پتروکاوایان صنعت پارس

حاضران جلسه:

آقایان مهندس: امین دادور، ساوه، عسگری، ضرغام - خانمها مهندس: رحمت آبادی، حوائجی

غایبان جلسه:

ردیف	موارد مطروحه و تصمیمات اخذ شده	اقدام کننده	مهلت اقدام
1	مدیر پروژه بعنوان مدیر جلسات هفتگی، روز و ساعت جلسه را مشخص و اعلام می کنند.	ضرغام	FI
2	جلسات بصورت مستمر جهت راهبری تیم صورت می گیرد.	ضرغام	FI
3	در خصوص نظام اجرایی پروژه تصمیم بر این شد که E,P,C توسط خودمان با برون سپاری انجام میشود، دلیل: کاهش هزینه در حدود 75٪		FI
4	ارائه فرمت گزارشات	عسگری	10 خرداد
5	تصمیم قطعی بابت MV Station یا Turnkey Station اخذ و اعلام شود.	ضرغام	16 خرداد
6	مسیر بحرانی و برنامه زمانبندی پروژه نی ریز مشخص شود.	عسگری، ضرغام	14 خرداد
7	حداقل و حداکثر زمان خرید تجهیزات از چین 2 تا 4 ماه است و خرید MV Station که اینورتر هم همراه این تجهیز انجام می شود به مدت 7 ماه از زمان پرداخت پیش پرداخت صورت می گیرد.		
8	معرفی دفتر امارات بعنوان شرکت واسط جهت دریافت استعلام قیمت رسمی از برند Huawei	دادور	16 خرداد
9	تکمیل و بازبینی برنامه زمانبندی، ارائه Duration ها حداکثر تا روز سه شنبه به واحد عملیات	عسگری	13 خرداد
10	بررسی و تایید Duration ها حداکثر تا روز شنبه به واحد کنترل پروژه	ضرغام	17 خرداد
***	آیتم شماره 7 صور تجلسه می بایست توسط خانم رحمت آبادی بررسی مجدد گردد در جهت کاهش زمان		

امضای
حاضران

(Handwritten signatures and initials in blue and green ink)