

صورت وضعیت عملیات تامین تجهیزات

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0002

کارکرد تجمعی منتهی به : خرداد ماه ۱۴۰۵

احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

کارفرما : شرکت تجارت پردازش امین

مدیریت پیمان : شرکت پترو کاویان صنعت پارس

پیمانکار : شرکت پیشگامان انرژی نوراتک

تهیه کننده	بررسی کننده	تأیید کننده	ویرایش	تاریخ تهیه	تاریخ ارسال
واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه	مدیر پروژه	مدیر پروژه	۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۰

	تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۰	پروژه احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد			
	شماره: Invoice (P)-۰۰۰۲				
	پیوست: دارد	کاربرگ خلاصه صورت وضعیت تامین تجهیزات پیمانکار			
اطلاعات قرارداد:					
موضوع قرارداد: طراحی، تامین، ساخت و نصب احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد					
نام پیمانکار / مشاور: شرکت پیشگامان انرژی نوراک					
شماره قرارداد: PKSP-P2-C2-۰۰۴۱۰					
تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۱	مبلغ اولیه قرارداد	۲,۰۰۹,۵۸۶ \$	ریالی	کد اقتصادی:	
مدت (ماه): ۸ ماه	مبلغ ۲۵ درصد اول			شناسه ملی:	۱۴۰۱۲۹۷۲۷۱۸
تاریخ اتمام اولیه: ۱۴۰۵/۰۶/۲۱	مبلغ ۲۵ درصد دوم			تاریخ ابلاغ ۲۵ درصد اول:	---
تاریخ اتمام کار براساس آخرین تمدید:	مبلغ الحاقیه			تاریخ ابلاغ ۲۵ درصد دوم:	---
	جمع کل	۲,۰۰۹,۵۸۶ \$	۰	تاریخ ابلاغ الحاقیه:	---
صورت وضعیت:					
شماره صورت وضعیت: ۲ (دو) - تامین تجهیزات نوع صورت وضعیت: ☐ موقت ☐ قطعی		دوره صورت وضعیت:			
		از تاریخ:	۱۴۰۵/۰۳/۰۱		
		لغایت:	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
پیمانکار:					
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس این صورت وضعیت (A)	۱۸۲,۰۰۰ \$	۰	درصد پیشرفت فیزیکی واقعی:	۳۰,۰۴٪	
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس صورت وضعیت قبلی (B)	۷,۱۴۰ \$	۰	درصد پیشرفت مالی واقعی:	۹,۰۶٪	
مبلغ کارکرد بر اساس صورت وضعیت این دوره (A-B)	۱۷۴,۸۶۰ \$	۰	تاریخ، مهر و امضاء مجاز:		
مدیریت پیمان:					
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس این صورت وضعیت (A)			درصد پیشرفت فیزیکی واقعی:		
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس صورت وضعیت قبلی (B)			درصد پیشرفت مالی واقعی:		
مبلغ کارکرد بر اساس صورت وضعیت این دوره (A-B)			تاریخ، مهر / امضاء مجاز:		
کارفرما:					
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس این صورت وضعیت (A)			درصد پیشرفت فیزیکی واقعی:		
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس صورت وضعیت قبلی (B)			درصد پیشرفت مالی واقعی:		
مبلغ کارکرد بر اساس صورت وضعیت این دوره (A-B)			تاریخ، مهر / امضاء مجاز:		
مالی پروژه:					
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس این صورت وضعیت (A)			تاریخ، مهر / امضاء مجاز:	ریالی	
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس صورت وضعیت قبلی (B)				ارزی	
کارکرد دوره با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده (C=(A-B)*0.1)					
کسورات (D)					
مبلغ قابل پرداخت E=(C-D)					

برگ مالی کل به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت: 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0002 کارکرد منتهی به: خرداد ماه ۱۴۰۵ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ردیف	فعالیت	شرح	مبلغ کل قرارداد	مبلغ کارکرد دوره قبل	مبلغ کارکرد این دوره	مبلغ کارکرد تجمعی
۱	تامین تجهیزات	هزینه های تامین و حمل تجهیزات الکتریکی ، مخابراتی و ابزار دقیق (مطابق جدول الف)	\$۹۵۹,۰۷۲	\$-	\$۱۱۹,۴۵۹	\$۱۱۹,۴۵۹
		هزینه های تامین و حمل مصالح بخش سازه و ساختمان (مطابق با جدول ب)	\$۱,۰۰۷,۰۰۶	\$۷,۱۴۰	\$۵۴,۹۰۱	\$۶۲,۰۴۱
		هزینه های تامین و حمل لوازم یدکی (مطابق با جدول شماره ۵)	\$۴۳,۵۰۸	\$-	\$۵۰۰	\$۵۰۰

مبلغ کل قراردادی (مبلغ ریالی) \$۲,۰۰۹,۵۸۶

جمع کل ناخالص تجمعی (مبلغ ارزی)	\$۱۸۲,۰۰۰
جمع کل ناخالص تجمعی تا دوره قبل (مبلغ ارزی)	\$۷,۱۴۰
جمع کل ناخالص این دوره (مبلغ ارزی)	\$۱۷۴,۸۶۰

پیمانکار	مدیریت پیمان	کارفرما
شرکت پیشگامان انرژی نورانک	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت تجارت پردازش امین

برگ خلاصه مالی جدول "الف" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0002 کارکرد منتهی به : خرداد ماه ۱۴۰۵ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ردیف	شرح	توضیحات	بهای قراردادی آیتم	درصد پیشرفت	مبلغ کارکرد دوره قبل	مبلغ کارکرد این دوره	مبلغ کارکرد تجمعی
۱- ب- ج-	کلیه کابل های فشار ضعیف موردنیاز AC داخل نیروگاه	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۱۵۰,۰۰۰		\$-	\$-	\$-
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا					
		تست و راه اندازی					
۲- ب- ج-	کلیه کابل های AC فشار متوسط موردنیاز داخل نیروگاه	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۷۳,۱۵۱		\$-	\$-	\$-
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا					
		تست و راه اندازی					
۳- ب- ج-	کابل DC (مخصوص فتوولتاییک)	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۹۴,۰۰۰	۹۵٪	\$-	\$۸۹,۳۰۰	\$۸۹,۳۰۰
		حقوق و عوارض گمرکی	\$۱۳,۶۰۰	۹۵٪	\$-	\$۱۲,۹۲۰	\$۱۲,۹۲۰
		نصب و اجرا					
		تست و راه اندازی					
۴- ب- ج-	کابل شبکه موردنیاز سیستم انتقال دیتا و اسکادای داخلی نیروگاه	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۱۰,۰۰۰		\$-	\$-	\$-
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا					
		تست و راه اندازی					
۵- ب- ج-	کلیه متعلقات مربوط به کابل کشی و سیم کشی شامل و نه محدود به سینی کابل ، بست کمربندی و بست مخصوص کابل ، لوله های خرطومی لوله های پلی اتیلن و نوار خطر زرد رنگ و ...	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۴۵,۳۶۶	۳۸٪	\$-	\$۱۷,۲۳۹	\$۱۷,۲۳۹
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا					
		تست و راه اندازی					

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پردازش امین	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت پیشگامان انرژی نورانک

برگ خلاصه مالی جدول "الف" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت: 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0002 کارکرد منتهی به: خرداد ماه ۱۴۰۵ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ردیف	شرح	توضیحات	بهای قراردادی آیتم	درصد پیشرفت	مبلغ کارکرد دوره قبل	مبلغ کارکرد این دوره	مبلغ کارکرد تجمعی
۹-الف	کلیه تجهیزات و ملزومات مربوط به سیستم های زمین نیروگاه (ارت اصلی، ارت تمیز ابزار دقیق و نول ترانسفورماتور)	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۱۲۷,۸۴۰		\$-	\$-	\$-
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا					
		تست و راه اندازی					
۷-الف	تابلوهای فشار ضعیف و کلیه متعلقات شامل و نه محدود به بدنه، کلیدهای قدرت، ادوات حفاظتی و اعلامی، مدارات کنترل، مدارات قدرت و ... منصوبه در پست سوئیچگیر و تابلوهای فشار ضعیف مصرف داخلی نیروگاه	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۱۳۲,۱۴۲		\$-	\$-	\$-
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا					
		تست و راه اندازی					
۸-الف	تابلوهای فشار متوسط و کلیه متعلقات (شامل و نه محدود به بدنه، بریکر و سکسیونرهای قدرت و ارت، ادوات حفاظتی و اندازه گیری، مدارات کنترل، مدارات قدرت و ...) منصوبه در پست های کمپکت و پست سوئیچگیر فشار متوسط ۲۰ کیلوولت شامل و نه محدود به ورودی ها، تک خروجی، اندازه گیری مطابق با الزامات وزارت نیرو	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۱۳۲,۱۴۲		\$-	\$-	\$-
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا					
		تست و راه اندازی					
۹-ب	کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به ایجاد ارتباط شبکه انتقال دیتا و بستر مخابراتی با پست بالا دست و دیسپاچینگ منطقه تحت عنوان سیستم های رویت پذیری و انتقال تریپ، ارتباط با مدیریت شبکه شامل و نه محدود به RTU، رک، تابلوهای مربوطه، سویچ، منبع تغذیه، تلفن مخصوص و کلیه تجهیزات مربوط به آن در سمت نیروگاه مطابق با الزامات دستگاه های ذیربط به جز کابل فیبر نوری مربوطه	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۳۰,۲۴۴		\$-	\$-	\$-
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا					
		تست و راه اندازی					
۱۰-الف	کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به شبکه انتقال دیتا و ارسال فرامین کنترلی (اسکادا) داخلی نیروگاه شامل و نه محدود به رک، سوئیچ، سرور، منبع تغذیه صفحه نمایش LED واحدهای اندازه گیری پارامترهای الکتریکی و نرم افزار مانیتورینگ جامع کلیه تجهیزات مبدل و واسط مورد نیاز، کابل فیبر نوری به همراه تجهیزات و مبدل ها و اتصالات مربوطه و ...	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۱۲,۰۹۸		\$-	\$-	\$-
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا					
		تست و راه اندازی					

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پردازش امین	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت پیشگامان انرژی نورانک

برگ خلاصه مالی جدول "الف" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0002 کارکرد منتهی به : خرداد ماه ۱۴۰۵ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ردیف	شرح	توضیحات	بهای قراردادی آیتم	درصد پیشرفت	مبلغ کارکرد دوره قبل	مبلغ کارکرد این دوره	مبلغ کارکرد تجمعی
۱۱-الف	کلیه تجهیزات مربوط به UPS های مورد نیاز (جهت سیستم RTU ، سوئیچگیر ۲۰ کیلوولت ، سیستم کنترل و مانیتورینگ ، اعلام حریق و CCTV و پشتیبان برق اضطراری مصرف داخلی به صورت مجزا)	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۱۰,۰۸۱		\$-	\$-	\$-
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا					
		تست و راه اندازی					
۱۲-الف	کلیه تجهیزات مربوط به دوربین های مدار بسته CCTV به همراه پایه و فونداسیون های مربوطه شامل و نه محدود به دوربین ، تابلو ، رک ، NVR، صفحه نمایش LED ، اتصالات ، سویچ ها و مبدل های مورد نیاز	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۷۷,۶۲۷		\$-	\$-	\$-
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا					
		تست و راه اندازی					
۱۳-الف	کلیه تجهیزات مربوط به روشنایی محوطه پیرامونی سایت ، سر در ورودی و ساختمان های نیروگاه به همراه پایه و فونداسیون های مربوطه	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۹,۶۷۸		\$-	\$-	\$-
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا					
		تست و راه اندازی					
۱۴-الف	سیستم اعلام حریق مورد نیاز همراه با تمامی ادوات مربوطه (شامل و نه محدود به سنسورها ، کابل مخصوص ، واحد کنترل ، هشدار دهنده ها و ...)	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۱,۵۵۱		\$-	\$-	\$-
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا					
		تست و راه اندازی					
۱۵-الف	سیستم اطفاء حریق مورد نیاز همراه با تمامی ادوات مربوطه (شامل و نه محدود به انواع کپسول های آتش نشانی و ...)	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۴,۶۵۳		\$-	\$-	\$-
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا					
		تست و راه اندازی					

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پردازش امین	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت پیشگامان انرژی نورانک

	احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد شماره قرارداد: ۴۱۰-۰۲-۲۲-PKSP	 
--	---	---

برگ خلاصه مالی جدول "الف" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0002 کارکرد منتهی به : خرداد ماه ۱۴۰۵ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ردیف	شرح	توضیحات	بهای قراردادی آیتم	درصد پیشرفت	مبلغ کارکرد دوره قبل	مبلغ کارکرد این دوره	مبلغ کارکرد تجمعی
۱۶-الف	سیستم حفاظت صاعقه سایت	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۱۵,۵۱۰		\$-	\$-	\$-
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا					
		تست و راه اندازی					
۱۷-الف	ترانسفورماتور کمکی و دیزل ژنراتور ۱۰KVA قابل حمل و تمامی متعلقات مربوطه شامل اتصالات و ...	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۱۹,۳۸۹		\$-	\$-	\$-
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا					
		تست و راه اندازی					
جمع کل کارکرد تجمعی ارزی جدول "الف"							
					\$-	\$۱۱۹,۴۵۹	\$۱۱۹,۴۵۹

پیمانکار	مدیریت پیمان	کارفرما
شرکت پیشگامان انرژی نورانک	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت تجارت پردازش امین

برگ خلاصه مالی جدول "ب" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0002 کارکرد منتهی به : خرداد ماه ۱۴۰۵ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ردیف	شرح	توضیحات	بهای قراردادی آیتم	درصد پیشرفت	مبلغ کارکرد دوره قبل	مبلغ کارکرد این دوره	مبلغ کارکرد تجمعی
۱	استراکچر نگهدارنده پنل ها و نصب پنل و MV Station به همراه کوبش پایه ها ، پوشش گالوانیزه و کلیه متعلقات موردنیاز شامل پیچ و مهره و واشر و ...	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۸۱۰,۰۰۰		\$-	\$-	\$-
		نصب و اجرا					
۲	استراکچر نگهدارنده اینورترها به همراه پایه ها و نصب اینورتر و پوشش گالوانیزه و کلیه متعلقات موردنیاز شامل پیچ و مهره و واشر و ...	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۷,۴۵۷		\$-	\$-	\$-
		نصب و اجرا					
۳	دیوار پیرامونی (از نوع فنس) با ارتفاع حداقل ۲/۵ به همراه قطعات و اتصالات	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۵۳,۸۷۷	۱۰۰٪	\$-	\$۵۳,۸۷۷	\$۵۳,۸۷۷
		نصب و اجرا					
۴	فونداسیون مربوط به پایه های روشنایی ، دوربین های مداربسته و صاعقه گیر ، پست های کمپکت و ...	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۱۶,۳۲۶		\$-	\$-	\$-
		نصب و اجرا					

پیمانکار	مدیریت پیمان	کارفرما
شرکت پیشگامان انرژی نورانک	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت تجارت پردازش امین

برگ خلاصه مالی جدول "ب" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0002 کارکرد منتهی به : خرداد ماه ۱۴۰۵ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ردیف	شرح	توضیحات	بهای قراردادی آیتم	درصد پیشرفت	مبلغ کارکرد دوره قبل	مبلغ کارکرد این دوره	مبلغ کارکرد تجمعی
۸۰۰۱	مواد و مصالح موردنیاز گیت ورودی نیروگاه همراه با ستون های دوطرف	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۴,۰۸۲		\$-	\$-	\$-
		نصب و اجرا					
۸۰۰۲	مصالح ، تجهیزات و ملزومات عمرانی و ابنیه یک ساختمان دو طبقه ، هر طبقه با مساحت ۷۰ متر مربع به عنوان اتاق مانیتورینگ (طبقه دوم) ، انبار (طبقه اول) دارای بخش های مربوطه (شامل و نه محدود به گودبرداری ، فونداسیون ، ستون ها و سقف ، سفت کاری)	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۴۷,۹۹۹		\$-	\$-	\$-
		نصب و اجرا					
۸۰۰۳	مصالح ، تجهیزات و ملزومات عمرانی و ابنیه یک ساختمان یک طبقه ، با مساحت حدود ۱۲۰ متر مربع به عنوان پست سوئیچگیر دارای بخش های مربوطه (شامل و نه محدود به گودبرداری ، فونداسیون ، ستون ها و سقف ، سفت کاری)	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۴۱,۱۴۲		\$-	\$-	\$-
		نصب و اجرا					
۸۰۰۴	مصالح ، تجهیزات و ملزومات تاسیسات برقی و تلفن و اعلام حریق ، تاسیسات مکانیکی (آبگرمکن ، سیستم سرمایش و گرمایش به صورت داکت اسپیلت و یا اسپیلت مجزا برای هر بخش ، قفل و دستگیره و تجهیزات کامل آشپزخانه شامل و نه محدود به کابینت ، هود ، اجاق گاز ، یخچال و ...) ، آب و فاضلاب (لوله کشی های مربوطه ، شیرآلات و...) بطور کامل جهت ساختمان های اشاره شده در بند ۶	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۹,۷۹۶		\$-	\$-	\$-
		نصب و اجرا					

پیمانکار	مدیریت پیمان	کارفرما
شرکت پیشگامان انرژی نورانک	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت تجارت پردازش امین

برگ خلاصه مالی جدول "ب" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0002 کارکرد منتهی به : خرداد ماه ۱۴۰۵ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ردیف	شرح	توضیحات	بهای قراردادی آیتم	درصد پیشرفت	مبلغ کارکرد دوره قبل	مبلغ کارکرد این دوره	مبلغ کارکرد تجمعی
۱۰۰٪	کلیه تجهیزات و ملزومات اداری و رفاهی موردنیاز برای بخش های مختلف ساختمان های اشاره شده در بند ۵ و ۶	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۴,۸۹۸		\$-	\$-	\$-
		نصب و اجرا					
۱۰۰٪	تانک سپتیک (و نه چاه جذبی) و دو مخزن آب ۱۰ هزار لیتری سه لایه ایستاده با زیرسازی مناسب و یک مخزن آب ۵۰۰ لیتری ، با نصب پمپ مناسب و لوله کشی به O&M ساختمان	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۲,۴۴۹	۱۰۰٪	\$۱,۴۲۵	\$۱,۰۲۴	\$۲,۴۴۹
		نصب و اجرا					
۱۰۰٪	احداث پارکینگ مسقف جهت ۶ عدد اتومبیل سواری	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۳,۲۶۵		\$-	\$-	\$-
		نصب و اجرا					
۱۰۰٪	یک عدد کانکس نگهبانی با مساحت ۱۲ مترمربع به همراه فونداسیون و تمامی متعلقات	طراحی و مهندسی			\$-		\$-
		خرید و حمل و بیمه	\$۵,۷۱۵	۱۰۰٪	\$۵,۷۱۵	\$-	\$۵,۷۱۵
		نصب و اجرا			\$-		\$-

\$۶۲,۰۴۱	\$۵۴,۹۰۱	\$۷,۱۴۰	جمع کل کارکرد تجمعی ارزی جدول "ب"
----------	----------	---------	-----------------------------------

پیمانکار	مدیریت پیمان	کارفرما
شرکت پیشگامان انرژی نورانک	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت تجارت پردازش امین

برگ خلاصه مالی جدول شماره ۵ "لوازم یدکی" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0002 کارکرد منتهی به : خرداد ماه ۱۴۰۵ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ردیف	نام و مشخصات کالا	تعداد مورد نیاز	بهای قراردادی آیتم	درصد پیشرفت	مبلغ کارکرد دوره قبل	مبلغ کارکرد این دوره	مبلغ کارکرد تجمعی
۱	۵ درصد از تمامی کلیدها و بریکرهای قدرت (MV&LV)		\$۵,۸۰۰		\$-	\$-	\$-
۲	۲ درصد تمامی اقلام استفاده شده در تابلوهای MV و LV		\$۳,۰۰۰		\$-	\$-	\$-
۳	۱ درصد از تمامی فیوزها و پایه فیوزهای مورد استفاده در نیروگاه		\$۲,۰۰۰		\$-	\$-	\$-
۴	۱ درصد از کلیه رله های حفاظتی فشار ضعیف و فشار متوسط		\$۵,۳۰۰		\$-	\$-	\$-
۵	۲ درصد از رله های الکتریکی مورد استفاده در کلیه تابلوهای برق		\$۴,۰۰۰		\$-	\$-	\$-
۶	۰/۵ درصد از کلیه تجهیزات و ملزومات مربوط به سازه های نگهدارنده پنل ها		\$۴,۰۰۰		\$-	\$-	\$-
۷	ایستگاه هواشناسی ، سنسور شدت تابش و دمای سطح پنل ، کلیه سنسورهای نصب شده در سایت خورشیدی شامل سنسورهای رطوبت و دما قابل رویت در سیستم مانیتورینگ		\$۲,۲۹۸		\$-	\$-	\$-
۸	دیتالاگرهای جمع کننده اطلاعات اینورترهای سایت خورشیدی و DC Combiner Box ها		\$۳,۵۰۰		\$-	\$-	\$-
۹	DC Connector (نر و ماده) براساس مدل استفاده شده در پنل خورشیدی پیشنهادی	۳۱ جفت	\$۵۰۰	۱۰۰٪	\$-	\$۵۰۰	\$۵۰۰

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پردازش امین	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت پیشگامان انرژی نورانک

برگ خلاصه مالی جدول شماره ۵ "لوازم یدکی" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0002 کارکرد منتهی به : خرداد ماه ۱۴۰۵ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ردیف	نام و مشخصات کالا	تعداد مورد نیاز	بهای قراردادی آیتم	درصد پیشرفت	مبلغ کارکرد دوره قبل	مبلغ کارکرد این دوره	مبلغ کارکرد تجمعی
۱۰	لامپ های استفاده شده در سیستم روشنایی		\$۱,۵۰۰		\$-	\$-	\$-
۱۱	دوربین های CCTV منصوبه در سایت خورشیدی		\$۵,۰۰۰		\$-	\$-	\$-
۱۲	کلیه سوئیچ ها ، کانورترهای نصب شده در سایت		\$۱,۰۰۰		\$-	\$-	\$-
۱۳	UPS , DC Battery Charger		\$۱,۵۰۰		\$-	\$-	\$-
۱۴	پکیج کامل لوازم یدکی و Special Tools دیزل ژنراتور		\$۳,۵۰۰		\$-	\$-	\$-
۱۵	ماژول اعلام حریق		\$۱۵۰		\$-	\$-	\$-
۱۶	دکتور دود و حرارت		\$۴۶۰		\$-	\$-	\$-

جمع کل کارکرد تجمعی ارزی جدول "لوازم یدکی"	\$-	\$۵۰۰	\$۵۰۰
--	-----	-------	-------

پیمانکار	مدیریت پیمان	کارفرما
شرکت پیشگامان انرژی نورانک	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت تجارت پردازش امین

صورت ریز متره

شماره صورت وضعیت: 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0002 کارکرد منتهی به: خرداد ماه ۱۴۰۵ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ردیف	شرح خرید	مبلغ قراردادی (دلار)	Document No.	WBS Code	شکست کار بخش تامین	پیشرفت دوره قبل	پیشرفت این دوره	پیشرفت تجمعی
الف-۱	کلیه کابل های فشار ضعیف مورد نیاز AC داخل نیروگاه	\$150,000						
	خرید، حمل و بیمه	\$150,000						
	ورود به کارگاه و بازرسی کابل های AC/LV	\$142,500		۴.۱.۷(۱)	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد کابل های AC/LV	\$7,500		۵.۵.۶	۵٪			
الف-۲	کلیه کابل های AC فشار متوسط مورد نیاز داخل نیروگاه	\$73,151						
	خرید، حمل و بیمه	\$73,151						
	ورود به کارگاه و بازرسی کابل های AC/MV	\$69,493		۴.۱.۷(۲)	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد کابل های AC/MV	\$3,658		۵.۵.۷	۵٪			
الف-۳	کابل DC (مخصوص فتوولتاییک)	\$107,600						
	خرید، حمل و بیمه	\$107,600					۹۵٪	۹۵.۰۰٪
	ورود به کارگاه و بازرسی کابل های DC	\$102,220		۴.۱.۸	۹۵٪		۱۰۰٪	۱۰۰٪
	پیش راه اندازی و تست سرد کابل های DC	\$5,380		۵.۵.۸	۵٪			
الف-۴	کابل شبکه مورد نیاز سیستم انتقال دیتا و اسکادای داخلی نیروگاه	\$10,000						
	خرید، حمل و بیمه	\$10,000						
	ورود به کارگاه و بازرسی کابل های ارتباطی	\$4,750		۴.۱.۹	۴۷.۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد کابل های ارتباطی	\$250		۵.۵.۹	۲.۵٪			
	ورود به کارگاه و بازرسی Fiber Optics	\$4,750		۴.۱.۱۰	۴۷.۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد Fiber Optics	\$250		۵.۵.۹	۲.۵٪			
الف-۵	کلیه متعلقات مربوط به کابل کشی و سیم کشی	\$45,366						

پیمانکار	مدیریت پیمان	کارفرما
شرکت پیشگامان انرژی نورانک	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت تجارت پردازش امین

صورت ریز متره

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تاریخ:

خرداد ماه ۱۴۰۵

کارکرد منتهی به:

شماره صورت وضعیت: 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0002

ردیف	شرح خرید	مبلغ قراردادی (دلار)	Document No.	WBS Code	شکست کار بخش تامین	پیشرفت دوره قبل	پیشرفت این دوره	پیشرفت تجمعی
	خرید، حمل و بیمه	\$۴۵,۳۶۶					۳۸٪	۳۸.۰۰٪
	ورود به کارگاه و بازرسی MC۴	\$۱۷,۲۳۹		۴.۱.۱۲	۳۸٪		۱۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪
	پیش راه اندازی و تست سرد MC۴	\$۹۰۷		۵.۵.۱۷.۴	۳٪			
	ورود به کارگاه و بازرسی سایر متعلقات کابل کشی و سیم کشی	\$۲۵,۸۵۹		۴.۱.۱۲	۵۷٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد سایر متعلقات کابل کشی و سیم کشی	\$۱,۳۶۱		۵.۵.۱۷.۴	۳٪			
الف-۶	کلیه تجهیزات و ملزومات مربوط به سیستم های زمین نیروگاه	\$۱۲۷,۸۴۰						
	خرید، حمل و بیمه	\$۱۲۷,۸۴۰						
	ورود به کارگاه و بازرسی کابل سیستم زمین و تجهیزات جانبی (ارت)	\$۱۲۱,۴۴۸		۴.۱.۱۱(۱)	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد کابل سیستم زمین و تجهیزات جانبی (ارت)	\$۶,۳۹۲		۵.۵.۳	۵٪			
الف-۷	تابلوهای فشار ضعیف و کلیه متعلقات	\$۱۳۲,۱۴۲						
	خرید، حمل و بیمه	\$۱۳۲,۱۴۲						
	ورود به کارگاه و بازرسی تابلوهای پست سوییچگیر	\$۶۲,۷۶۷		۴.۱.۵	۴۷.۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد تابلوهای پست سوییچگیر	\$۳,۳۰۴		۵.۵.۵	۲.۵٪			
	ورود به کارگاه و بازرسی ct& pt	\$۶۲,۷۶۷		۴.۱.۶	۴۷.۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد ct& pt	\$۳,۳۰۴		۵.۵.۵	۲.۵٪			
الف-۸	تابلوهای فشار متوسط و کلیه متعلقات	\$۱۳۲,۱۴۲						
	خرید، حمل و بیمه	\$۱۳۲,۱۴۲						
	ورود به کارگاه و بازرسی تابلو های توزیع داخلی و روشنایی	\$۱۲۵,۵۳۵		۴.۱.۳	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد تابلو های توزیع داخلی و روشنایی	\$۶,۶۰۷		۵.۵.۴	۵٪			

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پردازش امین	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت پیشگامان انرژی نورانک

صورت ریز متره

شماره صورت وضعیت: 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0002 کارکرد منتهی به: خرداد ماه ۱۴۰۵ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ردیف	شرح خرید	مبلغ قراردادی (دلار)	Document No.	WBS Code	شکست کار بخش تامین	پیشرفت دوره قبل	پیشرفت این دوره	پیشرفت تجمعی
الف-۹	کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به ایجاد شبکه انتقال دیتا و بستر مخابراتی با پست بالادست و دیسپاچینگ منطقه	\$۳۰,۲۴۴						
	خرید، حمل و بیمه	\$۳۰,۲۴۴						
	ورود به کارگاه و بازرسی کابل های ارتباطی	\$۱۴,۳۶۶		۴.۱.۹	۴۷.۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد کابل های ارتباطی	\$۷۵۶		۵.۵.۹	۲.۵٪			
	ورود به کارگاه و بازرسی Fiber Optics	\$۱۴,۳۶۶		۴.۱.۱۰	۴۷.۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد Fiber Optics	\$۷۵۶		۵.۵.۹	۲.۵٪			
الف-۱۰	کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به شبکه انتقال دیتا و ارسال فرامین کنترلی (اسکادا) داخلی نیروگاه	\$۱۲,۰۹۸						
	خرید، حمل و بیمه	\$۱۲,۰۹۸						
	ورود به کارگاه و بازرسی کابل های ارتباطی	\$۵,۷۴۷		۴.۱.۹	۴۷.۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد کابل های ارتباطی	\$۳۰۲		۵.۵.۹	۲.۵٪			
	ورود به کارگاه و بازرسی Fiber Optics	\$۵,۷۴۷		۴.۱.۱۰	۴۷.۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد Fiber Optics	\$۳۰۲		۵.۵.۹	۲.۵٪			
الف-۱۱	کلیه تجهیزات مربوط به UPS های موردنیاز	\$۱۰,۰۸۱						
	خرید، حمل و بیمه	\$۱۰,۰۸۱						
	ورود به کارگاه و بازرسی سیستم UPS	\$۹,۵۷۷		۴.۱.۱۵	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد سیستم UPS	\$۵۰۴		۵.۵.۱۴	۵٪			
الف-۱۲	کلیه تجهیزات مربوط به دوربین های مداربسته CCTV به همراه پایه و فونداسیون های مربوطه	\$۷۷,۶۲۷						
	خرید، حمل و بیمه	\$۷۷,۶۲۷						
	ورود به کارگاه و بازرسی CCTV و تجهیزات جانبی	\$۷۳,۷۴۶		۴.۱.۱۳	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد CCTV و تجهیزات جانبی	\$۳,۸۸۱		۵.۵.۱۹.۳	۵٪			

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پردازش امین	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت پیشگامان انرژی نورانک

صورت ریز متره

شماره صورت وضعیت: 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0002 کارکرد منتهی به: خرداد ماه ۱۴۰۵ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ردیف	شرح خرید	مبلغ قراردادی (دلار)	Document No.	WBS Code	شکست کار بخش تامین	پیشرفت دوره قبل	پیشرفت این دوره	پیشرفت تجمعی
الف-۱۳	کلیه تجهیزات مربوط به روشنایی محوطه پیرامونی سایت، سر در ورودی و ساختمان های نیروگاه	\$۹,۶۷۸						
	خرید، حمل و بیمه	\$۹,۶۷۸						
	ورود به کارگاه و بازرسی تجهیزات سیستم روشنایی	\$۹,۱۹۴		۴.۱.۱۴	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد تجهیزات سیستم روشنایی	\$۴۸۴		۵.۵.۱۸.۳	۵٪			
الف-۱۴	سیستم اعلام حریق مورد نیاز همراه با تمامی ادوات مربوطه	\$۱,۵۵۱						
	خرید، حمل و بیمه	\$۱,۵۵۱						
	ورود به کارگاه و بازرسی سیستم اعلان حریق و تجهیزات جانبی	\$۱,۴۷۲		۴.۱.۱۶	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد سیستم اعلان حریق و تجهیزات جانبی	\$۷۸		۵.۳.۷۶	۵٪			
الف-۱۵	سیستم اطفای حریق مورد نیاز همراه با تمامی ادوات مربوطه	\$۴,۶۵۳						
	خرید، حمل و بیمه	\$۴,۶۵۳						
	ورود به کارگاه و بازرسی سیستم اطفای حریق و تجهیزات جانبی	\$۴,۴۲۰		۴.۱.۱۷	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد سیستم اطفای حریق و تجهیزات جانبی	\$۲۳۳		۵.۳.۷۷	۵٪			
الف-۱۶	سیستم حفاظت صاعقه سایت	\$۱۵,۵۱۰						
	خرید، حمل و بیمه	\$۱۵,۵۱۰						
	ورود به کارگاه و بازرسی کابل سیستم صاعقه گیر	\$۱۴,۷۳۵		۴.۱.۱۱(۲)	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد کابل سیستم صاعقه گیر	\$۷۷۶		۵.۵.۳	۵٪			
الف-۱۷	ترانسفورماتور کمکی و دیزل ژنراتور ۱۰ KVA قابل حمل و تمامی متعلقات	\$۱۹,۳۸۹						
	خرید، حمل و بیمه	\$۱۹,۳۸۹						
	ورود به کارگاه و بازرسی ترانسفورماتور ها	\$۹,۲۱۰		۴.۱.۴(۱)	۴۸٪			

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پردازش امین	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت پیشگامان انرژی نورانک

صورت ریز متره

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تاریخ:

خرداد ماه ۱۴۰۵

کارکرد منتهی به:

شماره صورت وضعیت: 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0002

ردیف	شرح خرید	مبلغ قراردادی (دلار)	Document No.	WBS Code	شکست کار بخش تامین	پیشرفت دوره قبل	پیشرفت این دوره	پیشرفت تجمعی
	ورود به کارگاه و بازرسی دیزل ژنراتور	\$۹,۲۱۰		۴.۱.۴(۲)	۴۸٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد ترانسفورماتور ها و دیزل ژنراتور	\$۹۶۹		۵.۵.۱۳	۵٪			
ب-۱	استراکچر نگهدارنده پنل ها و نصب پنل و MV Station	\$۸۱۰,۰۰۰						
	خرید، حمل و بیمه	\$۸۱۰,۰۰۰						
	ورود به کارگاه و بازرسی سازه های نگهدارنده	\$۷۶۹,۵۰۰		۴.۲.۱(۱)	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد سازه های نگهدارنده	\$۴۰,۵۰۰		۴.۲.۱(۱)	۵٪			
ب-۲	استراکچر نگهدارنده اینورترها به همراه پایه ها و نصب اینورتر	\$۷,۴۵۷						
	خرید، حمل و بیمه	\$۷,۴۵۷						
	ورود به کارگاه و بازرسی سازه های نگهدارنده	\$۷,۰۸۴		۴.۲.۱(۲)	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد سازه های نگهدارنده	\$۳۷۳		۴.۲.۱(۲)	۵٪			
ب-۳	دیوار پیرامونی از نوع فنس	\$۵۳,۸۷۷						
	خرید، حمل و بیمه	\$۵۳,۸۷۷					۱۰۰٪	۱۰۰٪
	ورود به کارگاه و بازرسی فنس پیرامونی	\$۵۱,۱۸۳		۴.۱.۲	۹۵٪		۱۰۰٪	۱۰۰٪
	پیش راه اندازی و تست سرد فنس پیرامونی	\$۲,۶۹۴		۴.۱.۲	۵٪		۱۰۰٪	۱۰۰٪
ب-۵	فونداسیون مربوطه به پایه های روشنایی ، دوربین های مدار بسته و صاعقه گیر ، پست های کمپکت و ...	\$۱۶,۳۲۶						
	خرید، حمل و بیمه	\$۱۶,۳۲۶						
	ورود به کارگاه و بازرسی مصالح ساختمانی عمرانی	\$۱۵,۵۱۰		۴.۱.۱.۱	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد	\$۸۱۶		۴.۱.۱.۱	۵٪			
ب-۶	مواد و مصالح مورد نیاز گیت ورودی نیروگاه همراه با ستون های دوطرف	\$۴,۰۸۲						

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پردازش امین	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت پیشگامان انرژی نورانک

صورت ریز متره

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تاریخ:

خرداد ماه ۱۴۰۵

کارکرد منتهی به:

شماره صورت وضعیت: 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0002

ردیف	شرح خرید	مبلغ قراردادی (دلار)	Document No.	WBS Code	شکست کار بخش تامین	پیشرفت دوره قبل	پیشرفت این دوره	پیشرفت تجمعی
	خرید، حمل و بیمه	\$۴,۰۸۲						
	ورود به کارگاه و بازرسی مصالح ساختمانی عمرانی	\$۳,۸۷۸		۴.۱.۱.۱	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد	\$۲۰۴		۴.۱.۱.۱	۵٪			
۷-ب	مصالح ، تجهیزات و ملزومات عمرانی و ابنیه یک ساختمان دو طبقه	\$۴۷,۹۹۹						
	خرید، حمل و بیمه	\$۴۷,۹۹۹						
	ورود به کارگاه و بازرسی مصالح ساختمانی عمرانی	\$۴۵,۵۹۹		۴.۱.۱.۱	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد	\$۲,۴۰۰		۴.۱.۱.۱	۵٪			
۸-ب	مصالح ، تجهیزات و ملزومات عمرانی و ابنیه یک ساختمان یک طبقه	\$۴۱,۱۴۲						
	خرید، حمل و بیمه	\$۴۱,۱۴۲						
	ورود به کارگاه و بازرسی مصالح ساختمانی عمرانی	\$۳۹,۰۸۵		۴.۱.۱.۱	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد	\$۲,۰۵۷		۴.۱.۱.۱	۵٪			
۹-ب	مصالح ، تجهیزات و ملزومات تاسیسات برقی و تلفن و اعلام حریق ، تاسیسات مکانیکی و آب و فاضلاب	\$۹,۷۹۶						
	خرید، حمل و بیمه	\$۹,۷۹۶						
	ورود به کارگاه و بازرسی ملزومات برقی ساختمان ها	\$۹,۳۰۶		۴.۱.۱.۲	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد ملزومات برقی ساختمان ها	\$۴۹۰		۴.۱.۱.۲	۵٪			
۱۰-ب	کلیه تجهیزات و ملزومات اداری و رفاهی	\$۴,۸۹۸						
	خرید، حمل و بیمه	\$۴,۸۹۸						
	ورود به کارگاه و بازرسی کلیه تجهیزات اداری و رفاهی	\$-		۴.۱.۱.۴	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد کلیه تجهیزات اداری و رفاهی	\$-		۴.۱.۱.۴	۵٪			

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پردازش امین	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت پیشگامان انرژی نورانک

صورت ریز متره

شماره صورت وضعیت: 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0002 کارکرد منتهی به: خرداد ماه ۱۴۰۵ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ردیف	شرح خرید	مبلغ قراردادی (دلار)	Document No.	WBS Code	شکست کار بخش تامین	پیشرفت دوره قبل	پیشرفت این دوره	پیشرفت تجمعی
۱۱-ب	تانک سپتیک و دو مخزن آب ۱۰ هزار لیتری سه لایه ایستاده با زیرسازی و یک مخزن ۵۰۰ لیتری	\$۲,۴۴۹						
	خرید، حمل و بیمه	\$۲,۴۴۹					۱۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪
	ورود به کارگاه و بازرسی دو مخزن ۱۰ هزار لیتری سه لایه	\$۱,۴۲۵		۴.۱.۱.۳(۲)	۵۸٪	۱۰۰٪		۱۰۰.۰۰٪
	ورود به کارگاه و بازرسی تانک سپتیک	\$۹۰۲		۴.۱.۱.۳(۱)	۳۷٪		۱۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪
	پیش راه اندازی و تست سرد تانک سپتیک و دو مخزن ۱۰ هزار لیتری سه لایه	\$۱۲۲		۴.۱.۱.۳(۱)	۵٪		۱۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪
۱۴-ب	احداث پارکینگ مسقف	\$۳,۲۶۵						
	خرید، حمل و بیمه	\$۳,۲۶۵						
	ورود به کارگاه و بازرسی مصالح ساختمانی عمرانی	\$۳۹,۱۵۰		۴.۱.۱.۱	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد	\$۲,۰۶۱		۴.۱.۱.۱	۵٪			
۱۶-ب	یک عدد کانکس نگهداری با مساحت ۱۲ مترمربع به همراه فونداسیون و تمامی متعلقات	\$۵,۷۱۵						
	خرید، حمل و بیمه	\$۵,۷۱۵				۱۰۰٪		۱۰۰.۰۰٪
	ورود به کارگاه و بازرسی کانکس نگهداری	\$۵,۴۲۹		۵.۱.۱.۲	۹۵٪	۱۰۰٪		۱۰۰.۰۰٪
	پیش راه اندازی و تست سرد کانکس نگهداری	\$۲۸۶		۵.۱.۱.۲	۵٪	۱۰۰٪		۱۰۰.۰۰٪
جدول ۳	تامین و حمل لوازم یدکی	\$۴۱,۲۱۰						
	خرید، حمل و بیمه	\$۴۱,۲۱۰					۱٪	۱.۱۵٪
	ورود به کارگاه و بازرسی لوازم یدکی	\$۴۱,۲۱۰		۴.۱.۱۹			۱٪	۱.۱۵٪
جدول ۳	ایستگاه هواشناسی و سنسورها	\$۲,۲۹۸						
	خرید، حمل و بیمه	\$۲,۲۹۸						
	ورود به کارگاه و بازرسی ایستگاه هواشناسی و سنسورها	\$۲,۱۸۳		۴.۱.۱۸	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد ایستگاه هواشناسی و سنسورها	\$۱۱۵		۴.۱.۱۸	۵٪			

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پردازش امین	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت پیشگامان انرژی نورانک

Procurement Status Report (نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی)																												Cut off Date: 1405/03/31		 													
Item	MR No.	MR Description	Discipline	WBS Code	PO No.	QTY	Unit	MR Release Date	Rev	MR Status	RFQ Sent (Tender)	Bid Close Date	TBE Issued Date	CBE Issued Date	Board committee Approval Date	Work Commencement Letter Date	PO Price	P.O. Information Date		Vendor Information			Delivery Condition		K.O.M Date	P.L.M Date	ITP/ MPS Approved (Starting)	Inspection Information (Only Final Inspection)				Delivery at Site Dates			Delivery Information				Current Status	Area of Concerns			
																		P.O Signed with Vendor	Advance Payment Date	Vendor Name	Manufacturer (Brand)	Origin	Duration	Term				1st Part	2nd Part	3rd Part	4th Part	Plan	ETA	Actual	1st Part	2nd Part	3rd Part	4th Part					
1	-	Material Requisition for Building Materials	Civil	4.1.1.1		3	Building	N/A	N/A	N/A	1405/03/23	1405/03/23	1405/03/23	1405/03/23	1405/03/23	1405/03/23	\$ 112,814	1405/03/25	1405/03/25	مهد بان بزرگ - کارخانه سیمان مهریز بزرگ	-	IRAN	15	Day	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1405/01/22	1405/04/15									
2	-	Material Requisition for Electrical Building Materials	Civil	4.1.1.2		3	Building	N/A	N/A	N/A							\$ 9,796									N/A	N/A	N/A						1405/03/05									
3	410-BE-ME-MRE-0183	Material Requisition for Septic Tank	Mechanical	4.1.1.3(1)	14050312	1	PCS (2000Lit)	1405/03/16	0	IFC	1405/03/9	1405/03/10	1405/03/11	1405/03/12	1405/03/12	1405/03/12	\$ 949	1405/03/12	1405/03/18	تاکوسازی طار و پانی افغان پروان زیارتی	-	IRAN	1	Day	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1405/01/14	1405/03/20	1405/03/20	1405/03/20	-	-	-			Delivery to Site	
4	410-BE-ME-MRE-0184	Material Requisition for Water Tank	Mechanical	4.1.1.3(2)	14041203	3	PCS (10000Lit + 5000Lit)	1405/03/18	0	IFC	1404/12/03	1404/12/04	1404/12/05	1404/12/06	1404/12/06	1404/12/06	\$ 1,500	1404/12/06	1404/12/06	آنین الوند اسپا	AZIN ALVAND	IRAN	1	Day	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1405/01/14	1404/12/08	1404/12/08	1404/12/08	-	-	-			Delivery to Site	
5	-	Material Requisition for Office Supplies	Civil	4.1.1.4	-	1	Set	N/A	N/A	N/A							\$ 4,898				-	IRAN																					
6	410-DE-CV-MRE-0167	Material Requisition for Fence	Civil	4.1.2	SK-CO-1405-11517	4260	m	1405/03/17	0	IFC	1405/02/12	1405/02/13	1405/02/14	1405/02/15	1405/02/15	1405/02/15	\$ 53,877	1405/02/27	1405/02/27	سدنایع مقنونی توران گستر	سدنایع مقنونی توران گستر	IRAN	15	Day	N/A	N/A	N/A	1405/03/11	1405/03/16	1405/03/17	1405/03/19	1405/03/20	1405/03/19	1405/03/19	1405/03/11	1405/03/16	1405/03/17	1405/03/19			Delivery to Site		
7	410-DE-EL-MRE-0168	Material Requisition for Indoor Power and Lighting Distribution Panel	Electrical	4.1.3		3	Building	1405/03/16	0	IFC	1405/03/28						\$ 132,142																										
8	410-DE-EL-MRE-0169	Material Requisition for Auxiliary Transformer	Electrical	4.1.4(1)	140522E=12	1	PCS	1405/03/17	0	IFC	1405/03/26	1405/03/27	1405/03/27	1405/03/27	1405/03/28	1405/03/28	\$ 9,695	1405/04/02	1405/04/02	ایران ترانسفو	ایران ترانسفو	IRAN	14	Day	N/A	N/A	N/A							1405/05/21	1405/04/20								
9	410-BE-EL-MRE-0186	Material Requisition for Diesel Generator	Electrical	4.1.4(2)		1	PCS	1405/03/16	0	IFC	1405/04/02						\$ 9,695																										
10	410-DE-EL-MRE-0171	Material Requisition for MV Switchgear	Electrical	4.1.5		1	PCS	1405/03/16	0	IFC							\$ 66,071																										
11	410-DE-EL-MRE-0171	Material Requisition for CT, PT, Relay	Electrical	4.1.6		1	Package	1405/03/16	0	IFC	1405/03/26						\$ 66,071																										
12	410-DE-EL-MRE-0172	Material Requisition for AC Cable (AC/LV)	Electrical	4.1.7(1)	-	33720	m	1405/03/13	0	IFC	1405/03/17	1405/03/17	1405/03/17	1405/03/18	1405/03/19	1405/03/19	\$ 150,000	1405/03/19	1405/03/19	SHUANGDENG CABLE	SHUANGDENG CABLE	CHINA	14	Day	N/A	N/A	N/A							1405/05/15	1405/04/15								
13	410-DE-EL-MRE-0172	Material Requisition for AC Cable (AC/MV)	Electrical	4.1.7(2)		2520	m	1405/03/13	0	IFC							\$ 73,151																										
14	410-DE-EL-MRE-0173	Material Requisition for DC Cable	Electrical	4.1.8	JQR-1017	81926.9	m	1405/03/13	0	IFC	1405/02/03	1405/02/04	1405/02/05	1405/02/05	1405/02/05	1405/02/06	\$ 107,600	1405/02/06	1405/02/06	JINQISOLAR	JINQISOLAR	CHINA	10	Day	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1405/04/27									Delivery to Storage	
15	410-DE-TL-MRE-0178	Material Requisition for Telecommunication and Monitoring Cable	Telecom	4.1.9			m	1405/03/25	0	IFC	1405/03/30						\$ 40,244																										
16	410-BE-TL-MRE-0179	Material Requisition for Fiber Optics	Telecom	4.1.10		487	m	1405/03/27	0	IFC	1405/03/30						\$ 12,098																										
17	410-DE-EL-MRE-0174	Material Requisition for Earthing	Electrical	4.1.11(1)		1	Package	1405/03/16	0	IFC	1405/03/26						\$ 127,840																										
18	410-DE-EL-MRE-0174	Material Requisition for Lightning	Electrical	4.1.11(2)		4	Package	1405/03/16	0	IFC	1405/03/26						\$ 15,510																										
19	410-DE-EL-MRE-0175	Material Requisition for DC Connection (MC4)	Electrical	4.1.12	JQR-1017	1051	Pair	1405/03/13	0	IFC	1405/02/03	1405/02/04	1405/02/05	1405/02/05	1405/02/05	1405/02/06	\$ 45,366	1405/02/06	1405/02/06	JINQISOLAR	TRINA SOLAR	CHINA	10	Day	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1405/05/15	1405/02/16	1405/02/16	1405/02/16	-	-	-			Delivery to Site	
20	410-DE-TL-MRE-0180	Material Requisition for CCTV and NVR	Telecom	4.1.13		48	PCS	1405/03/13	0	IFC	1405/03/20						\$ 77,627																										
21	410-DE-EL-MRE-0176	Material Requisition for Lighting System	Electrical	4.1.14		1	Package	1405/03/16	0	IFC							\$ 9,678																										
22	410-DE-EL-MRE-0177	Material Requisition for UPS and Battery	Electrical	4.1.15		3	Package	1405/03/16	0	IFC							\$ 10,081																										
23	410-DE-SF-MRE-0181	Material Requisition for Fire Alarm System	Safety	4.1.16		1	Package	1405/03/19	0	IFC							\$ 1,551																										
24	410-DE-SF-MRE-0182	Material Requisition for Fire Fighting Equipment Arrangement	Safety	4.1.17		1	Package	1405/03/19	0	IFC							\$ 4,653																										
25	410-BE-TL-MRE-0185	Material Requisition for Weather Station	Telecom	4.1.18	1405-NT-007	1	Package	1405/03/13	1	IFA	1405/03/16	1405/03/17	1405/03/17	1405/03/17	1405/03/18	1405/03/18	\$ 2,298	1405/03/20	1405/03/20	پرتو دنگار دانش	پرتو دنگار دانش	IRAN	15	Day	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1405/03/27	1405/04/20									
26	-	Spaire Part	Electrical	4.1.19	-	1	Package	N/A	N/A	N/A							\$ 41,210									N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1405/06/15										
27	-	Material Requisition for Panel Support Structure	Electrical	4.2.1(1)		1	Package	N/A	N/A	N/A	1405/03/20						\$ 810,000																										
28	-	Material Requisition for Inverter Support Structure	Electrical	4.2.1(2)		1	Package	N/A	N/A	N/A	1405/03/20						\$ 7,457																										
29	-	Material Requisition for Security Guard Booth	Civil	5.1.1.2	225	1	PCS	N/A	N/A	N/A	1404/11/11	1404/11/13	1404/11/14	1404/11/14	1404/11/14	1404/11/18	\$ 5,715	1404/11/18	1404/11/18	کاشکس و کاشکسز املش	کاشکس املش	IRAN	1	Day	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1405/01/21	1404/11/30	1404/11/30	1404/11/30	-	-	-			Delivery to Site	

Cut off Date: 1405/03/31

