



مدیریت محترم پروژه

جناب آقای مهندس خاور

**موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ**


پرداخت مابقی مبالغ پیل ها و اینورترهای پروژه

با سلام و احترام؛

عطف به قرارداد پیمانکار احداث نیروگاه زارچ و پیش فاکتور خرید خارجی (Pi-1003) و با توجه به اینکه ۲۹ کانتینر پیل ها طی ۱۰ روز آتی در گمرک شهید رجایی بندرعباس تخلیه خواهد شد و ۱۸ کانتینر نیز در امارات قابل تحویل می باشد و همچنین اتمام بازرسی اینورترهای پروژه، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به پرداخت ۳۹۴.۹۵۶ دلار بابت مابقی مبلغ پیل ها و ۳۹۰.۶۰۰ دلار بابت مابقی مبلغ اینورترها (مطابق محاسبات جدول ذیل) اقدام مقتضی صورت پذیرد.

| مطابق قرارداد |              |                  |                  |                          |                  |
|---------------|--------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| شرح           | مبلغ قرارداد | پرداخت اول (۴۰٪) | پرداخت دوم (۶۰٪) | پرداخت شده تاکنون (دلار) | باقیمانده (دلار) |
| پیل           | 2,302,956    | 921,182          | 1,381,773        | 1,908,000                | 394,956          |
| اینورتر       | 651,000      | 260,400          | 390,600          | 260,400                  | 390,600          |
| Mv Station    | 579,000      | 231,600          | 347,400          | 231,600                  | 347,400          |
| جمع کل (دلار) | 3,532,955.82 | 1,413,182        | 2,119,773        | 2,400,000                | 1,132,956        |

با تشکر  
حمیدرضا دبیری  
مدیر پروژه




پترو کاویان صنعت پارس  
شماره ثبت: ۳۳۶-۵۵