



مدیر محترم پروژه

جناب آقای مهندس خاور

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

هزینه های ترخیص و حمل داخلی پیل های پروژه

احتراماً، به استحضار می رساند در راستای برنامه ریزی و تسهیل در فرایند ترخیص محموله های پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ بدینوسیله برآورد اولیه هزینه های ترخیص شامل حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه های مرتبط با تشریفات گمرکی خدمتتان ارائه می گردد.

جدول شماره یک - هزینه های گمرکی برآورد شده ۴۷ کانتینر پیل خورشیدی		
ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	حقوق ورودی، هلال احمر، پسماند، ۱۲ در هزار نوسازی	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	ارزش افزوده	۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

همچنین به استحضار می رساند بابت سایر هزینه های مرتبط شامل حمل از بندعباس به اشکذر، تخلیه در سایت، برگشت کانتینرها و همچنین کارمزد شرکت نوراتک بابت مدیریت و راهبری فرایند ترخیص و حمل محموله ها مبالغ ذیل برآورد می گردد.

جدول شماره دو - هزینه های حمل و تخلیه برآورد شده ۴۷ کانتینر پیل خورشیدی		
ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	حمل از بندعباس به اشکذر و برگشت	۵۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	کرایه جرثقیل، لیفتراک، نیروی انسانی مورد نیاز جهت تخلیه پیل ها (۱۰ روز)	۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	کارمزد شرکت پیشگامان انرژی نوراتک	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



پترو کاویان صنعت پارس

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۱۱

شماره: ۴۱۰-۰۵-PK-TP-L-۰۰۴۰

پیوست: دارد

لازم به ذکر است مبالغ اعلامی صرفاً به عنوان برآورد اولیه بوده و ارقام نهایی پس از انجام فرایندهای گمرکی و حمل و تخلیه و صدور اسناد مربوطه مشخص و اعلام خواهد شد.

لذا با توجه به برنامه ریزی صورت پذیرفته جهت حمل ۱۸ کانتینر پنل از جبل علی توسط شرکت نوراتک و ورود ۲۹ کانتینر پنل حمل شده توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی در هفته آینده و لزوم انجام اقدامات مورد نیاز خواهشمند است دستور فرمائید مبلغ ۶۹۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت علی الحساب در اختیار شرکت پتروکاویان صنعت پارس قرار گیرد.

با تشکر
حمیدرضا دبیری
مدیر پروژه

