

ID	Task Mod	Task Name	Duration	شروع	پایان	W.F	S		N		Half 1, 2026		Half 2, 2026	
											J	M	M	J
1		خدمات مهندسی احداث خط 20 کیلوولت اختصاصی و توسعه پست 66/20 کیلوولت فوق توزیع بالادست نیروگاه خورشیدی	116 days	1404/10/6	1405/3/31	100								
2		شروع	0 days	1404/10/6	1404/10/6	0								
3		خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژهها	103 days	1404/10/6	1405/3/12	1.42								
4		Master Document List	93 days	1404/10/6	1405/2/29	0.42								
5		WBS	5 days	1405/2/30	1405/3/5	0.57								
6		Time Schedule	10 days	1405/2/30	1405/3/12	0.42								
7		مسیریابی و نقشه برداری	35 days	1404/10/6	1404/11/28	50.5								
8		نقد از مسیر و تعیین زوایای مسیر جهت تهیه گزارش مسیر یابی	32 days	1404/10/6	1404/11/25	2.5								
9		انجام نقشه برداری مسیر نهایی خط در مسیرهای دشت	2 days	1404/11/26	1404/11/27	28.5								
10		تهیه و ترسیم نقشه های پلان – پروفیل	1 day	1404/11/28	1404/11/28	19.5								
11		طراحی خط انتقال	80 days	1404/10/6	1405/2/12	24.5								
12		جام محاسبات و طراحی پروژه و تهیه گزارش طراحی الکتریکی مربوطه	34 days	1404/10/6	1404/11/27	3.33								
13		بررسی های اولیه شرایط اقلیمی، جمع آوری و آنالیز اطلاعات هواشناسی منطقه و تعیین نوع بارگذاری منطقه احداث خط انتقال	34 days	1404/10/6	1404/11/27	2.67								
14		بررسی و تهیه دفترچه محاسبات مکانیکی پروژه	34 days	1404/10/6	1404/11/27	3								
15		برج گذاری و تهیه نقشه های پلان و پروفیل برج گذاری شده	6 days	1404/11/28	1404/12/5	7.5								
16		بررسی و تهیه دفترچه محاسبات ایزولاسیون	6 days	1404/11/28	1404/12/5	2.5								
17		تهیه جداول مقادیر تجهیزات و دفترچه اطلاعات فنی تجهیزات	40 days	1404/12/6	1405/2/12	2.5								
18		تهیه، هماهنگی و اخذ تاییدیه از کارفرما جهت اسناد مناقصه شامل جلد بازرگانی و جلد مشخصات فنی و نقشه ها برای کلیه مناقصاتی که توسط کارفرما تعیین می گردد	40 days	1404/12/6	1405/2/12	3								
19		مذاکرات قراردادی	36 days	1405/2/13	1405/3/31	2.5								
20		شرکت در جلسات گشایش پیشنهادهای و بررسی پیشنهادهای فنی – مالی پیشنهادهای شرکت کنندگان در مناقصه و ارائه گزارش به	36 days	1405/2/13	1405/3/31	1.67								
21		انجام مذاکرات قراردادی و تهیه و تنظیم اسناد قرارداد با برنده مناقصه ها (سازندگان تجهیزات و پیمانکاران نصب) به تعداد نسخ	36 days	1405/2/13	1405/3/31	0.83								
22		بازدید و بررسی فنی سوئیچگیر 20 کیلوولت پست 66/20 کیلوولت دانشگاه آزاد نیریز	86 days	1404/10/6	1405/2/20	8.33								
23		Substation Site Visit Report	86 days	1404/10/6	1405/2/20	8.33								
24		خدمات مهندسی	99 days	1404/10/6	1405/3/6	12.75								
25		Basic Drawing	85 days	1404/10/6	1405/2/19	3.54								
26		Summary Of Works	20 days	1404/10/6	1404/11/5	0.57								
27		General Requirements	20 days	1404/11/6	1404/12/5	0.57								
28		Specification For Medium Voltage Switchgear	20 days	1404/12/6	1405/1/11	0.57								

ID	Task Mod	Task Name	Duration	شروع	پایان	W.F	S	N	Half 1, 2026			Half 2, 2026
									J	M	M	J
29		Specification For Cable System	20 days	1404/12/6	1405/1/11	0.57						
30		Specification For Grounding System	20 days	1404/12/6	1405/1/11	0.57						
31		Specification For Control And Protection	20 days	1404/12/6	1405/1/11	0.57						
32		Guarantee Table For Medium Voltage Switchgear	25 days	1405/1/15	1405/2/19	0.57						
33		Guarantee Table For Cable System	25 days	1405/1/15	1405/2/19	0.57						
34		Guarantee Table For Grounding System	25 days	1405/1/15	1405/2/19	0.57						
35		Guarantee Table For Control And Protection	25 days	1405/1/15	1405/2/19	0.57						
36		Price List	7 days	1405/2/29	1405/3/6	3.54						
37		پایان	0 days	1405/3/31	1405/3/31	0						06/21