



مدیریت طرح طراحی، احداث و راه اندازی
نیروگاه خورشیدی ۱۵ مگاواتی بشرویه
(قرارداد شماره ۰۰۷-۱۴۰۴)



ID	Task Name	Duration	Start Date	Finish Date	%W.F	Half 2, 2025	Half 1, 2026	Half 2, 2026	Half 1, 2027
0	نیروگاه خورشیدی ۱۵ مگاواتی بشرویه	۲۴۵ days	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱۴۰۵/۸/۲۵	۱۰۰٪				
1	مایلستون های کلیدی	۲۴۵ days	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱۴۰۵/۸/۲۵	۰٪				
2	شروع پروژه	۰ days	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۰٪	14/02			
3	تهیه و ارائه برنامه زمانبندی مطابق قرارداد	۰ days	۱۴۰۴/۱۲/۶	۱۴۰۴/۱۲/۶	۰٪	25/02			
4	انجام مطالعات خط انتقال و خدمات طراحی پایه	۰ days	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۰٪	14/02			
5	اخذ مجوز اتصال	۰ days	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۰٪	14/02			
6	انعقاد قرارداد با پیمانکار EPC	۰ days	۱۴۰۵/۲/۲۷	۱۴۰۵/۲/۲۷	۰٪		17/05		
7	انعقاد قرارداد با پیمانکار خط انتقال و اتصال به شبکه	۰ days	۱۴۰۵/۳/۱۶	۱۴۰۵/۳/۱۶	۰٪		06/06		
8	تشکیل و ثبت شرکت پسته	۰ days	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۰٪	19/03			
9	انتقال مجوزها به شرکت پسته	۰ days	۱۴۰۵/۲/۸	۱۴۰۵/۲/۸	۰٪	28/04			
10	تهیه صورتجلسه انتقال سهام شرکت پسته به کارفرما	۰ days	۱۴۰۵/۲/۱۹	۱۴۰۵/۲/۱۹	۰٪	09/05			
11	انتقال سهام شرکت پسته توسط کارفرما	۰ days	۱۴۰۵/۲/۳۰	۱۴۰۵/۲/۳۰	۰٪	20/05			
12	راه اندازی نیروگاه و اتصال به شبکه	۰ days	۱۴۰۵/۸/۲۵	۱۴۰۵/۸/۲۵	۰٪			16/11	
13	پایان پروژه	۰ days	۱۴۰۵/۸/۲۵	۱۴۰۵/۸/۲۵	۰٪			16/11	

20MW NEYRIZ PKSP	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	



مدیریت طرح طراحی، احداث و راه اندازی
نیروگاه خورشیدی ۱۵ مگاواتی بشرویه
(قرارداد شماره ۰۰۷-۱۴۰۴)




ID	Task Name	Duration	Start Date	Finish Date	%W.F	Half 2, 2025	Half 1, 2026	Half 2, 2026	Half 1, 2027
14	انتخاب کارگزاران	۹۵ days	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۳/۱۶	۱۰٪				
15	انتخاب پیمانکار EPC	۷۷ days	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۲/۲۷	۶٪				
16	تهیه اسناد مناقصه توسط مدیریت پیمان	۱۰ days	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۱.۲٪				
17	تأیید اسناد مناقصه توسط کارفرما	۷ days	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱.۲٪				
18	توزیع اسناد مناقصه	۱ day	۱۴۰۵/۱/۱۵	۱۴۰۵/۱/۱۶	۰.۵٪				
19	دریافت و ارزیابی پیشنهادات	۱۴ days	۱۴۰۵/۱/۱۶	۱۴۰۵/۲/۱	۱.۱٪				
20	برگزاری مناقصه	۱ day	۱۴۰۵/۲/۱۸	۱۴۰۵/۲/۱۹	۱٪				
21	انتخاب برنده و عقد قرارداد	۷ days	۱۴۰۵/۲/۱۹	۱۴۰۵/۲/۲۷	۱٪				
22	انتخاب پیمانکار خط انتقال و اتصال به شبکه	۵۰ days	۱۴۰۵/۱/۲۲	۱۴۰۵/۳/۱۶	۴٪				
23	تهیه اسناد مناقصه توسط مدیریت پیمان	۵ days	۱۴۰۵/۱/۲۲	۱۴۰۵/۱/۲۷	۰.۸٪				
24	تأیید اسناد مناقصه توسط کارفرما	۳ days	۱۴۰۵/۱/۲۷	۱۴۰۵/۱/۳۱	۰.۸٪				
25	توزیع اسناد مناقصه	۱ day	۱۴۰۵/۱/۳۱	۱۴۰۵/۲/۱	۰.۳٪				
26	دریافت و ارزیابی پیشنهادات	۱۴ days	۱۴۰۵/۲/۱	۱۴۰۵/۲/۱۷	۰.۸٪				
27	برگزاری مناقصه	۱ day	۱۴۰۵/۲/۱۷	۱۴۰۵/۲/۱۸	۰.۶۵٪				

20MW NEYRIZ

PKSP

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Name	Duration	Start Date	Finish Date	%W.F	Half 2, 2025	Half 1, 2026	Half 2, 2026	Half 1, 2027
28	انتخاب برنده و عقد قرارداد	۱۰ days	۱۴۰۵/۳/۵	۱۴۰۵/۳/۱۶	۰.۶۵%				
29	مدیریت بر کارگزاران	۱۵۸ days	۱۴۰۵/۳/۱	۱۴۰۵/۸/۲۵	۹۰%				
30	پیمانکار EPC	۱۵۸ days	۱۴۰۵/۳/۱	۱۴۰۵/۸/۲۵	۵۳%				
31	مهندسی تفصیلی	۳۰ days	۱۴۰۵/۳/۱	۱۴۰۵/۴/۴	۳%				
32	تأمین تجهیزات	۱۰۰ days	۱۴۰۵/۳/۲۵	۱۴۰۵/۷/۱۳	۳۵%				
33	خرید داخلی	۸۰ days	۱۴۰۵/۳/۲۵	۱۴۰۵/۶/۲۲	۱۰%				
34	خرید خارجی	۱۰۰ days	۱۴۰۵/۳/۲۵	۱۴۰۵/۷/۱۳	۲۵%				
35	اجرا، نصب، تست، راه اندازی و آموزش	۱۲۳ days	۱۴۰۵/۴/۱۰	۱۴۰۵/۸/۲۵	۱۵%				
36	پیمانکار خط انتقال و اتصال به شبکه	۱۳۵ days	۱۴۰۵/۳/۲۷	۱۴۰۵/۸/۲۵	۳۷%				
37	طراحی و مهندسی	۲۵ days	۱۴۰۵/۳/۲۷	۱۴۰۵/۴/۲۴	۲%				
38	خرید تجهیزات	۶۰ days	۱۴۰۵/۴/۱۳	۱۴۰۵/۶/۱۹	۲۵%				
39	اجرای خط انتقال و اتصال به شبکه و تست و راه اندازی	۹۰ days	۱۴۰۵/۵/۱۶	۱۴۰۵/۸/۲۵	۱۰%				



20MW NEYRIZ
PKSP

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	