

شرکت پترو کاویان صنعت پارس

مدیر محترم پروژه - سرکار خانم مهندس یغمائی

موضوع: خدمات مهندسی احداث خط ۲۰ کیلوولت و توسعه پست ۶۶/۲۰ کیلوولت نیروگاه نیریز (قرارداد-PKSP P1-S1-0409) - گزارش خدمات ارائه شده

احتراماً

با عنایت به اتمام مدت قرارداد فوق الذکر و نظر به اینکه تا این تاریخ به دلیل وجود مشکلات و محدودیتهای پیش بینی نشده و غیر قابل پیش بینی، امکان اتمام خدمات موضوع قرارداد مذکور مقدور نبوده است، گزارش اقدامات انجام شده و تاخیرات ایجاد شده به شرح ذیل جهت استحضار اعلام می گردد:

۱- پس از ابلاغ و مبادله قرارداد و اخذ اطلاعات اولیه پروژه از نمایندگان آن کارفرمای محترم، هماهنگیهای لازم جهت اعزام نقشه بردار جهت مسیریابی و نقشه برداری پروژه، انجام گردید ولی متأسفانه به دلیل اغتشاشات و مشکلات پیش بینی نشده ایجاد شده در اواسط دی ماه سال گذشته، امکان تکمیل مسیریابی پروژه فراهم نگردید و به ناچار، عملیات مذکور متوقف شد.

۲- به دلیل توقف ایجاد شده در بند یک به مدت بیش از ۲۰ روز، امکان شروع عملیات نقشه برداری وجود نداشته ولی به محض رفع مشکلات، گروه نقشه برداری این شرکت مجدداً به منطقه عزیمت نموده و نسبت به برداشت اطلاعات مسیر اقدام نمودند که گزارش مسیریابی پروژه در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ و طی نامه شماره ۰۴/۲۰۰۱۶۱۰/۴۱۰۰ برای آن کارفرمای محترم ارسال گردید.

۳- پس از اخذ تأیید مسیر خط انتقال از نمایندگان آن شرکت محترم (که بصورت شفاهی انجام شده است)، نقشه برداری و بلافاصله طراحی پروژه، انجام و گزارش مربوطه در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵، طی نامه شماره ۰۴/۲۰۰۱۶۱۰/۴۳۰۸ ارسال گردید. در این نامه پس از انجام هماهنگیهای لازم و اخذ فرمت اسناد مناقصه از آن کارفرمای محترم (در قالب اسناد قرارداد)، سند مربوطه برای انتخاب پیمانکار نیز تهیه و با پیش بینی شرایط و زمانبندی اجرای پروژه و برآورد تجهیزات و عملیات اجرایی مورد نیاز، ارسال گردید.

۴- همزمان با اقدامات انجام شده در خصوص طراحی بخش خط انتقال، پیگیری و هماهنگیهای لازم با شرکت برق منطقه ای فارس جهت اخذ مجوز ورود به پست ۶۶/۲۰ کیلوولت نیریز برای برداشت اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی ارتباط خط انتقال و پست، انجام گردید ولی به دلیل مشکلات ذکر شده، امکان بازدید از پست مذکور فراهم نبوده و نهایتاً در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ بر اساس هماهنگی انجام شده با شرکت برق منطقه ای فارس، طی نامه شماره ۰۴/۲۰۰۱۶۱۰/۴۴۰۶، نمایندگان آن کارفرمای محترم و این مهندسین مشاور به شرکت برق منطقه ای فارس معرفی گردیدند که علیرغم پیگیریهای انجام شده، بازدید از پست ۶۶/۲۰ کیلوولت دانشگاه آزاد نیریز تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ به طول انجامید و پس از برداشت و اخذ اطلاعات



پست مذکور، طراحی اولیه پست جهت تهیه نقشه ها و مشخصات فنی لازم برای انتخاب پیمانکار اجرائی در حال انجام بوده که تا هفته آینده جهت بررسی و تأیید برای آن کارفرمای محترم ارسال خواهد شد.

لازم به ذکر می باشد که علیرغم محدودیتهای موجود به دلیل اغتشاشات و جنگ تحمیلی سوم که در دوره زمانی شروع قرارداد تاکنون مانع از انجام پیگیریهای معمول پروژه ها گردیده است، این مهندسین مشاور، ضمن انجام کلیه خدمات موضوع قرارداد، در طول هفته گذشته و بر اساس هماهنگی مجدد انجام شده، نسبت به تهیه مجدد اسناد مناقصه تامین تجهیزات و خط انتقال ۲۰ کیلوولت اقدام نموده و مستندات و مدارک فنی مربوطه را طی نامه شماره ۰۵/۲۰۰۱۶۱۰/۲۹۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ به همراه نامه شماره ۰۵/۲۰۰۱۶۱۰/۲۹۸ جهت اخذ استعلام در مود پیمانکاران اجرائی مورد تأیید شرکت توزیع استان فارس برای آن کارفرمای محترم ارسال نموده است.

با عنایت به موارد ذکر شده، خواهشمند است دستور فرمائید جهت تکمیل طراحی و تهیه و ارائه اسناد فنی بخش توسعه پست، قرارداد مذکور تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تمدید و جهت پیگیری موارد به این مهندسین مشاور ابلاغ گردد.

با تشکر - احد دیده خانی
معاونت خطوط انتقال نیرو

