

ID	Task Name	Duration	Start Date	Finish Date	%W.F	Half 2, 2025	Half 1, 2026	Half 2, 2026	Half 1, 2027
0	نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی نی ریز	۲۱۸ days	۱۴۰۴/۱۱/۴	۱۴۰۵/۷/۴	۱۰۰٪				
1	مایلستون های کلیدی	۲۱۸ days	۱۴۰۴/۱۱/۴	۱۴۰۵/۷/۴	۰٪				
2	شروع پروژه	۰ days	۱۴۰۴/۱۱/۴	۱۴۰۴/۱۱/۴	۰٪		24/01		
3	انجام مطالعات خط انتقال و خدمات طراحی پایه	۰ days	۱۴۰۴/۱۱/۴	۱۴۰۴/۱۱/۴	۰٪		24/01		
4	اخذ مجوز اتصال	۰ days	۱۴۰۴/۱۱/۴	۱۴۰۴/۱۱/۴	۰٪		24/01		
5	تشکیل و ثبت شرکت پسته	۰ days	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۰٪		03/02		
6	واریز مبلغ زمین از سوی کارفرما و انتقال زمین به کارفرما	۰ days	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰٪		10/02		
7	انتقال مجوزها به شرکت پسته	۰ days	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۰٪		14/03		
8	انتقال سهام شرکت پسته به کارفرما	۰ days	۱۴۰۵/۱/۳۰	۱۴۰۵/۱/۳۰	۰٪		19/04		
9	پایان پروژه	۰ days	۱۴۰۵/۷/۴	۱۴۰۵/۷/۴	۰٪			26/09	
10	انتخاب کارگزاران	۶۶ days	۱۴۰۴/۱۱/۷	۱۴۰۵/۱/۲۲	۱۰٪				
11	انتخاب پیمانکار EPC	۳۳ days	۱۴۰۴/۱۱/۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۶٪				
12	تهیه و توزیع اسناد مناقصه	۷ days	۱۴۰۴/۱۱/۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۱۸٪				
13	دریافت و ارزیابی پیشنهادات	۱۵ days	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲	۱.۲٪				

20MW NEYRIZ PKSP	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Name	Duration	Start Date	Finish Date	%W.F	Half 2, 2025	Half 1, 2026	Half 2, 2026	Half 1, 2027
14	برگزاری مناقصه	۱ day	۱۴۰۴/۱۲/۲	۱۴۰۴/۱۲/۳	۱.۸٪				
15	انتخاب برنده و عقد قرارداد	۱۰ days	۱۴۰۴/۱۲/۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۱.۲٪				
16	انتخاب پیمانکار خط انتقال و اتصال به شبکه	۴۲ days	۱۴۰۴/۱۲/۴	۱۴۰۵/۱/۲۲	۴٪				
17	تهیه و توزیع اسناد مناقصه	۵ days	۱۴۰۴/۱۲/۴	۱۴۰۴/۱۲/۹	۱.۲٪				
18	دریافت و ارزیابی پیشنهادات	۱۴ days	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰.۸٪				
19	برگزاری مناقصه	۱ day	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱.۲٪				
20	انتخاب برنده و عقد قرارداد	۷ days	۱۴۰۵/۱/۱۴	۱۴۰۵/۱/۲۲	۰.۸٪				
21	مدیریت بر کار گزاران	۱۷۷ days	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱۴۰۵/۷/۴	۹۰٪				
22	پیمانکار EPC	۱۷۷ days	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱۴۰۵/۷/۴	۵۳٪				
23	مهندسی تفصیلی	۳۰ days	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱۴۰۵/۱/۲۴	۳٪				
24	تأمین تجهیزات	۱۲۰ days	۱۴۰۵/۱/۱۴	۱۴۰۵/۵/۲۵	۳۵٪				
25	خرید داخلی	۹۰ days	۱۴۰۵/۱/۱۴	۱۴۰۵/۴/۲۲	۱۰٪				
26	خرید خارجی	۱۲۰ days	۱۴۰۵/۱/۱۴	۱۴۰۵/۵/۲۵	۲۵٪				
27	اجرا، نصب، تست، راه اندازی و آموزش	۱۴۲ days	۱۴۰۵/۱/۳۰	۱۴۰۵/۷/۴	۱۵٪				


20MW NEYRIZ PKSP	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	



مدیریت طرح طراحی، احداث و راه اندازی نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی نی ریز فارس



ID	Task Name	Duration	Start Date	Finish Date	%W.F	Half 2, 2025	Half 1, 2026	Half 2, 2026	Half 1, 2027
28	پیمانکار خط انتقال و اتصال به شبکه	۱۴۴ days	۱۴۰۵/۱/۲۸	۱۴۰۵/۷/۴	۳۷٪				
29	طراحی و مهندسی	۲۵ days	۱۴۰۵/۱/۲۸	۱۴۰۵/۲/۲۵	۲٪				
30	خرید تجهیزات	۷۰ days	۱۴۰۵/۲/۱۴	۱۴۰۵/۴/۳۰	۲۵٪				
31	اجرای خط انتقال و اتصال به شبکه و تست و راه اندازی	۱۰۰ days	۱۴۰۵/۳/۱۵	۱۴۰۵/۷/۴	۱۰٪				



20MW NEYRIZ PKSP	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	