

ID	Task Name	Duration	Start Date	Finish Date	%W.F	Half 2, 2025	Half 1, 2026	Half 2, 2026	Half 1, 2027
0	نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی نی ریز	۲۱۸ days	۱۴۰۴/۱۱/۴	۱۴۰۵/۷/۴	۱۰۰٪				
1	مایلستون های کلیدی	۲۱۸ days	۱۴۰۴/۱۱/۴	۱۴۰۵/۷/۴	۰٪				
2	شروع پروژه	۰ days	۱۴۰۴/۱۱/۴	۱۴۰۴/۱۱/۴	۰٪		24/01		
3	تهیه و ارائه برنامه زمانبندی مطابق قرارداد	۰ days	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۰٪		04/02		
4	انجام مطالعات خط انتقال و خدمات طراحی پایه	۰ days	۱۴۰۴/۱۱/۴	۱۴۰۴/۱۱/۴	۰٪		24/01		
5	اخذ مجوز اتصال	۰ days	۱۴۰۴/۱۱/۴	۱۴۰۴/۱۱/۴	۰٪		24/01		
6	انعقاد قرارداد با پیمانکار EPC	۰ days	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۰٪		06/03		
7	انعقاد قرارداد با پیمانکار خط انتقال و اتصال به شبکه	۰ days	۱۴۰۵/۱/۲۳	۱۴۰۵/۱/۲۳	۰٪		11/04		
8	تشکیل و ثبت شرکت پسته	۰ days	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۰٪		03/02		
9	واریز مبلغ زمین از سوی کارفرما و انتقال زمین به کارفرما	۰ days	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰٪		10/02		
10	انتقال مجوزها به شرکت پسته	۰ days	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۰٪		09/03		
11	تهیه صورتجلسه انتقال سهام شرکت پسته به کارفرما	۰ days	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۰٪		12/03		
12	انتقال سهام شرکت پسته توسط کارفرما	۰ days	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۰٪		19/03		
13	راه اندازی نیروگاه و اتصال به شبکه	۰ days	۱۴۰۵/۷/۴	۱۴۰۵/۷/۴	۰٪				26/09

20MW NEYRIZ PKSP	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	



مدیریت طرح طراحی، احداث و راه اندازی
نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی فی ریز فارس




ID	Task Name	Duration	Start Date	Finish Date	%W.F	Half 2, 2025	Half 1, 2026	Half 2, 2026	Half 1, 2027
14	پایان پروژه	۰ days	۱۴۰۵/۷/۴	۱۴۰۵/۷/۴	۰٪				
15	انتخاب کارگزاران	۶۷ days	۱۴۰۴/۱۱/۷	۱۴۰۵/۱/۲۳	۱۰٪				
16	انتخاب پیمانکار EPC	۳۴ days	۱۴۰۴/۱۱/۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۶٪				
17	تهیه اسناد مناقصه توسط مدیریت پیمان	۶ days	۱۴۰۴/۱۱/۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱.۳٪				
18	تأیید اسناد مناقصه توسط کارفرما	۳ days	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱.۳٪				
19	توزیع اسناد مناقصه	۱ day	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۰.۵٪				
20	دریافت و ارزیابی پیشنهادات	۱۴ days	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۴	۱.۱٪				
21	برگزاری مناقصه	۱ day	۱۴۰۴/۱۲/۴	۱۴۰۴/۱۲/۵	۱٪				
22	انتخاب برنده و عقد قرارداد	۹ days	۱۴۰۴/۱۲/۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۱٪				
23	انتخاب پیمانکار خط انتقال و اتصال به شبکه	۴۶ days	۱۴۰۴/۱۲/۱	۱۴۰۵/۱/۲۳	۴٪				
24	تهیه اسناد مناقصه توسط مدیریت پیمان	۵ days	۱۴۰۴/۱۲/۱	۱۴۰۴/۱۲/۶	۰.۸٪				
25	تأیید اسناد مناقصه توسط کارفرما	۲ days	۱۴۰۴/۱۲/۶	۱۴۰۴/۱۲/۸	۰.۸٪				
26	توزیع اسناد مناقصه	۱ day	۱۴۰۴/۱۲/۸	۱۴۰۴/۱۲/۹	۰.۳٪				
27	دریافت و ارزیابی پیشنهادات	۱۴ days	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰.۸٪				
28	برگزاری مناقصه	۱ day	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰.۶۵٪				

20MW NEYRIZ

PKSP

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

ID	Task Name	Duration	Start Date	Finish Date	%W.F	Half 2, 2025	Half 1, 2026	Half 2, 2026	Half 1, 2027
29	انتخاب برنده و عقد قرارداد	۷ days	۱۴۰۵/۱/۱۵	۱۴۰۵/۱/۲۳	۰.۶۵٪				
30	مدیریت بر کارگزاران	۱۷۶ days	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۷/۴	۹۰٪				
31	پیمانکار EPC	۱۷۶ days	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۷/۴	۵۳٪				
32	مهندسی تفصیلی	۳۰ days	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱/۲۵	۳٪				
33	تأمین تجهیزات	۱۲۰ days	۱۴۰۵/۱/۱۵	۱۴۰۵/۵/۲۶	۳۵٪				
34	خرید داخلی	۹۰ days	۱۴۰۵/۱/۱۵	۱۴۰۵/۴/۲۴	۱۰٪				
35	خرید خارجی	۱۲۰ days	۱۴۰۵/۱/۱۵	۱۴۰۵/۵/۲۶	۲۵٪				
36	اجرا، نصب، تست، راه اندازی و آموزش	۱۴۱ days	۱۴۰۵/۱/۳۱	۱۴۰۵/۷/۴	۱۵٪				
37	پیمانکار خط انتقال و اتصال به شبکه	۱۴۳ days	۱۴۰۵/۱/۲۹	۱۴۰۵/۷/۴	۳۷٪				
38	طراحی و مهندسی	۲۵ days	۱۴۰۵/۱/۲۹	۱۴۰۵/۲/۲۶	۲٪				
39	خرید تجهیزات	۷۰ days	۱۴۰۵/۲/۱۵	۱۴۰۵/۴/۳۱	۲۵٪				
40	اجرای خط انتقال و اتصال به شبکه و تست و راه اندازی	۱۰۰ days	۱۴۰۵/۳/۱۵	۱۴۰۵/۷/۴	۱۰٪				



20MW NEYRIZ PKSP	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	