



پترو کاویان صنعت پارس

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
شماره: ۴۱۰-۰۵-PK-NT-L-۰۰۶۲
پیوست: ندارد

مدیر محترم عامل شرکت پیشگامان انرژی نوراتک

جناب آقای مهندس کازری

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

پرداخت مبلغ ۲۵۶.۳۶۵ دلار مانده اینورتر

با سلام و احترام؛

با توجه به نامه های شماره ۴۰۵/۱۰۱/۸۴ و ۴۰۵/۱۰۱/۸۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ موارد ذیل به اطلاع میرسد:

- ۱- با توجه به Pi شماره ۱۰۰۳ مورخ ۱۰-۰۱-۲۰۲۶ پیش پرداخت سه قلم موضوع پرفورما طبق ماده ۵، ۴۰ درصد و به میزان ۱.۴۱۳.۱۸۲ دلار آمریکا میباشد که با توجه به پرداخت مبلغ ۲.۴۰۰.۰۰۰ دلار تاکنون، پیش پرداخت هر سه قلم پنل، اینورتر و پست کامپکت به میزان ۴۰٪ پرداخت گردیده است.
 - ۲- با توجه به ارائه بارنامه ۲۹ کانتینر از پنل های پروژه، به میزان ۶۰ درصد مابقی مربوط به ۲۹ کانتینر از ۴۷ کانتینر و به مبلغ ۸۵۲.۵۸۳ دلار آمریکا پرداخت گردیده است.
 - ۳- با توجه به پرداخت ۲.۴۰۰.۰۰۰ دلار آمریکا تاکنون و جمع موارد مذکور - ۲.۲۶۵.۷۶۵ دلار آمریکا - مانده پرداختی به مبلغ ۱۳۴.۲۳۵ دلار مربوط به پرداخت مرحله دوم اینورتر لحاظ میگردد.
- لذا مانده حساب مربوط به اینورترهای پروژه زارچ مبلغ ۲۵۶.۳۶۵ دلار میباشد که بمنظور دریافت لازم است نسبت به معرفی شماره حساب مورد تایید اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

با تشکر

حمیدرضا دبیری

مدیر پروژه



رونوشت:

- مدیر پروژه محترم کارفرما جناب آقای مهندس خاور - جهت استحضار