

شماره: 410-05-NT-PK-L-0087

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۲

صفحه: ۱ از ۱

پیوست: دارد

مدیریت محترم پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد


جناب آقای مهندس دبیری

موضوع: ارسال صورت وضعیت بخش تامین تجهیزات (P) - شماره ۱

با سلام و احترام

عطف به قرارداد شماره PKSP-P2-C2-0410 مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ با موضوع احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ، به پیوست صورت وضعیت کارکرد تجمعی منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به شماره 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0001 مربوط به بخش های تامین تجهیزات و تدارکات (ارزی) به همراه اسناد مثبته حضورتان ارسال می گردد. خواهشمند است نسبت به بررسی و تائید، اقدامات مقتضی مبذول فرمائید. پیشاپیش از همکاری و مساعدت جنابعالی کمال تشکر را دارم.

پیشگامان انرژی
با تشکر
مدیر عامل
نورا تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۰۴۹

	تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۳۰	پروژه احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد			
	شماره: Invoice (P) - ۰۰۰۱				
	پیوست: دارد	کاربرگ خلاصه صورت وضعیت تامین تجهیزات پیمانکار			
اطلاعات قرارداد:					
موضوع قرارداد: طراحی، تامین، ساخت و نصب احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد					
نام پیمانکار / مشاور: شرکت پیشگامان انرژی نوراتک					
شماره قرارداد: PKSP-P2-C2-0410					
تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۱	مبلغ اولیه قرارداد	ارزی	ریالی	کد اقتصادی:	
مدت (ماه): ۸ ماه	مبلغ ۲۵ درصد اول	\$ ۲,۰۰۹,۵۸۶		شناسه ملی:	۱۴۰۱۲۹۷۲۷۱۸
تاریخ اتمام اولیه: ۱۴۰۵/۰۶/۲۱	مبلغ ۲۵ درصد دوم			تاریخ ابلاغ ۲۵ درصد اول:	---
تاریخ اتمام کار براساس آخرین تمدید:	مبلغ الحاقیه			تاریخ ابلاغ ۲۵ درصد دوم:	---
	جمع کل	\$ ۲,۰۰۹,۵۸۶		تاریخ ابلاغ الحاقیه:	---
صورت وضعیت:					
شماره صورت وضعیت: ۱ (یک) - تامین تجهیزات		نوع صورت وضعیت:		دوره صورت وضعیت:	
				از تاریخ:	
				تا تاریخ:	
		موقت ☐ قطعی ☒		۱۴۰۴/۱۰/۲۱	
				۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
پیمانکار:					
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس این صورت وضعیت (A)	ارزی	ریالی	درصد پیشرفت فیزیکی واقعی:	۲۲,۹۵٪	
\$ ۱۵۷,۸۵۶			درصد پیشرفت مالی واقعی:	۷,۸۶٪	
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس صورت وضعیت قبلی (B)	\$ -		تاریخ، مهر و امضاء مجاز:		
مبلغ کارکرد بر اساس صورت وضعیت این دوره (A-B)	\$ ۱۵۷,۸۵۶				
مدیریت پیمان:					
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس این صورت وضعیت (A)	ارزی	ریالی	درصد پیشرفت فیزیکی واقعی:		
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس صورت وضعیت قبلی (B)			درصد پیشرفت مالی واقعی:		
مبلغ کارکرد بر اساس صورت وضعیت این دوره (A-B)			تاریخ، مهر و امضاء مجاز:		
کارفرما:					
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس این صورت وضعیت (A)	ارزی	ریالی	درصد پیشرفت فیزیکی واقعی:		
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس صورت وضعیت قبلی (B)			درصد پیشرفت مالی واقعی:		
مبلغ کارکرد بر اساس صورت وضعیت این دوره (A-B)			تاریخ، مهر و امضاء مجاز:		
مالی پروژه:					
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس این صورت وضعیت (A)	ارزی	ریالی	تاریخ، مهر و امضاء مجاز:		
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس صورت وضعیت قبلی (B)					
کارکرد دوره با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده (C=(A-B)*0.1)					
کسورات (D)					
مبلغ قابل پرداخت E=(C-D)					

برگ مالی کل به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0001 کارکرد منتهی به : اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ردیف	فعالیت	شرح	مبلغ کل قرارداد	مبلغ کارکرد دوره قبل	مبلغ کارکرد این دوره	مبلغ کارکرد تجمعی
۱	تامین تجهیزات	هزینه های تامین و حمل تجهیزات الکتریکی ، مخابراتی و ابزار دقیق (مطابق جدول الف)	\$۹۵۹,۰۷۲	\$-	\$۱۴۵,۳۱۸	\$۱۴۵,۳۱۸
		هزینه های تامین و حمل مصالح بخش سازه و ساختمان (مطابق با جدول ب)	\$۱,۰۰۷,۰۰۶	\$-	\$۱۲,۰۳۸	\$۱۲,۰۳۸
		هزینه های تامین و حمل لوازم یدکی (مطابق با جدول شماره ۵)	\$۴۳,۵۰۸	\$-	\$۵۰۰	\$۵۰۰

مبلغ کل قراردادی (مبلغ ریالی) \$۲,۰۰۹,۵۸۶

\$۱۵۷,۸۵۶	جمع کل ناخالص تجمعی (مبلغ ارزی)
\$-	جمع کل ناخالص تجمعی تا دوره قبل (مبلغ ارزی)
\$۱۵۷,۸۵۶	جمع کل ناخالص این دوره (مبلغ ارزی)

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پردازش امین	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت پیشگامان انرژی نورانک
		 پیشگامان انرژی نورانک سهامی خاص ثبت: ۴۲۵۰۴۹

برگ خلاصه مالی جدول "الف" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت: 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0001 کارکرد منتهی به: اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ردیف	شرح	توضیحات	بهای قراردادی آیتم	درصد پیشرفت	مبلغ کارکرد دوره قبل	مبلغ کارکرد این دوره	مبلغ کارکرد تجمعی
۱۱-۶۰	کلیه تجهیزات مربوط به UPS های مورد نیاز (جهت سیستم RTU، سوئیچگیر ۲۰ کیلوولت، سیستم کنترل و مانیتورینگ، اعلام حریق و CCTV و پشتیبان برق اضطراری مصرف داخلی به صورت مجزا)	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۱۰,۰۸۱		\$-	\$-	\$-
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا					
		تست و راه اندازی					
۱۲-۶۰	کلیه تجهیزات مربوط به دوربین های مدار بسته CCTV به همراه پایه و فونداسیون های مربوطه شامل و نه محدود به دوربین، تابلو، رک، NVR، صفحه نمایش LED، اتصالات، سویچ ها و مبدل های مورد نیاز	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۷۷,۶۲۷		\$-	\$-	\$-
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا					
		تست و راه اندازی					
۱۳-۶۰	کلیه تجهیزات مربوط به روشنایی محوطه پیرامونی سایت، سر در ورودی و ساختمان های نیروگاه به همراه پایه و فونداسیون های مربوطه	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۹,۶۷۸		\$-	\$-	\$-
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا					
		تست و راه اندازی					
۱۴-الف	سیستم اعلام حریق مورد نیاز همراه با تمامی ادوات مربوطه (شامل و نه محدود به سنسورها، کابل مخصوص، واحد کنترل، هشدار دهنده ها و ...)	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۱,۵۵۱		\$-	\$-	\$-
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا					
		تست و راه اندازی					
۱۵-الف	سیستم اطفاء حریق مورد نیاز همراه با تمامی ادوات مربوطه (شامل و نه محدود به انواع کپسول های آتش نشانی و ...)	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۴,۶۵۳		\$-	\$-	\$-
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا					
		تست و راه اندازی					

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پردازش امین	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت پیمانگامان انرژی نورانگ
		

برگ خلاصه مالی جدول "الف" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت: 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0001 کارکرد منتهی به: اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ردیف	شرح	توضیحات	بهای قراردادی آیتم	درصد پیشرفت	مبلغ کارکرد دوره قبل	مبلغ کارکرد این دوره	مبلغ کارکرد تجمعی
۱۶-الف	سیستم حفاظت صاعقه سایت	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۱۵,۵۱۰		\$-	\$-	\$-
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا					
		تست و راه اندازی					
۱۷-الف	ترانسفورماتور کمکی و دیزل ژنراتور ۱۰ KVA قابل حمل و تمامی متعلقات مربوطه شامل اتصالات و ...	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۱۹,۳۸۹		\$-	\$-	\$-
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا					
		تست و راه اندازی					
جمع کل کارکرد تجمعی ارزی جدول "الف"							\$۱۴۵,۳۱۸
							\$۱۴۵,۳۱۸
							\$-
							\$۱۴۵,۳۱۸

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پردازش امین	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت پیشگامان انرژی نورانک
		پیشگامان انرژی نورا تک سیستمی خاص شماست

برگ خلاصه مالی جدول "ب" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0001 کارکرد منتهی به : اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ردیف	شرح	توضیحات	بهای قراردادی آیتم	درصد پیشرفت	مبلغ کارکرد دوره قبل	مبلغ کارکرد این دوره	مبلغ کارکرد تجمعی
۱	استراکچر نگهدارنده پنل ها و نصب پنل و MV Station به همراه کوبش پایه ها ، پوشش گالوانیزه و کلیه متعلقات موردنیاز شامل پیچ و مهره و واشر و ...	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۸۱۰,۰۰۰		\$-	\$-	\$-
		نصب و اجرا					
۲	استراکچر نگهدارنده اینورترها به همراه پایه ها و نصب اینورتر و پوشش گالوانیزه و کلیه متعلقات موردنیاز شامل پیچ و مهره و واشر و ...	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۷,۴۵۷		\$-	\$-	\$-
		نصب و اجرا					
۳	دیوار پیرامونی (از نوع فنس) با ارتفاع حداقل ۲/۵ به همراه قطعات و اتصالات	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۵۳,۸۷۷		\$-	\$-	\$-
		نصب و اجرا					
۴	فونداسیون مربوط به پایه های روشنایی ، دوربین های مدار بسته و صاعقه گیر ، پست های کمپکت و ...	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۱۶,۳۲۶		\$-	\$-	\$-
		نصب و اجرا					

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پردازش امین	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت پیشگامان انرژی نورانک
		پیشگامان انرژی نورانک تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۶۲۵۴۴۲

برگ خلاصه مالی جدول "ب" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت: 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0001 کارکرد منتهی به: اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ردیف	شرح	توضیحات	بهای قراردادی آیتم	درصد پیشرفت	مبلغ کارکرد دوره قبل	مبلغ کارکرد این دوره	مبلغ کارکرد تجمعی
۱۰۰	مواد و مصالح موردنیاز گیت ورودی نیروگاه همراه با ستون های دوطرف	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۴,۰۸۲		\$-	\$-	\$-
		نصب و اجرا					
۱۰۱	مصالح ، تجهیزات و ملزومات عمرانی و ابنیه یک ساختمان دو طبقه ، هر طبقه با مساحت ۷۰ متر مربع به عنوان اتاق مانیتورینگ (طبقه دوم) ، انبار (طبقه اول) دارای بخش های مربوطه (شامل و نه محدود به گودبرداری ، فونداسیون ، ستون ها و سقف ، سفت کاری)	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۴۷,۹۹۹		\$-	\$-	\$-
		نصب و اجرا					
۱۰۲	مصالح ، تجهیزات و ملزومات عمرانی و ابنیه یک ساختمان یک طبقه ، با مساحت حدود ۱۲۰ متر مربع به عنوان پست سوییچگیر دارای بخش های مربوطه (شامل و نه محدود به گودبرداری ، فونداسیون ، ستون ها و سقف ، سفت کاری)	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۴۱,۱۴۲		\$-	\$-	\$-
		نصب و اجرا					
۱۰۳	مصالح ، تجهیزات و ملزومات تأسیسات برقی و تلفن و اعلام حریق ، تأسیسات مکانیکی (آبگرمکن ، سیستم سرمایش و گرمایش به صورت داکت اسپیلیت و یا اسپیلیت مجزا برای هر بخش ، قفل و دستگیره و تجهیزات کامل آشپزخانه شامل و نه محدود به کابینت ، هود ، اجاق گاز ، یخچال و ...) ، آب و فاضلاب (لوله کشی های مربوطه ، شیرآلات و...) بطور کامل جهت ساختمان های اشاره شده در بند ۶	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۹,۷۹۶		\$-	\$-	\$-
		نصب و اجرا					

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پردازش امین	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت پیشگامان انرژی نورانک
		پیشگامان انرژی نورانک ستادی خاص

برگ خلاصه مالی جدول "ب" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت: 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0001 کارکرد منتهی به: اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ردیف	شرح	توضیحات	بهای قراردادی آیتم	درصد پیشرفت	مبلغ کارکرد دوره قبل	مبلغ کارکرد این دوره	مبلغ کارکرد تجمعی
۱۰۰۰	کلید تجهیزات و ملزومات اداری و رفاهی مورد نیاز برای بخش های مختلف ساختمان های اشاره شده در بند ۵ و ۶	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۴,۸۹۸	۱۰۰٪	\$-	\$۴,۸۹۸	\$۴,۸۹۸
		نصب و اجرا					
۱۰۰۱	تانک سپتیک (و نه چاه جذبی) و دو مخزن آب ۱۰ هزار لیتری سه لایه ایستاده با زیرسازی مناسب و یک مخزن آب ۵۰۰ لیتری، با نصب پمپ مناسب و لوله کشی به O&M ساختمان	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۲,۴۴۹	۵۸٪	\$-	\$۱,۴۲۵	\$۱,۴۲۵
		نصب و اجرا					
۱۰۰۲	احداث پارکینگ مسقف جهت ۶ عدد اتومبیل سواری	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۳,۲۶۵		\$-	\$-	\$-
		نصب و اجرا					
۱۰۰۳	یک عدد کانکس نگهبانی با مساحت ۱۲ مترمربع به همراه فونداسیون و تمامی متعلقات	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه	\$۵,۷۱۵	۱۰۰٪	\$-	\$۵,۷۱۵	\$۵,۷۱۵
		نصب و اجرا					

جمع کل کارکرد تجمعی ارزی جدول "ب"	\$۱۲,۰۳۸	\$۱۲,۰۳۸	\$-
-----------------------------------	----------	----------	-----

پیمانکار	مدیریت پیمان	کارفرما
شرکت پیمانگامان انرژی نورانک	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت تجارت پردازش امین
		

برگ خلاصه مالی جدول شماره ۵ "لوازم یدکی" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0001 کارکرد منتهی به : اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ردیف	نام و مشخصات کالا	تعداد مورد نیاز	بهای قراردادی آیتم	درصد پیشرفت	مبلغ کارکرد دوره قبل	مبلغ کارکرد این دوره	مبلغ کارکرد تجمعی
۱	۵ درصد از تمامی کلیدها و بریکرهای قدرت (MV&LV)		\$۵,۸۰۰		\$-	\$-	\$-
۲	۲ درصد تمامی اقلام استفاده شده در تابلوهای LV و MV		\$۳,۰۰۰		\$-	\$-	\$-
۳	۱ درصد از تمامی فیوزها و پایه فیوزهای مورد استفاده در نیروگاه		\$۲,۰۰۰		\$-	\$-	\$-
۴	۱ درصد از کلیه رله های حفاظتی فشار ضعیف و فشار متوسط		\$۵,۳۰۰		\$-	\$-	\$-
۵	۲ درصد از رله های الکتریکی مورد استفاده در کلیه تابلوهای برق		\$۴,۰۰۰		\$-	\$-	\$-
۶	۰/۵ درصد از کلیه تجهیزات و ملزومات مربوط به سازه های نگهدارنده پنل ها		\$۴,۰۰۰		\$-	\$-	\$-
۷	ایستگاه هواشناسی ، سنسور شدت تابش و دمای سطح پنل ، کلیه سنسورهای نصب شده در سایت خورشیدی شامل سنسورهای رطوبت و دما قابل رویت در سیستم مونیترینگ		\$۲,۲۹۸		\$-	\$-	\$-
۸	دیتالاگرهای جمع کننده اطلاعات اینورترهای سایت خورشیدی و DC Combiner Box ها		\$۳,۵۰۰		\$-	\$-	\$-
۹	DC Connector (تر و ماده) براساس مدل استفاده شده در پنل خورشیدی پیشنهادی	۳۱ جفت	\$۵۰۰	۱۰۰٪	\$-	\$۵۰۰	\$۵۰۰

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پردازش امین	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت پیشگامان انرژی نورانک
		پیشگامان انرژی نورا تک سپاسی خاص شماره ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳

صورت ریز متره

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

تاریخ:

اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

کارکرد منتهی به:

شماره صورت وضعیت: 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0001

ردیف	شرح خرید	مبلغ قراردادی (دلار)	Document No.	WBS Code	شکست کار بخش تامین	پیشرفت دوره قبل	پیشرفت این دوره	پیشرفت تجمعی
الف-۱	کلیه کابل های فشار ضعیف مورد نیاز AC داخل نیروگاه	\$150,000						
	خرید، حمل و بیمه	\$150,000						
	ورود به کارگاه و بازرسی کابل های AC/LV	\$142,500		۴.۱.۷(۱)	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد کابل های AC/LV	\$7,500		۵.۵.۶	۵٪			
الف-۲	کلیه کابل های AC فشار متوسط مورد نیاز داخل نیروگاه	\$73,151						
	خرید، حمل و بیمه	\$73,151						
	ورود به کارگاه و بازرسی کابل های AC/MV	\$69,493		۴.۱.۷(۲)	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد کابل های AC/MV	\$3,658		۵.۵.۷	۵٪			
الف-۳	کابل DC (مخصوص فتوولتائیک)	\$107,600						
	خرید، حمل و بیمه	\$107,600					۹۵٪	۹۵.۰۰٪
	ورود به کارگاه و بازرسی کابل های DC	\$102,220		۴.۱.۸	۹۵٪		۱۰۰٪	۱۰۰٪
	پیش راه اندازی و تست سرد کابل های DC	\$5,380		۵.۵.۸	۵٪			
الف-۴	کابل شبکه مورد نیاز سیستم انتقال دیتا و اسکادای داخلی نیروگاه	\$10,000						
	خرید، حمل و بیمه	\$10,000						
	ورود به کارگاه و بازرسی کابل های ارتباطی	\$4,750		۴.۱.۹	۴۷.۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد کابل های ارتباطی	\$250		۵.۵.۹	۲.۵٪			
	ورود به کارگاه و بازرسی Fiber Optics	\$4,750		۴.۱.۱۰	۴۷.۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد Fiber Optics	\$250		۵.۵.۹	۲.۵٪			
الف-۵	کلیه متعلقات مربوط به کابل کشی و سیم کشی	\$45,366						

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پردازش امین	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت پیشگامان انرژی نورانک
		پیشگامان انرژی نورا تی (سهامی خاص) شماره ثبت: ۴۲۵۳۹۹

صورت ریز متره

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

تاریخ:

اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

کارکرد منتهی به:

شماره صورت وضعیت: 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0001

ردیف	شرح خرید	مبلغ قراردادی (دلار)	Document No.	WBS Code	شکست کار بخش تامین	پیشرفت دوره قبل	پیشرفت این دوره	پیشرفت تجمعی
	خرید، حمل و بیمه	\$۴۵,۳۶۶					۹۵%	۹۵.۰۰%
	ورود به کارگاه و بازرسی MC۴	\$۴۳,۰۹۸		۴.۱.۱۲	۹۵%		۱۰۰%	۱۰۰.۰۰%
	پیش راه اندازی و تست سرد MC۴	\$۲,۲۶۸		۵.۵.۱۷.۴	۵%			
۶-الف	کلیه تجهیزات و ملزومات مربوط به سیستم های زمین نیروگاه	\$۱۲۷,۸۴۰						
	خرید، حمل و بیمه	\$۱۲۷,۸۴۰						
	ورود به کارگاه و بازرسی کابل سیستم زمین و تجهیزات جانبی (ارت)	\$۱۲۱,۴۴۸		۴.۱.۱۱(۱)	۹۵%			
	پیش راه اندازی و تست سرد کابل سیستم زمین و تجهیزات جانبی (ارت)	\$۶,۳۹۲		۵.۵.۳	۵%			
۷-الف	تابلوهای فشار ضعیف و کلیه متعلقات	\$۱۳۲,۱۴۲						
	خرید، حمل و بیمه	\$۱۳۲,۱۴۲						
	ورود به کارگاه و بازرسی تابلوهای پست سوییچگیر	\$۶۲,۷۶۷		۴.۱.۵	۴۷.۵%			
	پیش راه اندازی و تست سرد تابلوهای پست سوییچگیر	\$۳,۳۰۴		۵.۵.۵	۲.۵%			
	ورود به کارگاه و بازرسی ct& pt	\$۶۲,۷۶۷		۴.۱.۶	۴۷.۵%			
	پیش راه اندازی و تست سرد ct& pt	\$۳,۳۰۴		۵.۵.۵	۲.۵%			
۸-الف	تابلوهای فشار متوسط و کلیه متعلقات	\$۱۳۲,۱۴۲						
	خرید، حمل و بیمه	\$۱۳۲,۱۴۲						
	ورود به کارگاه و بازرسی تابلو های توزیع داخلی و روشنایی	\$۱۲۵,۵۳۵		۴.۱.۳	۹۵%			
	پیش راه اندازی و تست سرد تابلو های توزیع داخلی و روشنایی	\$۶,۶۰۷		۵.۵.۴	۵%			
۹-الف	کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به ایجاد شبکه انتقال دیتا و بستر مخابراتی با پست بالادست و دیسپاچینگ منطقه	\$۳۰,۲۴۴						
	خرید، حمل و بیمه	\$۳۰,۲۴۴						
	ورود به کارگاه و بازرسی کابل های ارتباطی	\$۱۴,۳۶۶		۴.۱.۹	۴۷.۵%			

کارفرما	مدیریت بیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پردازش امین	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت پیشگامان انرژی نورانگ
		پیشگامان انرژی نورا تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۳۲۱۳۳۳۳۳۳۳۳

صورت ریز متره

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0001 کارکرد منتهی به : اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ردیف	شرح خرید	مبلغ قراردادی (دلار)	Document No.	WBS Code	شکست کار بخش تامین	پیشرفت دوره قبل	پیشرفت این دوره	پیشرفت تجمعی
	پیش راه اندازی و تست سرد کابل های ارتباطی	\$756		۵.۵.۹	۲.۵٪			
	ورود به کارگاه و بازرسی Fiber Optics	\$14,366		۴.۱.۱۰	۴۷.۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد Fiber Optics	\$756		۵.۵.۹	۲.۵٪			
الف-۱۰	کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به شبکه انتقال دیتا و ارسال فرامین کنترلی (اسکادا) داخلی نیروگاه	\$12,098						
	خرید، حمل و بیمه	\$12,098						
	ورود به کارگاه و بازرسی کابل های ارتباطی	\$5,747		۴.۱.۹	۴۷.۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد کابل های ارتباطی	\$302		۵.۵.۹	۲.۵٪			
	ورود به کارگاه و بازرسی Fiber Optics	\$5,747		۴.۱.۱۰	۴۷.۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد Fiber Optics	\$302		۵.۵.۹	۲.۵٪			
الف-۱۱	کلیه تجهیزات مربوط به UPS های مورد نیاز	\$10,081						
	خرید، حمل و بیمه	\$10,081						
	ورود به کارگاه و بازرسی سیستم UPS	\$9,577		۴.۱.۱۵	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد سیستم UPS	\$504		۵.۵.۱۴	۵٪			
الف-۱۲	کلیه تجهیزات مربوط به دوربین های مدار بسته CCTV به همراه پایه و فونداسیون های مربوطه	\$77,627						
	خرید، حمل و بیمه	\$77,627						
	ورود به کارگاه و بازرسی CCTV و تجهیزات جانبی	\$72,746		۴.۱.۱۳	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد CCTV و تجهیزات جانبی	\$3,881		۵.۵.۱۹.۳	۵٪			
الف-۱۳	کلیه تجهیزات مربوط به روشنایی محوطه پیرامونی سایت ، سر در ورودی و ساختمان های نیروگاه	\$9,678						
	خرید، حمل و بیمه	\$9,678						
	ورود به کارگاه و بازرسی تجهیزات سیستم روشنایی	\$9,194		۴.۱.۱۴	۹۵٪			

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پردازش امین	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت پیشگامان انرژی نورانک
		پیشگامان انرژی نورا (سهامی خاص) شرکت ثبت شده در دفتر ثبت شرکتها

صورت ریز متره

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

تاریخ:

اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

کارکرد منتهی به:

شماره صورت وضعیت: 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0001

ردیف	شرح خرید	مبلغ قراردادی (دلار)	Document No.	WBS Code	شکست کار بخش تامین	پیشرفت دوره قبل	پیشرفت این دوره	پیشرفت تجمعی
	پیش راه اندازی و تست سرد تجهیزات سیستم روشنایی	\$۴۸۴		۵.۵.۱۸.۳	۵٪			
الف-۱۴	سیستم اعلام حریق مورد نیاز همراه با تمامی ادوات مربوطه	\$۱,۵۵۱						
	خرید، حمل و بیمه	\$۱,۵۵۱						
	ورود به کارگاه و بازرسی سیستم اعلان حریق و تجهیزات جانبی	\$۱,۴۷۳		۴.۱.۱۶	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد سیستم اعلان حریق و تجهیزات جانبی	\$۷۸		۵.۳.۷.۶	۵٪			
الف-۱۵	سیستم اطفاء حریق مورد نیاز همراه با تمامی ادوات مربوطه	\$۴,۶۵۳						
	خرید، حمل و بیمه	\$۴,۶۵۳						
	ورود به کارگاه و بازرسی سیستم اطفاء حریق و تجهیزات جانبی	\$۴,۴۲۰		۴.۱.۱۷	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد سیستم اطفاء حریق و تجهیزات جانبی	\$۲۲۳		۵.۳.۷.۷	۵٪			
الف-۱۶	سیستم حفاظت صاعقه سایت	\$۱۵,۵۱۰						
	خرید، حمل و بیمه	\$۱۵,۵۱۰						
	ورود به کارگاه و بازرسی کابل سیستم صاعقه گیر	\$۱۴,۷۳۵		۴.۱.۱۱(۲)	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد کابل سیستم صاعقه گیر	\$۷۷۶		۵.۵.۳	۵٪			
الف-۱۷	ترانسفورماتور کمکی و دیزل ژنراتور ۱۰ KVA قابل حمل و تمامی متعلقات	\$۱۹,۳۸۹						
	خرید، حمل و بیمه	\$۱۹,۳۸۹						
	ورود به کارگاه و بازرسی ترانسفورماتور ها	\$۹,۲۱۰		۴.۱.۴(۱)	۴۸٪			
	ورود به کارگاه و بازرسی دیزل ژنراتور	\$۹,۲۱۰		۴.۱.۴(۲)	۴۸٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد ترانسفورماتور ها و دیزل ژنراتور	\$۹۶۹		۵.۵.۱۳	۵٪			
ب-۱	استراکچر نگهدارنده پنل ها و نصب پنل و MV Station	\$۸۱۰,۰۰۰						

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت بردارش امین	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت پیشگامان انرژی نورانک
		پیشگامان انرژی نورانک نورا تک سهامی خاص (با مسئولیت محدود)

صورت ریز متره

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0001 کارکرد منتهی به : اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ردیف	شرح خرید	مبلغ قراردادی (دلار)	Document No.	WBS Code	شکست کار بخش تامین	پیشرفت دوره قبل	پیشرفت این دوره	پیشرفت تجمعی
	خرید، حمل و بیمه	\$۸۱۰,۰۰۰						
	ورود به کارگاه و بازرسی سازه های نگهدارنده	\$۷۶۹,۵۰۰		۴.۲.۱(۱)	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد سازه های نگهدارنده	\$۴۰,۵۰۰		۵.۴.۳	۵٪			
۲-ب	استراکچر نگهدارنده اینورترها به همراه پایه ها و نصب اینورتر	\$۷,۴۵۷						
	خرید، حمل و بیمه	\$۷,۴۵۷						
	ورود به کارگاه و بازرسی سازه های نگهدارنده	\$۷,۰۸۴		۴.۲.۱(۲)	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد سازه های نگهدارنده	\$۳۷۳		۵.۵.۲	۵٪			
۳-ب	دیوار پیرامونی از نوع فنس	\$۵۳,۸۷۷						
	خرید، حمل و بیمه	\$۵۳,۸۷۷						
	ورود به کارگاه و بازرسی فنس پیرامونی	\$۵۱,۱۸۳		۴.۱.۲	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد فنس پیرامونی	\$۲,۶۹۴		۴.۱.۲	۵٪			
۵-ب	فونداسیون مربوطه به پایه های روشنائی ، دوربین های مداربسته و صاعقه گیر ، پست های کمپکت و ...	\$۱۶,۳۲۶						
	خرید، حمل و بیمه	\$۱۶,۳۲۶						
	ورود به کارگاه و بازرسی مصالح ساختمانی عمرانی	\$۱۵,۵۱۰		۴.۱.۱.۱	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد	\$۸۱۶		۴.۱.۱.۱	۵٪			
۶-ب	مواد و مصالح مورد نیاز گیت ورودی نیروگاه همراه با ستون های دو طرف	\$۴,۰۸۲						
	خرید، حمل و بیمه	\$۴,۰۸۲						
	ورود به کارگاه و بازرسی مصالح ساختمانی عمرانی	\$۳,۸۷۸		۴.۱.۱.۱	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد	\$۲۰۴		۴.۱.۱.۱	۵٪			

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پردازش امین	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت پخشگامان انرژی نورانک
		پیشگامان انرژی نورا تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۴۵۴۴۴۴۴۴

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0001

ردیف	شرح خرید	مبلغ قراردادی (دلار)	Document No.	WBS Code	شکست کار بخش تامین	پیشرفت دوره قبل	پیشرفت این دوره	پیشرفت تجمعی
۷-ب	مصالح ، تجهیزات و ملزومات عمرانی و ابنیه یک ساختمان دو طبقه	\$۴۷,۹۹۹						
	خرید، حمل و بیمه	\$۴۷,۹۹۹						
	ورود به کارگاه و بازرسی مصالح ساختمانی عمرانی	\$۴۵,۵۹۹		۴.۱.۱.۱	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد	\$۲,۴۰۰		۴.۱.۱.۱	۵٪			
۸-ب	مصالح ، تجهیزات و ملزومات عمرانی و ابنیه یک ساختمان یک طبقه	\$۴۱,۱۴۲						
	خرید، حمل و بیمه	\$۴۱,۱۴۲						
	ورود به کارگاه و بازرسی مصالح ساختمانی عمرانی	\$۳۹,۰۸۵		۴.۱.۱.۱	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد	\$۲,۰۵۷		۴.۱.۱.۱	۵٪			
۹-ب	مصالح ،تجهیزات و ملزومات تاسیسات برقی و تلفن و اعلام حریق ، تاسیسات مکانیکی و آب و فاضلاب	\$۹,۷۹۶						
	خرید، حمل و بیمه	\$۹,۷۹۶						
	ورود به کارگاه و بازرسی ملزومات برقی ساختمان ها	\$۹,۳۰۶		۴.۱.۱.۲	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد ملزومات برقی ساختمان ها	\$۴۹۰		۴.۱.۱.۲	۵٪			
۱۰-ب	کلیه تجهیزات و ملزومات اداری و رفاهی	\$۴,۸۹۸						
	خرید، حمل و بیمه	\$۴,۸۹۸					۱۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪
	ورود به کارگاه و بازرسی کلیه تجهیزات اداری و رفاهی	\$-		۴.۱.۱.۴	۹۵٪		۱۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪
	پیش راه اندازی و تست سرد کلیه تجهیزات اداری و رفاهی	\$-		۴.۱.۱.۴	۵٪		۱۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪
۱۱-ب	تانگ سپتیک و دو مخزن آب ۱۰ هزار لیتری سه لایه ایستاده با زیرسازی و یک مخزن ۵۰۰ لیتری	\$۲,۴۴۹						
	خرید، حمل و بیمه	\$۲,۴۴۹					۵۸٪	۵۸.۱۹٪
	ورود به کارگاه و بازرسی دو مخزن ۱۰ هزار لیتری سه لایه	\$۱,۴۲۵		۴.۱.۱.۳(۲)	۵۸٪		۱۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پردازش امین	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت پیشگامان انرژی نورانک
		پیشگامان انرژی نورانک اسپاسی خاص شماره ثبت ۶۶۵۰۶۹

صورت ریز متره

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0001 کارکرد منتهی به : اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ردیف	شرح خرید	مبلغ قراردادی (دلار)	Document No.	WBS Code	شکست کار بخش تامین	پیشرفت دوره قبل	پیشرفت این دوره	پیشرفت تجمعی
	ورود به کارگاه و بازرسی تانک سپتیک	\$۹۰۲		۴.۱.۱.۳(۱)	۳۷٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد تانک سپتیک و دو مخزن ۱۰ هزار لیتری سه لایه	\$۱۲۲		۵.۱.۱.۱	۵٪			
۱۴-ب	احداث پارکینگ مسقف	\$۳,۲۶۵						
	خرید، حمل و بیمه	\$۳,۲۶۵						
	ورود به کارگاه و بازرسی مصالح ساختمانی عمرانی	\$۳۹,۱۵۰		۴.۱.۱.۱	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد	\$۲,۰۶۱		۴.۱.۱.۱	۵٪			
۱۶-ب	یک عدد کانکس نگهداری با مساحت ۱۲ مترمربع به همراه فونداسیون و تمامی متعلقات	\$۵,۷۱۵						
	خرید، حمل و بیمه	\$۵,۷۱۵					۱۰۰٪	۱۰۰٪
	ورود به کارگاه و بازرسی کانکس نگهداری	\$۵,۴۲۹		۵.۱.۱.۲	۹۵٪		۱۰۰٪	۱۰۰٪
	پیش راه اندازی و تست سرد کانکس نگهداری	\$۲۸۶		۵.۱.۱.۲	۵٪		۱۰۰٪	۱۰۰٪
جدول ۳	تامین و حمل لوازم یدکی	\$۴۱,۲۱۰						
	خرید، حمل و بیمه	\$۴۱,۲۱۰					۱٪	۱۰۰٪
	ورود به کارگاه و بازرسی لوازم یدکی	\$۴۱,۲۱۰		۴.۱.۱.۹			۱٪	۱۰۰٪
جدول ۳	ایستگاه هواشناسی و سنسورها	\$۲,۲۹۸						
	خرید، حمل و بیمه	\$۲,۲۹۸						
	ورود به کارگاه و بازرسی ایستگاه هواشناسی و سنسورها	\$۲,۱۸۳		۴.۱.۱.۸	۹۵٪			
	پیش راه اندازی و تست سرد ایستگاه هواشناسی و سنسورها	\$۱۱۵		۵.۵.۱۰	۵٪			

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پردازش امین	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت پیشگامان انرژی نورانک
		پیشگامان انرژی نورانک اسپانسی خاص