

شما، ہ: 410-05-NT-PK-L-0088

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۲

صفحه: ۱ از ۱

پیوست: دارد

مدیریت محترم پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

جناب آقای مهندس دبیری

موضوع: ارسال صورت وضعیت بخش تجهیز کارگاه و احداث (C) - شماره ۱

با سلام و احترام

عطف به قرارداد شماره PKSP-P2-C2-0410 مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ با موضوع احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ، به پیوست صورت وضعیت کارکرد تجمعی منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به شماره 410-05-NT-PK-INVOICE(C)-0001 مربوط به بخش های تجهیز کارگاه و احداث (ریالی) به همراه اسناد مثبته حضورتان ارسال می گردد.

خواهشمند است نسبت به بررسی و تأیید، اقدامات مقتضی مبذول فرمائید.

پیشاپیش از همکاری و مساعدت جنابعالی کمال تشکر را دارم.

پیشگامان انرژی
با تشکر
نورا
مدیر عامل
(سهامی خاص) شماره ثبت ۶۲۰۳۸۷۱

صورت وضعیت عملیات اجرایی

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(C)-0001

کارکرد تجمعی منتهی به : اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

کارفرما : شرکت تجارت پردازش امین

مدیریت پیمان : شرکت پترو کاویان صنعت پارس

پیمانکار : شرکت پیشگامان انرژی نوراتک

تهیه کننده	بررسی کننده	تائید کننده	ویرایش	تاریخ تهیه	تاریخ ارسال
واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه	مدیر پروژه	مدیر پروژه	۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۰

	تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۳۰	پروژه احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد			
	شماره: Invoice (C)-۰۰۰۱				
	پوست: دارد	کاربرگ خلاصه صورت وضعیت عملیات اجرایی پیمانکار			

اطلاعات قرارداد:					
موضوع قرارداد: طراحی، تامین، ساخت و نصب احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد					
نام پیمانکار / مشاور: شرکت پیشگامان انرژی نوراتک					
شماره قرارداد: PKSP-P2-C2-۰۰۴۱۰					
تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۱	مبلغ اولیه قرارداد	ریالی	۴۹۱,۸۳۹,۳۸۵,۱۰۷	کد اقتصادی:	
مدت (ماه): ۸ ماه	مبلغ ۲۵ درصد اول	ریالی		شناسه ملی:	۱۴۰۱۲۹۷۲۷۱۸
تاریخ اتمام اولیه: ۱۴۰۵/۰۶/۲۱	مبلغ ۲۵ درصد دوم	ریالی		تاریخ ابلاغ ۲۵ درصد اول:	---
تاریخ اتمام کار براساس آخرین تمدید:	مبلغ الحاقیه	ریالی		تاریخ ابلاغ ۲۵ درصد دوم:	---
	جمع کل	\$	۴۹۱,۸۳۹,۳۸۵,۱۰۷	تاریخ ابلاغ الحاقیه:	---

صورتحال وضعیت:			
شماره صورتحال وضعیت: ۱ (یک) - عملیات اجرایی	نوع صورتحال وضعیت: ☒ موقت ☐ قطعی	دوره صورتحال وضعیت:	
		از تاریخ:	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
		لغایت:	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

پیمانکار:		ارزی	ریالی	درصد پیشرفت فیزیکی واقعی:	۴۰,۰۰٪
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس این صورتحال وضعیت (A)			۵۰,۶۲۳,۵۶۵,۴۰۴	درصد پیشرفت مالی واقعی:	۱۰,۲۹٪
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس صورتحال وضعیت قبلی (B)			۰	تاریخ، مهر و امضاء مجاز:	
مبلغ کارکرد بر اساس صورتحال وضعیت این دوره (A-B)			۵۰,۶۲۳,۵۶۵,۴۰۴		

مدیریت پیمان:		ارزی	ریالی	درصد پیشرفت فیزیکی واقعی:	
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس این صورتحال وضعیت (A)				درصد پیشرفت مالی واقعی:	
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس صورتحال وضعیت قبلی (B)				تاریخ، مهر / امضاء مجاز:	
مبلغ کارکرد بر اساس صورتحال وضعیت این دوره (A-B)					

کارفرما:		ارزی	ریالی	درصد پیشرفت فیزیکی واقعی:	
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس این صورتحال وضعیت (A)				درصد پیشرفت مالی واقعی:	
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس صورتحال وضعیت قبلی (B)				تاریخ، مهر / امضاء مجاز:	
مبلغ کارکرد بر اساس صورتحال وضعیت این دوره (A-B)					

مالی پروژه:		ارزی	ریالی	تاریخ، مهر / امضاء مجاز:
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس این صورتحال وضعیت (A)				
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس صورتحال وضعیت قبلی (B)				
کارکرد دوره با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده				
کسورات (D)				
مبلغ قابل پرداخت E=(C-D)				

برگ مالی کل به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(C)-0001 کارکرد منتهی به : اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ردیف	فعالیت	شرح	مبلغ کل قرارداد	مبلغ کارکرد دوره قبل	مبلغ کارکرد این دوره	مبلغ کارکرد تجمعی
۱	طراحی و مهندسی	هزینه های بخش طراحی تفصیلی ، مهندسی و تهیه مدارک فنی (مطابق MDR)	ریال ۱۴,۰۸۰,۳۰۷,۴۴۸	-	-	-
۲	تجهیز کارگاه	شامل بخش های اداری ، اسکان ، حمل و نقل ، تغذیه (مطابق PMS)	ریال ۱۴,۹۰۸,۵۶۰,۸۲۷	ریال -	ریال ۱۴,۹۰۸,۵۶۰,۸۲۷	ریال ۱۴,۹۰۸,۵۶۰,۸۲۷
		تجهیز دفتر دستگاه نظارت و کارفرما (مطابق جدول ج)	ریال ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال -	ریال ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	احداث	هزینه های اجرا و نصب تجهیزات الکتریکی و ابزار (مطابق با جدول الف)	ریال ۲۳۶,۵۰۱,۷۹۹,۴۵۸	ریال -	ریال -	ریال -
		هزینه های اجرای بخش سازه و ساختمان و دقیق از جمله پنل ، اینورتر و MV Station (مطابق با جدول ب)	ریال ۲۲۲,۰۸۵,۵۳۱,۵۷۸	ریال -	ریال ۱۵,۷۱۵,۰۰۴,۵۷۷	ریال ۱۵,۷۱۵,۰۰۴,۵۷۷
		هزینه های بازرسی ، راه اندازی ، بهره برداری آزمایشی و آموزش (مطابق PMS)	ریال ۱۲,۴۲۳,۸۰۰,۶۸۹	ریال -	ریال -	ریال -
مبلغ کل قراردادی (مبلغ ریالی)			ریال ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

جمع کل ناخالص تجمعی (مبلغ ریالی)	ریال ۵۰,۶۲۳,۵۶۵,۴۰۴
----------------------------------	---------------------

جمع کل ناخالص تجمعی تا دوره قبل (مبلغ ریالی)	ریال -
--	--------

جمع کل ناخالص این دوره (مبلغ ریالی)	ریال ۵۰,۶۲۳,۵۶۵,۴۰۴
-------------------------------------	---------------------

پیمانکار	مدیریت پیمان	کارفرما
شرکت پیمانکاران انرژی نورانک	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت تجارت پردازش امین
		

برگ خلاصه مالی جدول "الف" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(C)-0001 کارکرد منتهی به : اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ردیف	شرح	توضیحات	بهای قراردادی آیتم	درصد پیشرفت	مبلغ کارکرد دوره قبل	مبلغ کارکرد این دوره	مبلغ کارکرد تجمعی
الف-۵	کلیه تجهیزات و ملزومات مربوط به سیستم های زمین نیروگاه (ارت اصلی ، ارت تمیز ابزار دقیق و نول ترانسفورماتور)	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه					
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا	ریال ۵۰,۲۴۲,۵۴۶,۷۶۷		ریال -	ریال -	ریال -
الف-۷	تابلوهای فشار ضعیف و کلیه متعلقات شامل و نه محدود به بدنه ، کلیدهای قدرت ، ادوات حفاظتی و اعلامی ، مدارات کنترل ، مدارات قدرت و ... منصوبه در پست سوییچگیر و تابلوهای فشار ضعیف مصرف داخلی نیروگاه	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه					
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا	ریال ۷,۵۱۸,۲۷۲,۶۰۳		ریال -	ریال -	ریال -
الف-۸	تابلوهای فشار متوسط و کلیه متعلقات (شامل و نه محدود به بدنه ، بریکر و سکسیونرهای قدرت و ارت ، ادوات حفاظتی و اندازه گیری ، مدارات کنترل ، مدارات قدرت و ...) منصوبه در پست های کمپکت و پست سوییچگیر فشار متوسط ۲۰ کیلوولت شامل و نه محدود به ورودی ها ، تک خروجی ، اندازه گیری مطابق با الزامات وزارت نیرو	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه					
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا	ریال ۱۰,۰۲۴,۳۶۳,۴۷۱		ریال -	ریال -	ریال -
الف-۹	کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به ایجاد ارتباط شبکه انتقال دیتا و بستر مخابراتی با پست بالا دست و دیسپاچینگ منطقه تحت عنوان سیستم های رویت پذیری و انتقال تریپ ، ارتباط با مدیریت شبکه شامل و نه محدود به RTU ، رک ، تابلوهای مربوطه ، سوییچ ، منبع تغذیه ، تلفن مخصوص و کلیه تجهیزات مربوط به آن در سمت نیروگاه مطابق با الزامات دستگاه های ذیربط به جز کابل فیبر نوری مربوطه	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه					
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا	ریال ۹,۷۷۳,۷۵۴,۳۸۴		ریال -	ریال -	ریال -
الف-۱۰	کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به شبکه انتقال دیتا و ارسال فرامین کنترلی (اسکادا) داخلی نیروگاه (شامل و نه محدود به رک ، سوییچ ، سرور ، منبع تغذیه صفحه نمایش LED واحدهای اندازه گیری پارامترهای الکتریکی و نرم افزار مانیتورینگ جامع کلیه تجهیزات میدل و واسط موردنیاز ، کابل فیبر نوری به همراه تجهیزات و مبدل ها و اتصالات مربوطه و ...)	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه					
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا	ریال ۳,۹۰۹,۵۰۱,۷۵۴		ریال -	ریال -	ریال -
الف-۱۰		تست و راه اندازی	ریال ۱۹۷,۵۰۶,۵۷۵		ریال -	ریال -	ریال -

[illegible]

برگ خلاصه مالی جدول "الف" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت: 410-05-NT-PK-INVOICE(C)-0001 کارکرد منتهی به: اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ردیف	شرح	توضیحات	بهای قراردادی آیتم	درصد پیشرفت	مبلغ کارکرد دوره قبل	مبلغ کارکرد این دوره	مبلغ کارکرد تجمعی
۱۱-الف	کلید تجهیزات مربوط به UPS های مورد نیاز (جهت سیستم RTU، سوئیچگیر ۲۰ کیلوولت، سیستم کنترل و مانیتورینگ، اعلام حریق و CCTV و پشتیبان برق اضطراری مصرف داخلی به صورت مجزا)	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه					
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا	ریال ۳,۲۵۷,۹۱۸,۱۲۸		ریال -	ریال -	ریال -
۱۲-الف	کلید تجهیزات مربوط به دوربین های مدار بسته CCTV به همراه پایه و فونداسیون های مربوطه شامل و نه محدود به دوربین، تابلو، رک، NVR، صفحه نمایش LED، اتصالات، سوئیچ ها و مبدل های مورد نیاز	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه					
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا	ریال ۱۵,۰۸۵,۹۶۹,۵۸۶		ریال -	ریال -	ریال -
۱۳-الف	کلید تجهیزات مربوط به روشنایی محوطه پیرامونی سایت، سر در ورودی و ساختمان های نیروگاه به همراه پایه و فونداسیون های مربوطه	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه					
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا	ریال ۳,۱۲۹,۰۳۳,۴۵۵		ریال -	ریال -	ریال -
۱۴-الف	سیستم اعلام حریق مورد نیاز همراه با تمامی ادوات مربوطه (شامل و نه محدود به سنسورها، کابل مخصوص، واحد کنترل، هشدار دهنده ها و ...)	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه					
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا	ریال ۵۰۱,۲۱۸,۱۷۵		ریال -	ریال -	ریال -
۱۵-الف	سیستم اطفاء حریق مورد نیاز همراه با تمامی ادوات مربوطه (شامل و نه محدود به انواع کپسول های آتش نشانی و ...)	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه					
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا	ریال ۱,۵۰۳,۵۴۴,۵۲۱		ریال -	ریال -	ریال -
		تست و راه اندازی	ریال ۷۶,۴۵۴,۱۵۸		ریال -	ریال -	ریال -

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پردازش امین	شرکت پترو کاوین صنعت پارس	شرکت پیشگامان انرژی نورانک
		پیشگامان انرژی نورا تک (سهامی خاص، شماره ثبت: ۱۰۵۰۶۹)

برگ خلاصه مالی جدول "الف" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(C)-0001 کارکرد منتهی به : اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ردیف	شرح	توضیحات	بهای قراردادی آیتم	درصد پیشرفت	مبلغ کارکرد دوره قبل	مبلغ کارکرد این دوره	مبلغ کارکرد تجمعی
۱۶-الف	سیستم حفاظت صاعقه سایت	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه					
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا	ریال ۵,۰۱۲,۱۸۱,۷۳۵		ریال -	ریال -	ریال -
		تست و راه اندازی	ریال ۲۵۴,۸۴۷,۱۹۴		ریال -	ریال -	ریال -
۱۷-الف	ترانسفورماتور کمکی و دیزل ژنراتور ۱۰KVA قابل حمل و تمامی متعلقات مربوطه شامل اتصالات و ...	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه					
		حقوق و عوارض گمرکی					
		نصب و اجرا	ریال ۶,۲۶۵,۲۲۷,۱۶۹		ریال -	ریال -	ریال -
		تست و راه اندازی	ریال ۳۱۸,۵۵۸,۹۹۳		ریال -	ریال -	ریال -
جمع کل کارکرد تجمعی ریالی جدول "الف"							
					ریال -	ریال -	ریال -

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پردازش امین	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت پیشگامان انرژی نورانک
		پیشگامان انرژی نورا تک اسهامی خاص: شماره ثبت: ۰۹۰۰۴۹

برگ خلاصه مالی جدول "ب" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(C)-0001 کارکرد منتهی به : اردیبهشت ماه ۴۰۵ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ردیف	شرح	توضیحات	بهای قراردادی آیتم	درصد پیشرفت	مبلغ کارکرد دوره قبل	مبلغ کارکرد این دوره	مبلغ کارکرد تجمعی
۱	استراکچر نگهدارنده پنل ها و نصب پنل و MV Station به همراه کوبش پایه ها ، پوشش گالوانیزه و کلیه متعلقات مورد نیاز شامل پیچ و مهره و واشر و ...	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه					
		نصب و اجرا	۱۴۸,۱۰۰,۵۸۲,۴۹۷		ریال -	ریال -	ریال -
۲	استراکچر نگهدارنده اینورترها به همراه پایه ها و نصب اینورتر و پوشش گالوانیزه و کلیه متعلقات مورد نیاز شامل پیچ و مهره و واشر و ...	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه					
		نصب و اجرا	۱,۷۳۴,۲۳۵,۸۳۲		ریال -	ریال -	ریال -
۳	دیوار پیرامونی (از نوع فنس) با ارتفاع حداقل ۲/۵ به همراه قطعات و اتصالات	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه					
		نصب و اجرا	۱۰,۰۴۰,۳۱۲,۷۰۹		ریال -	ریال -	ریال -
۴	تسطیح و زیرسازی و فراهم کردن بستر جهت دیوارکشی پیرامونی	طراحی و مهندسی					
		هزینه اجاره ماشین آلات					
		نصب و اجرا	۹۱۲,۷۵۵,۷۰۱	۱۰۰٪	ریال -	ریال ۹۱۲,۷۵۵,۷۰۱	ریال ۹۱۲,۷۵۵,۷۰۱

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پردازش امین	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت پیشگامان انرژی نورانک
		 سهامی خاص، شماره ثبت: ۱۰۵۴۹۱

برگ خلاصه مالی جدول "ب" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(C)-0001 کارکرد منتهی به : اردیبهشت ماه ۴۰۵ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ردیف	شرح	توضیحات	بهای قراردادی آیتم	درصد پیشرفت	مبلغ کارکرد دوره قبل	مبلغ کارکرد این دوره	مبلغ کارکرد تجمعی
۱	فونداسیون مربوط به پایه های روشنائی ، دوربین های مدار بسته و صاعقه گیر ، پست های کمپکت و ...	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه					
		نصب و اجرا	۳,۰۴۲,۵۱۹,۰۰۳		ریال -	ریال -	ریال -
۲	مواد و مصالح مورد نیاز گیت ورودی نیروگاه همراه با ستون های دوطرف	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه					
		نصب و اجرا	۷۶۰,۶۲۹,۷۵۱		ریال -	ریال -	ریال -
۳	مصالح ، تجهیزات و ملزومات عمرانی و ابنیه یک ساختمان دو طبقه ، هر طبقه با مساحت ۷۰ متر مربع به عنوان اتاق مانیتورینگ (طبقه دوم) ، انبار (طبقه اول) دارای بخش های مربوطه (شامل و نه محدود به گودبرداری ، فونداسیون ، ستون ها و سقف ، سفت کاری)	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه					
		نصب و اجرا	۸,۹۴۵,۰۰۵,۸۶۸		ریال -	ریال -	ریال -
۴	مصالح ، تجهیزات و ملزومات عمرانی و ابنیه یک ساختمان یک طبقه ، با مساحت حدود ۱۲۰ متر مربع به عنوان پست سوئیچگیر دارای بخش های مربوطه (شامل و نه محدود به گودبرداری ، فونداسیون ، ستون ها و سقف ، سفت کاری)	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه					
		نصب و اجرا	۷,۶۶۷,۱۴۷,۸۸۷		ریال -	ریال -	ریال -

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پردازش امین	شرکت پترو گاوایان صنعت پارس	شرکت پیشگامان انرژی نورانک
		پیشگامان انرژی نورا تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۵۰۴۹

برگ خلاصه مالی جدول "ب" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت: 410-05-NT-PK-INVOICE(C)-0001 کارکرد منتهی به: اردیبهشت ماه ۴۰۵ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ردیف	شرح	توضیحات	بهای قراردادی آیتم	درصد پیشرفت	مبلغ کارکرد دوره قبل	مبلغ کارکرد این دوره	مبلغ کارکرد تجمعی
۱.۱	مصالح، تجهیزات و ملزومات تاسیسات برقی و تلفن و اعلام حریق، تاسیسات مکانیکی (آبگرمکن، سیستم سرمایش و گرمایش به صورت داکت اسپیل و یا اسپیل مجزا برای هر بخش، قفل و دستگیره و تجهیزات کامل آشپزخانه شامل و نه محدود به کابینت، هود، اجاق گاز، یخچال و...)، آب و فاضلاب (لوله کشی های مربوطه، شیرآلات و...) بطور کامل جهت ساختمان های اشاره شده در بند ۶	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه					
		نصب و اجرا	۱,۸۲۵,۵۱۱,۴۰۲		ریال -	ریال -	ریال -
۱.۲	کلیه تجهیزات و ملزومات اداری و رفاهی موردنیاز برای بخش های مختلف ساختمان های اشاره شده در بند ۵ و ۶	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه					
		نصب و اجرا	۹۱۲,۷۵۵,۷۰۱		ریال -	ریال -	ریال -
۱.۳	تانک سپتیک (و نه چاه جذبی) و دو مخزن آب ۱۰ هزار لیتری سه لایه ایستاده با زیرسازی مناسب و یک مخزن آب ۵۰۰ لیتری، با نصب پمپ مناسب و لوله کشی به O&M ساختمان	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه					
		نصب و اجرا	۴۵۶,۳۷۷,۸۵۰	۸۵٪	ریال -	ریال ۳۸۷,۹۲۱,۱۷۳	ریال ۳۸۷,۹۲۱,۱۷۳
۱.۴	اجرای ترانشه و کانال عبور کلیه کابل های انتقال توان و انتقال دیتا داخل نیروگاه با لحاظ تمامی موارد مندرج در آیین نامه و ضوابط مربوط همراه با مصالح موردنیاز	طراحی و مهندسی					
		هزینه اجاره ماشین آلات					
		نصب و اجرا	۴,۵۶۳,۷۷۸,۵۰۴		ریال -	ریال -	ریال -

پیمانکار	مدیریت پیمان	کارفرما
شرکت پیمانکاران انرژی نورانک	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت تجارت پردازش امین
 پیشگامان انرژی نورا تک اسهامی خاص، شماره ثبت: ۹۶۳۸۴۹		

برگ خلاصه مالی جدول "ب" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت: 410-05-NT-PK-INVOICE(C)-0001 کارکرد منتهی به: اردیبهشت ماه ۴۰۵ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ردیف	شرح	توضیحات	بهای قراردادی آیتم	درصد پیشرفت	مبلغ کارکرد دوره قبل	مبلغ کارکرد این دوره	مبلغ کارکرد تجمعی
۱۴-ج	تسطیح و تحکیم مناسب زمین سایت جهت نصب تجهیزات اصلی نیروگاه و شیب بندی و زهکشی و هدایت آب های سطحی به محل های مربوطه	طراحی و مهندسی					
		هزینه اجاره ماشین آلات					
		نصب و اجرا	۸,۳۶۶,۹۲۷,۲۵۷	۹٪	ریال -	۷۲۲,۹۹۲,۱۹۲	ریال ۷۲۲,۹۹۲,۱۹۲
۱۴-د	احداث پارکینگ مسقف جهت ۶ عدد اتومبیل سواری	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه					
		نصب و اجرا	۶۰۸,۵۰۳,۸۰۱		ریال -	ریال -	ریال -
۱۵-ج	زیرسازی جاده دسترسی نیروگاه به عرض ۶ متر به طول حدود ۱/۵ کیلومتر به همراه تمامی جاده های داخلی با عرض حداقل ۶ متر	طراحی و مهندسی					
		هزینه اجاره ماشین آلات					
		نصب و اجرا	۱۲,۶۲۶,۴۵۳,۸۶۱	۱۰۰٪	ریال -	۱۲,۶۲۶,۴۵۳,۸۶۱	ریال ۱۲,۶۲۶,۴۵۳,۸۶۱
۱۶-ج	یک عدد کانکس نگهبانی با مساحت ۱۲ مترمربع به همراه فونداسیون و تمامی متعلقات	طراحی و مهندسی					
		خرید و حمل و بیمه					
		نصب و اجرا	۱,۰۶۴,۸۸۱,۶۵۱	۱۰۰٪	ریال -	۱,۰۶۴,۸۸۱,۶۵۱	ریال ۱,۰۶۴,۸۸۱,۶۵۱

جمع کل کارکرد تجمعی ریالی جدول "ب"	ریال -	ریال ۱۵,۷۱۵,۰۰۴,۵۷۷	ریال ۱۵,۷۱۵,۰۰۴,۵۷۷
------------------------------------	--------	---------------------	---------------------

پیمانکار	مدیریت پیمان	کارفرما
شرکت پیمانگامان انرژی نورانک	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت تجارت پردازش امین
 پیشگامان انرژی نورا تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۶۲۵۰۴۹		

برگ خلاصه مالی جدول "ج" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(C)-0001 کارکرد منتهی به : اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ردیف	شرح	بهای قراردادی آیتم	درصد پیشرفت	مبلغ کارکرد دوره قبل	مبلغ کارکرد این دوره	مبلغ کارکرد تجمعی
۱	استقرار کانکس مناسب با ۲ اتاق یا احداث ۲ اتاق مناسب	ریال ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	ریال -	ریال ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	احداث سرویس بهداشتی					
۳	تهیه وسایل و تجهیزات اداری شامل : میز و صندلی اداری ، صندلی نشیمن ، پایه لباسی ، قفسه فلزی و فایل اداری ، زونکن و کازیه ، تخته وایت برد و مازیک ، منگنه ، پایه چسب ، ماشین حساب مهندسی ، تقویم رومیزی و میز کنفرانس ۶ نفره ، به تعداد موردنیاز و با کیفیت مورد تأیید کارفرما به همراه یخچال مناسب و اختصاصی					
۴	تهیه لپ تاپ یا کامپیوتر و پرینتر لیزری با مشخصات موردتایید کارفرما					
۵	تهیه اینترنت پرسرعت جهت دفتر کارفرما					
۶	تامین وسایل سرمایش و گرمایش با شرایط منطقه و موردتایید کارفرما					
۷	اجاره خودرو مناسب مدل ۱۴۰۰ به بالا در اختیار جهت سرپرست کارگاه کارفرما در دوره ساخت					

تجهیز کارگاه پیمانکار

ریال ۱۴,۹۰۸,۵۶۰,۸۲۷	ریال ۱۴,۹۰۸,۵۶۰,۸۲۷	ریال -	۱۰۰٪	ریال ۱۴,۹۰۸,۵۶۰,۸۲۷	۱	استقرار کانکس تیم مهندسی و اجرایی
					۲	اجرای سرویس بهداشتی
					۳	تامین خودرو
					۴	قرارداد رستوران
					۵	استقرار ملزومات اداری و پشتیبانی
					۶	استقرار تجهیزات آشپزخانه
					۷	استقرار سیستم سرمایش و گرمایش کانکس ها
					۸	تامین آب شرب
					۹	تامین موتور برق

ریال ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال -	جمع کل کارکرد تجمعی ریالی جدول "ج"		
ریال ۱۴,۹۰۸,۵۶۰,۸۲۷	ریال ۱۴,۹۰۸,۵۶۰,۸۲۷	ریال -	جمع کل کارکرد تجمعی ریالی سایر تجهیز کارگاه		

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پودرانش امین	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت پیشگامان انرژی نورانک
		پیشگامان انرژی نورا تک اسپانی خاص، شماره ثبت: ۴۲۵۰۴۹

صورت ریز متره

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(C)-0001 کارکرد منتهی به : اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ردیف	شرح خرید	مبلغ قراردادی (ریال)	WBS Code	W.F %	پیشرفت دوره قبل	پیشرفت این دوره	پیشرفت تجمعی
	نصب و اجراء	ریال ۱۴,۶۶۰,۶۳۱,۵۷۶					
	نصب لدر	ریال ۳,۶۶۵,۱۵۷,۸۹۴	۵.۵.۱۷.۱	۰.۱۱۹۳%			
	اجرای لوله پلی اتیلن و فلکسی	ریال ۳,۶۶۵,۱۵۷,۸۹۴	۵.۵.۱۷.۲	۰.۱۱۹۳%			
	اجرای سربسیم و کابل شو	ریال ۳,۶۶۵,۱۵۷,۸۹۴	۵.۵.۱۷.۳	۰.۱۱۹۳%			
	اجرای سر کابل	ریال ۳,۶۶۵,۱۵۷,۸۹۴	۵.۵.۱۷.۴	۰.۱۱۹۳%			
	تست تجهیزات و راه اندازی	ریال ۷۴۵,۴۲۸,۰۴۱					
	تست کلیه متعلقات مربوط به کابل کشی و سیم کشی	ریال ۷۴۵,۴۲۸,۰۴۱	۶.۱.۷	۰.۰۴۵۰%			
الف-۶	کلیه تجهیزات و ملزومات مربوط به سیستم های زمین نیروگاه	ریال ۵۳,۸۰۵,۰۹۲,۵۰۳					
	نصب و اجراء	ریال ۵۰,۲۴۲,۵۴۶,۷۶۷					
	اجرای سیستم زمین نیروگاه	ریال ۵۰,۲۴۲,۵۴۶,۷۶۷	۵.۵.۳	۲.۹۰۷۰%			
	تست تجهیزات و راه اندازی	ریال ۲,۷۵۸,۷۲۰,۸۷۱					
	تست سیستم زمین نیروگاه	ریال ۲,۷۵۸,۷۲۰,۸۷۱	۶.۱.۶	۰.۱۴۵۵%			
الف-۷	تابلوهای فشار ضعیف و کلیه متعلقات	ریال ۸,۰۱۱,۹۷۹,۳۷۲					
	نصب و اجراء	ریال ۷,۵۱۸,۲۷۲,۶۰۳					
	تابلوهای فشار ضعیف و کلیه متعلقات	ریال ۷,۵۱۸,۲۷۲,۶۰۳	۵.۵.۵	۰.۴۳۵۰%			
	تست تجهیزات و راه اندازی	ریال ۳۸۲,۲۷۰,۷۹۰					
	تست تابلوهای فشار ضعیف و کلیه متعلقات	ریال ۳۸۲,۲۷۰,۷۹۰	۶.۱.۸	۰.۰۲۳۱%			
الف-۸	تابلوهای فشار متوسط و کلیه متعلقات	ریال ۱۰,۶۸۲,۶۳۹,۱۶۴					
	نصب و اجراء	ریال ۱۰,۰۲۴,۳۶۳,۴۷۱					
	تابلوهای فشار متوسط و کلیه متعلقات	ریال ۱۰,۰۲۴,۳۶۳,۴۷۱	۵.۵.۴	۰.۵۸۰۰%			
	تست تجهیزات و راه اندازی	ریال ۵۰۹,۶۹۴,۳۸۷					

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پردازش امین	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت پیشگامان انرژی نورانگ
		پیشگامان انرژی نورا تک استفاده خاص شماره ثبت: ۱۳۹۳۰۳۰۳۱

صورت ریز متره

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(C)-0001 کارکرد منتهی به : اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ردیف	شرح خرید	مبلغ قراردادی (ریال)	WBS Code	W.F. %	پیشرفت دوره قبل	پیشرفت این دوره	پیشرفت تجمعی
	نصب پایه ها و دوربین ها	ریال ۵,۷۰۲,۱۴۳,۷۹۴	۵.۵.۱۹.۳	۰.۲۶۱۹%			
	تست تجهیزات و راه اندازی	ریال ۱,۲۷۴,۲۳۵,۹۶۸					
	تست کلیه تجهیزات مربوط به دوربین	ریال ۱,۲۷۴,۲۳۵,۹۶۸	۶.۱.۱۲	۰.۱۵۳۸%			
الف-۱۳	کلیه تجهیزات مربوط به روشنایی محوطه پیرامونی سایت ، سر در ورودی و ساختمان های نیروگاه	ریال ۳,۳۳۴,۳۷۳,۱۵۶					
	نصب و اجراء	ریال ۳,۱۲۹,۰۳۳,۴۵۵					
	کابل کشی سیستم روشنایی	ریال ۲,۱۹۰,۳۲۳,۴۱۹	۵.۵.۱۸.۲	۰.۱۲۶۷%			
	نصب پایه ها و چراغ ها	ریال ۹۳۸,۷۱۰,۰۳۷	۵.۵.۱۸.۳	۰.۰۵۴۳%			
	تست تجهیزات و راه اندازی	ریال ۱۵۹,۲۷۹,۴۹۶					
	تست سیستم روشنایی	ریال ۱۵۹,۲۷۹,۴۹۶	۶.۱.۱۳	۰.۰۱۹۲%			
الف-۱۴	سیستم اعلام حریق موردنیاز همراه با تمامی ادوات مربوطه	ریال ۵۳۴,۱۳۱,۹۵۸					
	نصب و اجراء	ریال ۵۰۱,۲۱۸,۱۷۴					
	اجرای سیستم اعلام حریق ساختمان پست سوییچگیر	ریال ۱۵۰,۳۶۵,۴۵۲	۵.۳.۵۶	۰.۰۰۸۷%			
	اجرای سیستم اعلام حریق ساختمان مانیتورینگ	ریال ۳۰۰,۷۳۰,۹۰۴	۵.۳.۶۶	۰.۰۱۷۴%			
	اجرای سیستم اعلام حریق ساختمان نگهبانی	ریال ۵۰,۱۲۱,۸۱۷	۵.۳.۷۶	۰.۰۰۲۹%			
	تست تجهیزات و راه اندازی	ریال ۲۵,۴۸۴,۷۱۹					
	تست سیستم اعلام حریق	ریال ۲۵,۴۸۴,۷۱۹	۶.۱.۱۴	۰.۰۰۳۱%			
الف-۱۵	سیستم اطفای حریق موردنیاز همراه با تمامی ادوات مربوطه	ریال ۱,۶۰۲,۳۹۵,۸۷۵					
	نصب و اجراء	ریال ۱,۵۰۳,۶۵۴,۵۲۱					
	اجرای سیستم اطفای حریق ساختمان پست سوییچگیر	ریال ۴۵۱,۰۹۶,۳۵۶	۵.۳.۵۷	۰.۰۲۶۱%			
	اجرای سیستم اطفای حریق ساختمان مانیتورینگ	ریال ۹۰۲,۱۹۲,۷۱۳	۵.۳.۶۷	۰.۰۵۲۲%			
	اجرای سیستم اطفای حریق ساختمان نگهبانی	ریال ۱۵۰,۳۶۵,۴۵۲	۵.۳.۷۷	۰.۰۰۸۷%			

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پردازش امین	شرکت بترو کاویان صنعت پارس	شرکت پیشگامان انرژی نورآنگ
		 پیشگامان انرژی نور آنگ سهامی خاص، شماره ثبت ۳۰۵۴۸۲۶۱

صورت ریز متره

شماره صورت وضعیت: 410-05-NT-PK-INVOICE(C)-0001 کارکرد منتهی به: اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ردیف	شرح خرید	مبلغ قراردادی (ریال)	WBS Code	W.F %	پیشرفت دوره قبل	پیشرفت این دوره	پیشرفت تجمعی
	تست تجهیزات و راه اندازی	ریال ۷۶,۴۵۴,۱۵۸					
	تست سیستم اطفای حریق	ریال ۷۶,۴۵۴,۱۵۸	۶.۱.۱۵	۰.۰۰۹۳%			
الف-۱۶	سیستم حفاظت صاعقه سایت	ریال ۵,۳۴۱,۳۱۹,۵۸۲					
	نصب و اجراء	ریال ۵,۰۱۲,۱۸۱,۷۳۵					
	سیستم حفاظت صاعقه	ریال ۵,۰۱۲,۱۸۱,۷۳۵	۵.۵.۱۵	۰.۲۹۰۰%			
	تست تجهیزات و راه اندازی	ریال ۲۵۴,۸۴۷,۱۹۴					
	تست سیستم حفاظت صاعقه	ریال ۲۵۴,۸۴۷,۱۹۴	۶.۱.۱۶	۰.۱۴۵۵%			
الف-۱۷	ترانسفورماتور کمکی و دیزل ژنراتور ۱۰ KVA قابل حمل و تمامی متعلقات	ریال ۶,۶۷۶,۶۴۹,۴۷۸					
	نصب و اجراء	ریال ۶,۳۶۵,۲۲۷,۱۶۹					
	نصب ترانسفورماتور کمکی و دیزل	ریال ۶,۳۶۵,۲۲۷,۱۶۹	۵.۵.۱۳	۰.۳۶۲۵%			
	تست تجهیزات و راه اندازی	ریال ۳۱۸,۵۵۸,۹۹۳					
	تست ترانسفورماتور کمکی و دیزل	ریال ۳۱۸,۵۵۸,۹۹۳	۶.۱.۱۷	۰.۰۰۷۷%			
ب-۱	استراکچر نگهدارنده پنل ها و نصب پنل و MV Station	ریال ۱۵۵,۴۵۵,۳۵۷,۱۳۶					
	نصب و اجراء	ریال ۱۴۸,۱۰۰,۵۸۲,۴۹۷					
	نقشه برداری پایه ها و میخ کوبی	ریال ۶,۴۵۷,۱۳۰,۸۸۶	۵.۴.۱	۰.۴۲۱۷%			
	پایه کوبی	ریال ۶,۵۵۹,۷۲۲,۲۴۷	۵.۴.۲	۰.۴۲۸۴%			
	نصب متعلقات استراکچرها	ریال ۶۷,۵۴۱,۸۶۴,۶۸۲	۵.۴.۳	۴.۴۱۱۰%			
	نصب پنل ها	ریال ۶۷,۵۴۱,۸۶۴,۶۸۲	۵.۴.۴	۴.۴۱۱۰%			
ب-۲	استراکچر نگهدارنده اینورترها به همراه پایه ها و نصب اینورتر	ریال ۱,۸۱۸,۹۲۷,۱۷۶					
	نصب و اجراء	ریال ۱,۷۳۴,۲۳۵,۸۳۲					
	گودبرداری فونداسیون	ریال ۱۹۲,۲۶۵,۶۱۳	۵.۳.۴.۱	۰.۰۱۰۰%			

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پردازش امین	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت پیشگامان انرژی نورانک
		پیشگامان انرژی نورا تک اسپاسی خاص شماره ثبت: ۰۵۰۴۹۱

صورت ریز متره

شماره صورت وضعیت : 410-05-NT-PK-INVOICE(C)-0001 کارکرد منتهی به : اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ردیف	شرح خرید	مبلغ قراردادی (ریال)	WBS Code	W.F %	پیشرفت دوره قبل	پیشرفت این دوره	پیشرفت تجمعی
	نصب و اجراء	ریال ۹۱۲,۷۵۵,۷۰۱					
	کلیه تجهیزات و ملزومات اداری و رفاهی	ریال ۹۱۲,۷۵۵,۷۰۱	۵.۳.۶.۸	۰.۰۵۲۸%			
۱۱-ب	تانک سپتیک و دو مخزن آب ۱۰ هزار لیتری سه لایه ایستاده با زیرسازی و یک مخزن ۵۰۰ لیتری	ریال ۴۷۸,۶۶۵,۰۴۶					
	نصب و اجراء	ریال ۴۵۶,۳۷۷,۸۵۰				۸۵.۰۰%	۸۵.۰۰%
	تانک سپتیک و دو مخزن ۱۰ هزار لیتری سه لایه	ریال ۴۵۶,۳۷۷,۸۵۰	۵.۱.۱.۱	۰.۰۲۶۴%		۸۵.۰۰%	۸۵.۰۰%
۱۲-ب	اجرای ترانشه و کانال عبور کلیه کابل های انتقال توان و انتقال دیتا داخل نیروگاه	ریال ۴,۷۸۶,۶۵۰,۴۶۳					
	نصب و اجراء	ریال ۴,۵۶۳,۷۷۸,۵۰۴					
	اجرای ترانشه و کانال عبور فیبر نوری	ریال ۴,۵۶۳,۷۷۸,۵۰۴	۵.۵.۱	۰.۲۶۴۱%			
۱۳-ب	تسطیح و تحکیم مناسب زمین سایت جهت نصب تجهیزات اصلی نیروگاه	ریال ۸,۷۷۵,۵۲۵,۸۴۸					
	نصب و اجراء	ریال ۸,۳۶۶,۹۲۷,۲۵۷				۸.۶۴%	۸.۶۴%
	تسطیح و تحکیم زمین	ریال ۱,۶۷۳,۰۳۹,۷۸۲	۵.۳.۱.۱	۰.۰۹۶۸%		۴۳.۲۱%	۴۳.۲۱%
	اجرای سیستم زهکشی	ریال ۶,۶۹۳,۸۸۷,۴۷۵	۵.۳.۲.۱	۰.۳۸۷۳%			
۱۴-ب	احداث پارکینگ مسقف	ریال ۶۳۸,۲۲۰,۰۶۲					
	نصب و اجراء	ریال ۶۰۸,۵۰۳,۸۰۱					
	احداث پارکینگ مسقف	ریال ۶۰۸,۵۰۳,۸۰۱	۵.۳.۱.۳	۰.۰۳۵۲%			
۱۵-ب	زیر سازی جاده دسترسی نیروگاه	ریال ۱۳,۲۴۳,۰۶۶,۲۸۰					
	نصب و اجراء	ریال ۱۲,۶۲۶,۴۵۳,۸۶۱				۱۰۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%
	زیرسازی	ریال ۶,۳۱۳,۲۲۶,۹۳۱	۵.۲.۱	۰.۳۶۵۳%		۱۰۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%
	شن ریزی	ریال ۶,۳۱۳,۲۲۶,۹۳۱	۵.۲.۲	۰.۳۶۵۳%		۱۰۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%
۱۶-ب	یک عدد کانکس نگهبانی با مساحت ۱۲ مترمربع به همراه فونداسیون و تمامی متعلقات	ریال ۱,۱۱۶,۸۸۵,۱۰۶					

کارفرما	مدیریت پیمان	پیمانکار
شرکت تجارت پودانش امین	شرکت پترو کاویان صنعت پارس	شرکت پیشگامان انرژی نورانک
		پیشگامان انرژی نورا تک اسهامی خاص، شماره ثبت: ۱۸۶۴۵۰۴۹

