



مدیر محترم پروژه شرکت پیشگامان انرژی نوراتک

جناب آقای مهندس سیما

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

عدم پاسخگویی مکاتبات و تحقق بندهای صورتجلسات

با سلام و احترام؛

با توجه به عدم دریافت پاسخ برخی نامه های ارسالی و همچنین تأخیر در تحقق مفاد تعهد شده از سوی آن پیمانکار در صورتجلسات فیما بین،

در اسرع وقت نتیجه اقدامات موارد مطروحه جدول ذیل به این مدیریت اعلام گردد.

ردیف	موضوع	نامه	صورتجلسه
۱	برنامه جبرانی بخش مهندسی	410-05-PK-NT-L-0031 مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۷	بند ۲ صورتجلسه شماره ۰۰۰۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۲	تهیه و ارائه فرم درخواست اضافه شدن سیستم ESS (بهمراه اثرات زمانی و مالی)	-	بند ۳ صورتجلسه شماره ۰۰۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۳	تهیه QC PLAN	410-05-PK-NT-L-0027 مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ 410-05-PK-NT-L-0033 مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴	-
۴	گزارش تکمیلی نتایج تست پایه استراکچر پیل ها	-	بند ۲ صورتجلسه شماره ۰۰۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۵	گزارش و نتیجه بررسی اضافه شدن سیستم اعلام سرقت سایت	-	بند ۱ صورتجلسه شماره ۰۰۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۶	تهیه و ارسال CBS	-	بند ۶ صورتجلسه شماره ۰۰۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ بند ۳ صورتجلسه شماره ۰۰۰۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۷	تهیه و ارسال Cash Flow	-	بند ۵ صورتجلسه شماره ۰۰۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶



ردیف	موضوع	نامه	صور تجلسه
۸	معرفی و شروع بکار نفر ایمنی سایت	410-05-PK-NT-L-0016 مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ 410-05-PK-NT-L-0035 مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	-
۹	تکمیل چارت دفتر مرکزی و سایت پروژه	410-05-PK-NT-L-0023 مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ 410-05-PK-NT-L-0017 مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۲	بند ۵ صور تجلسه شماره ۰۰۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۱۰	مستندسازی پروژه	410-05-PK-NT-L-0021 مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹	-

با تشکر
 حمیدرضا دبیری
 مدیر پروژه
 پترو کاویان صنعت پارس
 شماره تماس: ۳۳۹۰۵۵

رونوشت:

- مدیر پروژه محترم کارفرما جناب آقای مهندس خاور - جهت استحضار