

شرکت پترو کاویان صنعت پارس

مدیر محترم پروژه - سرکار خانم مهندس یغمائی

موضوع: خدمات مهندسی احداث خط ۲۰ کیلوولت و توسعه پست ۶۶/۲۰ کیلوولت نیروگاه نیریز (قرارداد-PKSP)
P1-S1-0409 - درخواست تمدید قرارداد

احتراماً

با عنایت به اتمام مدت قرارداد فوق الذکر، خلاصه اقدامات انجام شده در خصوص موضوع قرارداد به شرح ذیل جهت استحضار اعلام می گردد:

۱- پس از ابلاغ و مبادله قرارداد و اخذ اطلاعات اولیه پروژه از نمایندگان آن کارفرمای محترم، هماهنگیهای لازم جهت اعزام نقشه بردار و مسیریابی و نقشه برداری پروژه انجام گردید و علیرغم کلیه مشکلات پیش بینی نشده، برداشت اطلاعات مسیر و تهیه و ارائه گزارش مسیریابی پروژه، تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵، انجام و طی نامه شماره ۰۴/۲۰۰۱۶۱۰/۴۱۰۰ برای آن کارفرمای محترم ارسال گردید.

۲- پس از اخذ تائید مسیر خط انتقال از آن شرکت محترم، طی نامه شماره S.P1S1.0457 مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷، نقشه برداری و بلافاصله طراحی پروژه، انجام و گزارش مربوطه در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵، طی نامه شماره ۰۴/۲۰۰۱۶۱۰/۴۳۰۸ ارسال گردید. در این نامه پس از انجام هماهنگیهای لازم و اخذ فرمت اسناد مناقصه از آن کارفرمای محترم (در قالب اسناد قرارداد)، سند مربوطه برای انتخاب پیمانکار نیز تهیه و با پیش بینی شرایط و زمانبندی اجرای پروژه و برآورد تجهیزات و عملیات اجرائی مورد نیاز، طی نامه شماره ۰۴/۲۰۰۱۶۱۰/۴۳۰۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ ارسال گردید.

۳- همزمان با اقدامات انجام شده در خصوص طراحی بخش خط انتقال، پیگیری و هماهنگیهای لازم با شرکت برق منطقه ای فارس جهت اخذ مجوز ورود به پست ۶۶/۲۰ کیلوولت نیریز برای برداشت اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی ارتباط خط انتقال و پست، انجام گردید ولی به دلیل مشکلات ذکر شده، امکان بازدید از پست مذکور فراهم نبوده و نهایتاً در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ بر اساس هماهنگی انجام شده با شرکت برق منطقه ای فارس، طی نامه شماره ۰۴/۲۰۰۱۶۱۰/۴۴۰۶، نمایندگان آن کارفرمای محترم و این مهندسین مشاور به شرکت برق منطقه ای فارس معرفی گردیدند که علیرغم پیگیریهای انجام شده، بازدید از پست ۶۶/۲۰ کیلوولت دانشگاه آزاد نیریز تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ به طول انجامید و پس از برداشت و اخذ اطلاعات پست مذکور، طراحی اولیه پست جهت تهیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوطه، انجام و مدارک فنی مربوطه طی نامه های شماره ۴۳،۴۲ و ۴۶، ۵/۱۶۱۰/۲۰۰۱۴۰۵ مورخ ۲۰ و ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ ارسال گردید.



۴- همچنین پس از انجام هماهنگیهای لازم با شرکت توزیع استان فارس، مستندات مورد نیاز، طی نامه شماره ۰۵/۲۰۰۱۶۱۰/۷۲۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ جهت اخذ تأیید شرکت توزیع ارسال گردید.

لازم به ذکر می باشد که علیرغم محدودیتهای موجود به دلیل اغتشاشات و جنگ تحمیلی سوم که در دوره زمانی شروع قرارداد تاکنون مانع از انجام پیگیریهای معمول پروژه ها گردیده است، این مهندسین مشاور، ضمن انجام کلیه خدمات موضوع قرارداد و بر اساس هماهنگی به عمل آمده، نسبت به تهیه مجدد اسناد مناقصه تامین تجهیزات و خط انتقال ۲۰ کیلوولت اقدام و مستندات و مدارک فنی مربوطه را طی نامه شماره ۰۵/۲۰۰۱۶۱۰/۲۹۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ به همراه نامه شماره ۰۵/۲۰۰۱۶۱۰/۲۹۸ جهت اخذ استعلام در مورد پیمانکاران اجرائی مورد تأیید شرکت توزیع استان فارس برای آن کارفرمای محترم ارسال نموده است.

با عنایت به موارد ذکر شده، همانگونه که استحضار دارید و گزارش شفاهی پیگیریهای مربوطه نیز در فواصل پیگیری های انجام شده، به دفعات ارائه شده است، به دلیل عدم پاسخگویی مناسب شرکت توزیع استان فارس و بالطبع عدم امکان برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکاران بخش احداث خط انتقال و توسعه پست ۶۶/۲۰ کیلوولت دانشگاه آزاد نیریز، علیرغم انجام کلیه خدمات موضوع قرارداد فیما بین، امکان ارائه خدمات تکمیلی بخش انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار منتخب تا این تاریخ وجود نداشته است.

بدین منظور خواهشمند است دستور فرمائید قرارداد مذکور تا تاریخ برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکاران مورد نیاز (ترجیحاً تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱) تمدید و جهت پیگیری خدمات باقیمانده به این مهندسین مشاور ابلاغ گردد.

با تشکر - احد دیده خانی
معاونت خطوط انتقال نیرو

