

جناب آقای مهندس دادور
مدیر عامل محترم شرکت پتروکاوایان صنعت پارس

با سلام و احترام،

بدین وسیله در خصوص پروفرما اینویس (PI) شماره ۱۰۰۳ و با عنایت به بروز شرایط فورس ماژور پیش آمده از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ به دلیل بروز جنگ در منطقه خلیج فارس، آخرین وضعیت به شرح ذیل می‌باشد:

۱. وضعیت حمل پنل های خورشیدی

با توجه به محدودیت‌ها و خطرات ایجادشده در مسیر تنگه هرمز، کانتینرهای پنل مربوط به این سفارش که عمدتاً توسط شرکت کشتیرانی MSC و به مقصد بندر جبل علی در حال حمل بوده، در بندر خورفکان (قبل از تنگه هرمز و در امارت شارجه) پهلوی خواهند گرفت. در نتیجه این شرایط، متأسفانه هزینه‌های اضافی مرتبط با حمل و انبارداری به این شرکت تحمیل گردیده و همچنین برنامه زمان‌بندی حمل و تحویل کالا با تأخیر مواجه شده است. برنامه‌های مربوط به تمامی پنل‌های این سفارش جهت استحضار در پیوست ارائه گردیده است.

۲. زمان تقریبی آماده‌سازی برای تحویل

بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌گردد تمامی کانتینرها حداکثر بین ۱۰-۱۵ روز آینده در انبار بندر جبل علی آماده تحویل باشند. لازم به ذکر است که طبق ETA اعلامی توسط شرکت کشتیرانی MSC کلیه پنل‌ها تا تاریخ ۱۷ مارچ به بندر خورفکان خواهند رسید و از آنجا عملیات حمل به جبل علی آغاز میگردد.

۳. وضعیت سایر تجهیزات پروژه

لازم به ذکر است MV Station و اینورترهای مربوط به پروژه نیز سفارش‌گذاری شده و مطابق برنامه تولید کارخانه در حال ساخت می‌باشند.

همانطور که مستحضر هستید مطابق با PI و Cash Flow امضا شده بین طرفین که به پیوست آورده شده مقرر گردید که به منظور خرید تجهیزات ذیل PI (مشمول بر پنل خورشیدی، اینورتر و MV Station) مبلغ ۴۰ درصد کل PI معادل (۱,۴۱۳,۱۸۲ دلار) به عنوان پیش‌پرداخت خرید تجهیزات دریافت شده و مابقی مبلغ بایستی قبل از حمل و پس از ارائه درفت برنامه توسط خریدار تسویه گردد.

با عنایت به دریافت ۲,۴۰۰,۰۰۰ دلار طی سه مرحله و با عنایت به اینکه کمتر از ۴ روز دیگر تمامی محموله در بندر خورفکان آماده حمل به جبل علی می‌باشد، خواهشمند است نسبت به تسویه باقی مانده مبلغ پنل خورشیدی (۶۰ درصد آیتم اول PI به مبلغ ۳۸۱,۷۳۳ دلار و مانده پیش‌پرداخت به میزان ۱۳,۱۸۲ دلار و جمعاً معادل ۳۹۴,۹۵۵ دلار) اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

لازم به ذکر است که بروز شرایط فورس مازور و تحمیل هزینه های مازاد محموله های فعلی و سایر اشکالات ایجاد شده در بنادر شانگهای و بندرعباس، برنامه های مالی این شرکت را با نوسانات بزرگی روبرو کرده که عبور از شرایط بحران فعلی را بسیار سخت و با همراهی شما مشتریان محترم امکان پذیر می نماید. لذا ضمن قدردانی از نگاه دوستانه شرکت محترم پتروکاوایان و کارفرمای محترم و تیم مدیریتی ایشان در پیش برد فعالیت ها، شرکت نوراتک علی رغم تمامی محدودیت ها و مشکلات ایجاد شده، خود را کاملاً متعهد به مدیریت ایمن فرآیند تجاری و حمل کالا و تحویل کالا به کارفرمای محترم میداند، لیکن خواهشمند است با درک شرایط پیچیده حادث شده، با مساعدت لازم در تأمین منابع پروژه، این شرکت را در اجرای درست تعهدات یاری نمایید.

