

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۱۹

شماره: 1404-301-PT-KT-0010

پیوست: ندارد

جناب آقای مهندس دبیری
مدیر محترم پروژه شرکت پترو کاویان صنعت پارس

موضوع: « پیگیری تعهدات در تاخیر » _ پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ

با سلام

احتراماً، موارد در تاخیر به شرح ذیل به اطلاع می‌رسد:

ردیف	شماره نامه/صورت جلسه	تاریخ نامه/ صورت جلسه	موضوع نامه	موضوع در تاخیر	تاریخ مقرر پاسخ
۲	1404-301-PT-KT-0002	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	کامنت بر روی مدرک ساختار شکست (WBS) کار	ارسال بازنگری ساختار شکست (WBS) کار	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۳	1404-301-PT-KT-0003	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	جریان نقدینگی	ارسال بازنگری جریان نقدینگی	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۴	1404-301-PT-KT-0004	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	چارت سازمانی	ارسال چارت بر اساس پروژه	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۵	1404-301-PT-KT-0005	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	درخواست پرداخت وجه	ارسال صورت وضعیت با فرمت و پوست‌های مورد تایید	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۶	1404-301-PT-KT-0006	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	رویه هماهنگی پروژه	ارسال بازنگری رویه هماهنگی	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۷	410-MOM-0001	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	و برنامه زمانبندی MDL بررسی	ارسال بازنگری برنامه زمانبندی	۱۴۰۴/۱۲/۰۹

شایان ذکر است با توجه به موارد فوق، این شرکت عدم رضایت خود از روند موجود را اعلام کرده و درخواست دارد تعهدات در

زمان مقرر انجام پذیرد.

شهرام خاور
شرکت پترو سام اوراسیا