

شماره: 410-05-NT-PK-L-0091

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۷

صفحه: ۱ از ۳

پیوست: ندارد

مدیریت محترم پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

جناب آقای مهندس دبیری

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

درخواست تعیین مدت مجاز و تمدید مدت پیمان ناشی از شرایط فورس ماژور

با سلام و احترام،

پیرو نامه‌های شماره ۴۰۴/۱۰۱/۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۷، شماره 410-05-NT-PK-L-0034 مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ و شماره 410-05-NT-PK-L-0077 مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ این شرکت، مبنی بر اعلام وقوع شرایط فورس ماژور و آثار مترتب بر آن در روند اجرای پروژه احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد به استحضار می‌رساند:

با توجه به بروز شرایط اضطراری ناشی از جنگ و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم آن، اجرای تعهدات قراردادی در بازه زمانی از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ لغایت ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ با موانع اساسی، غیرقابل پیش‌بینی و خارج از حیطه اختیار و کنترل پیمانکار مواجه گردید؛ به نحوی که امکان انجام بخش قابل توجهی از فعالیت‌های موضوع پیمان مطابق برنامه زمان‌بندی مصوب، عملاً سلب یا به شدت محدود شد.

در این دوره، محدودیت‌ها و اختلالات ناشی از شرایط مذکور، از جمله اخلاف در فرآیندهای مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، حمل‌ونقل، ترخیص و تدارکات، هماهنگی با سازندگان و تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی، جابه‌جایی نیروی انسانی، دسترسی به خدمات پشتیبان و سایر عوامل مؤثر بر پیشرفت پروژه، آثار مستقیم و مؤثری بر روند اجرای تعهدات قراردادی بر جای گذاشت. بدیهی است کلیه موارد یادشده خارج از اراده و قصور پیمانکار بوده و این شرکت، علی‌رغم شرایط حاکم، تمامی اقدامات متعارف و مقتضی را به منظور پیشگیری و کاهش آثار ناشی از وقوع این شرایط در حدود امکانات و مقدرات به عمل آورده است.

با عنایت به اینکه وقوع شرایط یادشده واجد اوصاف حادثه قهری (فورس ماژور) موضوع قرارداد و شرایط عمومی پیمان EPC بوده و مراتب نیز در مواعد مقرر طی مکاتبات فوق‌الذکر به کارفرمای محترم اعلام شده است، مستنداً به مفاد قرارداد و مقررات مربوط به آثار حقوقی حوادث قهری، پیمانکار استحقاق برخورداری از آثار قراردادی مترتب بر این وضعیت، از جمله احتساب مدت توقف به عنوان مدت مجاز پیمان، تمدید مدت اجرای قرارداد و اصلاح برنامه زمان‌بندی پروژه را دارا می‌باشد.

شماره: 410-05-NT-PK-L-0091

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۷

صفحه: ۲ از ۳

پیوست: ندارد

لذا خواهشمند است دستور فرمایید مدت ۵۲ (پنجاه و دو) روز تقویمی، از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ لغایت ۱۴۰۵/۰۱/۳۱، به عنوان مدت مجاز ناشی از شرایط فورس ماژور مورد تأیید قرار گرفته و نسبت به صدور مجوز تمدید مدت پیمان، اصلاح برنامه زمان‌بندی، اعمال آثار قراردادی مربوطه و انجام سایر اقدامات لازم وفق مفاد قرارداد اقدام مقتضی معمول گردد.

همچنین خواهشمند است نتیجه بررسی و تصمیم آن کارفرمای محترم در اسرع وقت به این شرکت ابلاغ شود تا نسبت به به‌روزرسانی اسناد برنامه‌ریزی، گزارش‌های پیشرفت، برنامه زمان‌بندی و سایر مدارک قراردادی بر مبنای مدت اصلاح‌شده پیمان اقدام لازم صورت پذیرد. بدیهی است این مکاتبه و درخواست حاضر، به منزله صرف‌نظر نمودن پیمانکار از سایر حقوق، مطالبات و ادعاهای قراردادی و قانونی ناشی از وقوع شرایط فورس ماژور، اعم از هزینه‌ها، خسارات و آثار مترتب بر آن نبوده و کلیه حقوق این شرکت در این خصوص صراحتاً محفوظ است.

پیشاپیش از دستور شایسته جنابعالی جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی سپاسگزاریم.

شماره: 410-05-NT-PK-L-0091

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۷

صفحه: ۳ از ۳

پیوست: ندارد

گزارش آثار فورس ماژور:

ردیف	دوره زمانی	حوزه تاثیر	شرح تاثیر ناشی از شرایط فورس ماژور	فعالیت های تحت تاثیر	اثر بر پروژه	مدت تاثیر (روز)	شواهد
۱	۹ اسفند تا ۳۱ فروردین	مهندسی	قطعی اینترنت و عدم امکان ارتباط بین تیم پروژه ، عدم امکان حضور پرسنل در واحد مهندسی بدلیل خطرات جانی ، توقف بررسی و تأیید مدارک به علت محدودیت فعالیت ها و عدم امکان برگزاری جلسات	Engineering	عدم امکان تهیه و ارسال مدارک و کند شدن بررسی و تأیید مدارک	۵۲	مکاتبات در بسترهای متفاوت و نبود بستر یکپارچه جهت ارسال و دریافت مکاتبات و مدارک
۲	۹ اسفند تا ۳۱ فروردین	تدارکات	تعطیلی تامین کنندگان ، اختلال در استعلام ، دریافت پیشنهادهای و مذاکرات با سازندگان و متعاقبا تعویق سفارش گذاری	Procurement	اختلال در استعلام ، ارزیابی فنی و خرید	۵۲	مکاتبات و اعلام مشکلات پیش آمده
۳	۹ اسفند تا ۳۱ فروردین	حمل و نقل	محدودیت حمل تجهیزات و مشکلات لجستیکی	Logistics	اختلال در تحویل و حمل تجهیزات خریداری شده	۵۲	مکاتبات و اعلام مشکلات پیش آمده
۴	۹ اسفند تا ۳۱ فروردین	اجرا	کاهش امکان تجهیز کارگاه و پیشرفت عملیات اجرایی	Construction	کاهش امکان اجرای عملیات و افزایش نیروی انسانی و مهندسی	۵۲	گزارشات کارگاه و تصاویر بمباران منطقه سایت
۵	۹ اسفند تا ۳۱ فروردین	مدیریت پروژه	عدم امکان برگزاری جلسات و تصمیم گیری های مورد نیاز	Project Management	عدم امکان اتخاذ تصمیمات پروژه بدلیل لغو یا تعویق جلسات	۵۲	

با تشکر
حسام کازری
مدیر عامل