

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۱

شماره: 410-05-TP-PK-L-0035

پیوست: دارد



جناب آقای مهندس دبیری
مدیر محترم پروژه شرکت پترو کاویان صنعت پارس

موضوع: اعلام اختاربات عدم پیشرفت پروژه

با سلام

احتراماً، براساس مقایسه عملکرد پروژه در بازه یک‌ماهه منتهی به تاریخ پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵، براساس برنامه زمانبندی انتظار می‌رفت پروژه در این بازه زمانی در مسیر قابل قبول حرکت نماید، متأسفانه کل پیشرفت پروژه صرفاً ۲.۶۷٪ بوده که این میزان، بسیار پایین و غیرقابل قبول می باشد.

علاوه بر این، عملکرد بخش‌های کلیدی پروژه نیز به شرح زیر در سطح بسیار نامطلوب قرار دارد:

- تنها ۶ مدرک مهندسی با تأیید نهایی همراه بوده است.
- فقط ۳ بسته خرید وارد مرحله قرارداد شده‌اند.
- در بخش اجرا نیز عملاً هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.

این وضعیت نشان‌دهنده کندی جدی در تصمیم‌گیری، پیگیری، هماهنگی و تحقق تعهدات اجرایی بوده و ادامه این روند می‌تواند منجر به تأخیرات جبران‌ناپذیر، افزایش هزینه‌ها و بروز آثار منفی بر اهداف پروژه گردد.

لذا لازم است پیمانکار با جمع بندی مدیریت طرح نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

۱. ارائه توضیحات رسمی و شفاف درباره علل این عقب‌ماندگی

۲. اعلام برنامه اصلاحی فوری و قابل اجرا جهت جبران تأخیرها، با حفظ تاریخ انتهایی پروژه

۳. تعیین اقدامات مشخص، زمان‌بندی شده و قابل پایش برای بهبود وضعیت پروژه

لازم و ضروری است در اولین جلسه مدیریتی پیش رو تمامی گزارشات و دلایل تاخیرات ارائه گردد.

همچنین ضمن اخطار جدی براساس مفاد قرارداد به پیمانکار، لازم به ذکر است وضعیت فعلی به هیچ وجه قابل پذیرش نبوده و ادامه این مسیر، پیامدهای قراردادی برای مجموعه پیمانکار در پی خواهد داشت.

شهرام خاور
مجری طرح