



سرکار خانم لامعی مدیرعامل محترم شرکت رادمان انرژی نوآوران

با سلام و احترام؛

عطف به قراردادهای شماره ۱۴۰۴-۰۰۶، ۱۴۰۴-۰۰۷، ۱۴۰۴-۰۰۹ و ۱۴۰۴-۰۱۰، همانگونه که مستحضرید فعالیت‌های مربوط به مکان‌یابی و انجام مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های نیروگاهی نی ریز و بشرویه از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۴ آغاز گردیده و این شرکت در چارچوب تعهدات قراردادی، نسبت به پیشبرد مراحل مختلف پروژه‌ها اقدام نموده است. در پروژه نیریز، مجوز محیط زیست در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷، مجوز تغییر کاربری و شروع عملیات خاکی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ و مجوز اتصال به شبکه در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ اخذ گردیده است. همچنین در پروژه بشرویه، مجوز محیط زیست در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱، مجوز منابع طبیعی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ و مجوز اتصال به شبکه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ دریافت شده است. در ادامه، قراردادهای فروش برق با ساتبا برای پروژه نیریز در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ و برای پروژه بشرویه در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ منعقد گردیده که به منزله فراهم بودن بستر قانونی جهت آغاز کلیه فعالیت‌های اجرایی پروژه‌ها می‌باشد. علیرغم تفاهم نامه‌های فی‌مابین، تأخیر در تصمیم‌گیری و عدم تأمین به‌موقع منابع مالی از سوی آن کارفرمای محترم، موجب بروز وقفه و اختلال جدی در روند اجرایی پروژه‌ها گردیده است.

با توجه به اینکه اخذ و تمدید مجوزها و حفظ اعتبار آن‌ها مستلزم پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در بازه‌های زمانی مشخص می‌باشد، تداوم این شرایط می‌تواند منجر به بروز مخاطراتی مانند ابطال مجوزها (از جمله تغییر کاربری و مالکیت زمین در پروژه‌های نیریز و بشرویه)، از دست رفتن ظرفیت‌های اتصال به شبکه و ضرورت انجام مجدد مطالعات فنی گردد که بدیهی است مسئولیت تبعات آن متوجه کارفرمای محترم خواهد بود.

این شرکت علیرغم عدم ایفای کامل تعهدات مالی از سوی کارفرما، به منظور جلوگیری از توقف پروژه‌ها، اقدامات اجرایی از جمله فرآیند انتخاب پیمانکار را در دستور کار قرار داده و با وجود شرایط خاص حاکم بر کشور، حداکثر تلاش خود را در جهت کنترل آثار این عوامل بر پیشرفت پروژه‌ها به کار گرفته است.

لذا با عنایت به مراتب فوق و ضرورت جلوگیری از بروز خسارات بیشتر، انتظار می‌رود دستور فرمایید نسبت به پرداخت فوری صورت‌وضعیت‌های ارسالی و مبلغ زمین نی ریز این شرکت اقدام لازم به عمل آید.

با تشکر

امین دادور

مدیرعامل

