

شماره: ۱۴۰۴۱۱۷۵۶
تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
پیوست: دارد

شرکت پترو کاویان صنعت پارس

جناب آقای مهندس دادور - مدیریت محترم عامل

**موضوع: قرارداد مطالعات طرح اتصال به شبکه نیروگاه خورشیدی ۱۵ مگاواتی
فردوس - ارسال صورت وضعیت قطعی**

با سلام

احتراماً، پیرو مذاکرات انجام شده در خصوص ارسال صورت وضعیت به مبلغ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (پانصد و پنجاه میلیون) ریال به پیوست صورت وضعیت مد نظر به حضور ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به پرداخت مبلغ مذکور مطابق با قرارداد اقدام لازم صورت پذیرد. شایان ذکر است به مبلغ صورت وضعیت مبلغ ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

شماره حساب بانک تجارت شرکت: 5465030285

شماره شبا: IR460180000000005465030285



ژانیز سیرنگ

معاون فنی و اجرایی پست ها و مناقصات

رونوشت ها:

شماره: ۱۴۰۴۱۱۷۵۶

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۱

پیوست: دارد



شرکت خدمات مهندسی پایا نیرو باز

مالی

 PNP Engineering Co. شرکت خدمات مهندسی پایا نیرو یاژ	قرارداد مطالعات طرح اتصال به شبکه احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۵ مگاوات فردوس	شرکت خدمات مهندسی پایا نیروپاژ
شماره صورت وضعیت: ۱		شماره قرارداد: PKSP-P5-S2-0408

ردیف	شرح خدمات مهندسی	درصد پیشرفت
۱	هماهنگی و اخذ اطلاعات از کارفرما شامل مشخصات پنل های خورشیدی، موقعیت جغرافیایی و ...	۱۰۰
۲	اخذ اطلاعات شبکه برق از شرکت برق	۱۰۰
۳	پیاده سازی و ورود اطلاعات به نرم افزار DIgSILENT	۱۰۰
۴	تعیین گزینه های مختلف برای اتصال کارخانه به شبکه برق.	۱۰۰
۵	انجام مطالعات طرح اتصال برای گزینه های مختلف با استفاده از نرم افزار DIgSILENT شامل مطالعات پخش بار، اتصال کوتاه، پایداری ولتاژ، پایداری گذرا و ...)	۱۰۰
۶	انجام مطالعات دینامیکی، مطالعات حفاظتی کیفیت توان	۱۰۰
۷	انتخاب گزینه ی بهینه و تهیه ی گزارش نهایی طرح اتصال به شبکه برق	۱۰۰
۸	ارسال گزارش برای شرکت برق و اخذ تأییدیه ی اولیه ی آن.	۱۰۰
درصد پیشرفت کل:		۱۰۰,۰۰۰
مبلغ کل قرارداد: پانصد و پنجاه میلیون ریال		۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰
مبلغ تجمعی صورت وضعیت قبلی		۰
کارکرد این دوره		۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰
مبلغ تجمعی تا این دوره		۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰٪ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده		۵۵.۰۰۰.۰۰۰
جمع صورت وضعیت: ششصد و پنج میلیون ریال		۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰

مهر و امضا دریافت کننده خدمات:

مهر و امضا ارائه دهنده خدمات:

	قرارداد مطالعات طرح اتصال به شبکه احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۵ مگاوات فردوس	شرکت خدمات مهندسی پایا نیروپاژ
شماره صورت وضعیت: ۱		شماره قرارداد: PKSP-P۵-S۲-۰۴۰۸

درصد پیشرفت	شرح خدمات مهندسی	ردیف
۱۰۰	همه‌پیمایی و اخذ اطلاعات از کارفرما شامل مشخصات پنل‌های خورشیدی، موقعیت جغرافیایی و ...	۱
۱۰۰	اخذ اطلاعات شبکه برق از شرکت برق	۲
۱۰۰	پیاده‌سازی و ورود اطلاعات به نرم افزار DigSILENT	۳
۱۰۰	تعیین گزینه‌های مختلف برای اتصال کارخانه به شبکه برق.	۴
۱۰۰	انجام مطالعات طرح اتصال برای گزینه‌های مختلف با استفاده از نرم‌افزار DigSILENT شامل مطالعات پخش بار، اتصال کوتاه، پایداری ولتاژ، پایداری گذرا و ...	۵
۱۰۰	انجام مطالعات دینامیکی، مطالعات حفاظتی کیفیت توان	۶
۱۰۰	انتخاب گزینه‌ی بهینه و تهیه‌ی گزارش نهایی طرح اتصال به شبکه برق	۷
۱۰۰	ارسال گزارش برای شرکت برق و اخذ تأییدیه‌ی اولیه‌ی آن.	۸
۱۰۰,۰۰۰	درصد پیشرفت کل:	
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ کل قرارداد: پانصد و پنجاه میلیون ریال	
۰	مبلغ تجمعی صورت وضعیت قبلی	
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارکرد این دوره	
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ تجمعی تا این دوره	
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده	
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع صورت وضعیت: ششصد و پنج میلیون ریال	

مهر و امضا دریافت کننده خدمات:

مهر و امضا ارائه دهنده خدمات:

