

صورت وضعیت شماره 1



مشاور : شرکت آریا نیروی جم

کارفرما: شرکت پترو کاویان صنعت پارس

پروژه : احداث خط 20 کیلوولت اختصاصی و توسعه پست 66/20 کیلوولت فوق توزیع بالادست نیروگاه خورشیدی نیریز

شماره قرارداد: PKSP-P1-S1-0409

تاریخ شروع قرارداد: ۱۴۰۴/۱۰/۰۶

دوره کارکرد : از ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ تا ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

تاریخ صدور: ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

		احداث خط ۲۰ کیلوولت اختصاصی و توسعه پست ۶۶/۲۰ کیلوولت فوق توزیع بالادست نیروگاه خورشیدی نیریز		تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
شرکت پتروکاوایان صنعت پارس		کاربرگ خلاصه صورت وضعیت مشاور		شماره: PKSP-P1-S1-۰۴۰۹
اطلاعات قرارداد:				
موضوع قرارداد: احداث خط ۲۰ کیلوولت اختصاصی و توسعه پست ۶۶/۲۰ کیلوولت فوق توزیع بالادست نیروگاه خورشیدی نیریز				
نام مشاور: شرکت مهندسین مشاور آریا نیروی جم				
شماره قرارداد: PKSP-P1-S1-۰۴۰۹				
تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۶	مبلغ اولیه قرارداد	ارزی	ریالی	کد اقتصادی: ۴۱۱۱۴۵۴۴۱۳۸۹
مدت (ماه): ۴۵ روز	مبلغ ۲۵ درصد اول			شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۰۱۷۳۸۱
تاریخ اتمام اولیه: ۱۴۰۴/۱۱/۲۱	مبلغ ۲۵ درصد دوم			تاریخ ابلاغ ۲۵ درصد اول:
تاریخ اتمام کار براساس آخرین تمدید:	مبلغ الحاقیه			تاریخ ابلاغ ۲۵ درصد دوم:
	جمع کل		۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ ابلاغ الحاقیه:
صورت وضعیت:				
شماره صورت وضعیت: ۱ (یک)		نوع صورت وضعیت:		
		موقت ☐ قطعی ☒		
		دوره صورت وضعیت:		
		از تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۶		
		لغایت: ۱۴۰۵/۰۳/۲۴		
پیمانکار / مشاور:				
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس این صورت وضعیت (A)	ارزی	ریالی	درصد پیشرفت فیزیکی واقعی:	۹۷.۵۰٪
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس صورت وضعیت قبلی (B)		۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درصد پیشرفت مالی واقعی:	۹۷.۵۰٪
مبلغ کارکرد بر اساس صورت وضعیت این دوره (A-B)			تاریخ، مهر و امضاء مجاز:	
کنترل پروژه:				
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس این صورت وضعیت (A)	ارزی	ریالی	درصد پیشرفت فیزیکی واقعی:	۹۷.۵۰٪
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس صورت وضعیت قبلی (B)		۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درصد پیشرفت مالی واقعی:	۹۷.۵۰٪
مبلغ کارکرد بر اساس صورت وضعیت این دوره (A-B)			تاریخ، مهر / امضاء مجاز:	
مدیر مهندسی / مدیر پروژه:				
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس این صورت وضعیت (A)	ارزی	ریالی	درصد پیشرفت فیزیکی واقعی:	۹۷.۵۰٪
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس صورت وضعیت قبلی (B)		۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درصد پیشرفت مالی واقعی:	۹۷.۵۰٪
مبلغ کارکرد بر اساس صورت وضعیت این دوره (A-B)			تاریخ، مهر / امضاء مجاز:	
مالی پروژه:				
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس این صورت وضعیت (A)	ارزی	ریالی	تاریخ، مهر / امضاء مجاز:	
مبلغ تجمعی کارکرد بر اساس صورت وضعیت قبلی (B)		۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
کارکرد دوره با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده $C=(A-B)*0.1$				
کسورات (D)				
مبلغ قابل پرداخت $E=(C-D)$				

 آریانیروی جم ARIA NIROYI JAM Consulting Engineers co.	پروژه : احداث خط ۲۰ کیلوولت اختصاصی و توسعه پست ۶۶/۲۰ کیلوولت فوق توزیع بالادست نیروگاه خورشیدی نیریز شماره قرارداد: PKSP-P1-S1-۰۴۰۹ صورت وضعیت شماره ۱	 پترو کاویان صنعت پارس				
مشاور : شرکت آریانیروی جم	دوره کارکرد : از ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ تا ۱۴۰۵/۰۳/۲۴	کارفرما: شرکت پترو کاویان صنعت پارس				
Row	Phase	Discipline	cost	W.V	This Period	
					Progress	Invoice this period
1	Construction of a dedicated 20 kV line and development of a 20/66 kV substation upstream of the Neyriz solar power plant		6,000,000,000	100.00%	97.50%	5,850,000,000
1-1	مسیریابی و نقشه برداری		3,030,000,000	50.50%	100.00%	3,030,000,000
1-1-1	بازدید از مسیر و تعیین زوایای مسیر جهت تهیه گزارش مسیر یابی	Process	150,000,000	2.50%	100.00%	150,000,000
1-1-2	انجام نقشه برداری مسیر نهایی خط در مسیرهای دشت	Process	1,710,000,000	28.50%	100.00%	1,710,000,000
1-1-3	تهیه و ترسیم نقشه های پلان – پروفیل	Civil	1,170,000,000	19.50%	100.00%	1,170,000,000
1-2	طراحی خط انتقال	0	1,470,000,000	24.50%	100.00%	1,470,000,000
1-2-1-1	انجام محاسبات و طراحی پروژه و تهیه گزارش طراحی الکتریکی مربوطه	Process	200,000,000	3.33%	100.00%	200,000,000
1-2-1-2	بررسیهای اولیه شرایط اقلیمی ، جمع آوری و آنالیز اطلاعات هواشناسی منطقه و تعیین نوع بارگذاری منطقه احداث خط انتقال	Process	160,000,000	2.67%	100.00%	160,000,000
1-2-1-3	بررسی و تهیه دفترچه محاسبات مکانیکی پروژه	Process	180,000,000	3.00%	100.00%	180,000,000
1-2-1-4	برج گذاری و تهیه نقشه های پلان و پروفیل برج گذاری شده	Process	450,000,000	7.50%	100.00%	450,000,000
1-2-1-5	بررسی و تهیه دفترچه محاسبات ایزولاسیون	Process	150,000,000	2.50%	100.00%	150,000,000
1-2-1-6	تهیه جداول مقادیر تجهیزات و دفترچه اطلاعات فنی تجهیزات	Process	150,000,000	2.50%	100.00%	150,000,000
1-2-1-7	تهیه، هماهنگی و اخذ تاییدیه از کارفرما جهت اسناد مناقصه شامل جلد بازرگانی و جلد مشخصات فنی و نقشه ها برای کلیه مناقصاتی که توسط کارفرما تعیین می گردد .	Process	180,000,000	3.00%	100.00%	180,000,000

1-3	مذاکرات قراردادی		150,000,000	2.50%	0.00%	0
1-3-1	شرکت در جلسات گشایش پیشنهادهای و بررسی پیشنهادهای فنی - مالی پیشنهادات شرکت کنندگان در مناقصه و ارائه گزارش به کارفرما	Project management	100,000,000	1.67%	0.00%	0
1-3-2	انجام مذاکرات قراردادی و تهیه و تنظیم اسناد قرارداد با برنده مناقصه ها (سازندگان تجهیزات و پیمانکاران نصب) به تعداد نسخ مورد نیاز	Project management	50,000,000	0.83%	0.00%	0
1-4	بازدید و بررسی فنی سوئیچگیر ۲۰ کیلوولت پست ۶۶/۲۰ کیلوولت دانشگاه آزاد نیریز		500,000,000	8.33%	100.00%	500,000,000
1-4-1	Substation Site Visit Report	General	500,000,000	8.33%	100.00%	500,000,000
1-5	خدمات مهندسی		765,000,000	12.75%	100.00%	765,000,000
1-5-1	Basic Drawing	Civil	212,500,000	3.54%	100.00%	212,500,000
1-5-2	Summary Of Works	Electrical	34,000,000	0.57%	100.00%	34,000,000
1-5-3	General Requirements	Electrical	34,000,000	0.57%	100.00%	34,000,000
1-5-4	Specification For Medium Voltage Switchgear	Electrical	34,000,000	0.57%	100.00%	34,000,000
1-5-5	Specification For Cable System	Electrical	34,000,000	0.57%	100.00%	34,000,000
1-5-6	Specification For Grounding System	Electrical	34,000,000	0.57%	100.00%	34,000,000
1-5-7	Specification For Control And Protection	Electrical	34,000,000	0.57%	100.00%	34,000,000
1-5-8	Guarantee Table For Medium Voltage Switchgear	General	34,000,000	0.57%	100.00%	34,000,000
1-5-9	Guarantee Table For Cable System	General	34,000,000	0.57%	100.00%	34,000,000
1-5-10	Guarantee Table For Grounding System	General	34,000,000	0.57%	100.00%	34,000,000
1-5-11	Guarantee Table For Control And Protection	General	34,000,000	0.57%	100.00%	34,000,000
1-5-12	Price List	General	212,500,000	3.54%	100.00%	212,500,000
1-6	خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژهها		85,000,000	1.42%	100.00%	85,000,000
1-5-12	WBS	Project Control	34,000,000	0.57%	100.00%	34,000,000
1-6-2	Master Document List	Project Control	25,500,000	0.43%	100.00%	25,500,000
1-6-3	Time Schedule	Project Control	25,500,000	0.43%	100.00%	25,500,000

آریانپروژه ARIA NIROO JAM Consulting Engineers co. 	پروژه : احداث خط ۲۰ کیلوولت اختصاصی و توسعه پست ۶۶/۲۰ کیلوولت فوق توزیع بالادست نیروگاه خورشیدی نیریز شماره قرارداد: PKSP-P1-S1-۰۴۰۹ صورت وضعیت شماره ۱	 پترو کاویان صنعت پارس			
مشاور : شرکت آریانپروژه جم	دوره کارکرد : از ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ تا ۱۴۰۵/۰۳/۲۴	کارفرما: شرکت پترو کاویان صنعت پارس			
Row	Phase	Contract Price	W.V	This Period	
				Progress	Invoice this period
1	مسیریابی و نقشه برداری	3,030,000,000	50.50%	100.00%	3,030,000,000
2	طراحی خط انتقال	1,470,000,000	24.50%	100.00%	1,470,000,000
3	مذاکرات قراردادی	150,000,000	2.50%	0.00%	0
4	بازدید و بررسی فنی سوئیچگیر ۲۰ کیلوولت پست ۶۶/۲۰ کیلوولت دانشگاه آزاد نیریز	500,000,000	8.33%	100.00%	500,000,000
5	خدمات مهندسی	765,000,000	12.75%	100.00%	765,000,000
6	خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه‌ها	85,000,000	1.42%	100.00%	85,000,000
جمع کل		6,000,000,000	100.00%	97.50%	5,850,000,000
مبلغ ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده این دوره صورت وضعیت (ریال)			585,000,000		
جمع کل با احتساب ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده این دوره صورت وضعیت (ریال)			6,435,000,000		
جمع کل این دوره صورت وضعیت با احتساب ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده به حروف		شش میلیارد و چهارصد و سی و پنج میلیون ریال			

صورتحساب فروش کالا و خدمات										شماره سریال:		۱					
										تاریخ:		۱۴۰۵/۰۳/۲۴					
مشخصات فروشنده																	
نام شخص حقوقی :				شرکت		مهندسين مشاور آريا نيروي جم		شماره اقتصادی:		۹۸۳۱۴۴۴۱۱۴		شناسه ملی:		۱۸۳۷۱۰۳۰۱۰۱		شماره ثبت: ۲۷۳۸۱۵	
نشانی کامل: استان:				تهران		شهرستان : تهران		کد پستی ۱۰ رقمی:		۳۳۱۳۴۷۶۸۵۱		شهر:		تهران			
نشانی :				تهران-		خیابان میرزای شیرازی، پلاک ۲۱۹ طبقه دوم واحد ۴						شماره تلفن/ نمابر:		۸۸۵۵۳۷۴۵ - ۹۲۰۰۱۳۰۰			
مشخصات خریدار																	
نام شخص حقوقی :				شرکت پترو کاویان صنعت پارس		شماره اقتصادی:						شناسه ملی:		۵۹۳۱۸۲۰۳۰۱		شماره ثبت: ۳۷۹۰۵۵	
نشانی کامل: استان:				تهران		شهرستان : تهران		کد پستی ۱۰ رقمی:		۴۵۴۵۹۸۱۵۱		شهر:		تهران			
نشانی :				تهران، بلوار میرداماد ، بین کوچه کجور و کوچه نیل، پلاک ۲۳۳								شماره تلفن/ نمابر:		۰۲۱-۹۱۰۱۳۷۲۹			
مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله																	
ردیف	شماره قرارداد	شرح کالا یا خدمت	تعداد/ مقدار	واحد اندازه گیری	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال) صورتحساب وضعیت	مبلغ تخفیف	مبلغ کل پس از تخفیف	جمع مالیات و عوارض (ریال)	جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض (ریال)							
۱	PKSP-P1-S1-0409	احداث خط ۲۰ کیلوولت اختصاصی و توسعه پست ۶۶/۲۰ کیلوولت فوق توزیع بالادست نیروگاه خورشیدی نیریز				۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰							
۲																	
شماره قرارداد: PKSP-P4-S1-0408											۶,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰						
مهر و امضاء فروشنده :					شرکت مهندسين مشاور آريا نيروي جم					مهر و امضاء خریدار : شرکت پترو کاویان صنعت پارس							