



جناب آقای ولایتی

مدیر محترم پروژه

شرکت محترم آریا نیروی جم

موضوع: اخطار دوم و نهایی-عدم اخذ مجوز اتصال به شبکه پروژه نیروگاه خورشیدی نی ریز-

با سلام و احترام،

عطف به قرارداد منعقد فی مابین به شماره PKSP-CC-No1.403 در خصوص خدمات مهندسی مطالعات امکان سنجی و طراحی پایه و تفصیلی احداث نیروگاه خورشیدی نی ریز، بدین وسیله به استحضار می‌رساند:

مطابق مفاد قرارداد و شرح خدمات مصوب، مطالعات و اخذ مجوز اتصال به شبکه از برق منطقه‌ای فارس جزء تعهدات اصلی آن شرکت بوده و می‌بایست حداکثر تا پایان مدت قرارداد محقق می‌گردید. علی‌رغم پیگیری‌ها و مکاتبات متعدد و نیز ارسال «نامه اخطار اول» به شماره S.P1S1.0416 مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰، متأسفانه تا تاریخ این نامه، تعهد مذکور به انجام نرسیده و نتیجه قابل قبولی به کارفرما ارائه نشده است.

نظر به انقضای مدت قرارداد و عدم ایفای تعهدات قراردادی از سوی آن شرکت، این وضعیت از مصادیق قصور و تأخیر غیرموجه در انجام تعهدات تلقی می‌گردد. بدین وسیله، این نامه به عنوان «اخطار دوم و نهایی» به آن شرکت ابلاغ می‌گردد.

لذا بدین وسیله به طور رسمی اعلام می‌گردد:

۱. شرکت آریا نیروی جم مکلف است حداکثر ظرف مدت حداکثر ۶ روز کاری از تاریخ ابلاغ این نامه، نسبت به اخذ و ارائه مجوز اتصال به شبکه از برق منطقه‌ای فارس و تحویل کامل مستندات مربوطه به کارفرما اقدام نماید.

۲. در صورت عدم انجام تعهد فوق در مهلت مقرر، کارفرما وفق مفاد قرارداد، به‌ویژه ماده ۱۳، نسبت به اعمال جرائم تأخیر به میزان مندرج در قرارداد (معادل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر روز تأخیر) اقدام نموده و حق کسر آن از مطالبات، ضمانت‌نامه‌ها و یا سایر حقوق مالی آن شرکت را برای خود محفوظ می‌دارد.

۳. بدیهی است در صورت تداوم عدم ایفای تعهدات، کارفرما حق خواهد داشت علاوه بر اعمال کامل جرائم تأخیر، وفق مواد ۱۰ و ۱۱ قرارداد نسبت به کسر هزینه‌ها از محل سپرده‌ها و یا ضبط تضمین‌های قراردادی و پیگیری‌های حقوقی، بدون نیاز به اخطار مجدد، اقدام نماید. کلیه خسارات مستقیم و غیرمستقیم وارده به پروژه در این خصوص بر عهده آن شرکت خواهد بود.

این اخطار در راستای حفظ حقوق قراردادی کارفرما صادر گردیده و به منزله اسقاط هیچ‌یک از حقوق قانونی و قراردادی شرکت پتروکاوین صنعت پارس نخواهد بود.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب با قید فوریت رسیدگی و نتیجه اقدامات انجام‌شده به صورت کتبی و رسمی به این شرکت اعلام گردد.

با تشکر
مدیر عملیات
علی ساوه‌ئی

