



مدیر عامل محترم شرکت رادمان انرژی نو آوران سرکار خانم مهندس لامعی

با سلام و احترام،

پیرو مذاکرات حضوری و دستور جناب عالی، به استحضار می‌رساند این شرکت متعهد به مطالعه و ساخت حدود ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی برای آن کارفرمای محترم گردیده است. بر این اساس پیگیری‌های لازم انجام شد و پس از بررسی‌های متعدد و پیچیده که مستلزم صرف زمان و هزینه قابل توجه بود، زمین‌های با پتانسیل بالا برای احداث نیروگاه در نقاط مختلف ایران شناسایی گردید.

بلافاصله برای تسریع روند کار، اقدامات ضروری شامل مطالعات شبکه، مهندسی ساخت نیروگاه و خطوط انتقال انجام شده و یا در دست اقدام می‌باشد و پروژه‌ها مطابق جدول زیر پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند.

نام پروژه	ظرفیت MW	موقعیت مکانی	فاصله تا پست		پروانه احداث	مجوز		توپوگرافی	ژئوتکنیک	مطالعات شبکه و مجوز برق منطقه ای	مطالعات نیروگاه	قرارداد اجاره زمین
			تعداد مدار	Km		محیط زیست	اراضی / منابع طبیعی					
نی ریز	20	فارس	4	10	1404/08/15 تمدید مجدد	دارد	در دست اقدام	انجام شده	انجام شده	موافقت اولیه اخذ شده	انجام شده	مالکیت
بشرویه	15	خراسان جنوبی	2	9	1404/08/26 تمدید مجدد	دارد	دارد	انجام شده	انجام نشده	دارد	در دست اقدام	انجام شد
فردوس	15	خراسان جنوبی	2	7.5	1404/08/21 تمدید مجدد	دارد	دارد	انجام شده	انجام نشده	دارد	در دست اقدام	دارد
خضری	10	خراسان جنوبی	2	7	1404/07/26	دارد	دارد	انجام شده	انجام نشده	دارد	در دست اقدام	دارد

با توجه به پیگیری‌های انجام شده با تیم محترم کارفرما، به نظر می‌رسد فرآیند اجرایی پروژه با کندی پیش می‌رود و در صورتی که تصمیمات، انعقاد قراردادهای و پرداخت‌های مالی به همین شکل ادامه یابد، احتمالاً تمامی مجوزهایی که با تلاش و صرف هزینه اخذ شده‌اند، باطل شده و یا نیاز به تمدید مجدد با صرف هزینه خواهد داشت. از سوی دیگر، در صورتی که نیروگاه‌ها سریع‌تر به عملیات اجرایی نرسند و به شبکه متصل نشوند، امکان واگذاری پست به شرکت‌های متقاضی جدید نیز وجود دارد که می‌تواند منافع کارفرمای محترم را به خطر اندازد.

لذا با توجه به اهمیت بسیار بالای موضوع و به منظور تضمین پیشرفت به موقع پروژه و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاری انجام شده، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع سریع‌تر بررسی و اقدامات مقتضی جهت تسریع پیشبرد پروژه مبذول گردد. تأکید می‌شود که هرگونه تأخیر، علاوه بر افزایش هزینه‌ها، می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت‌های ویژه پروژه شود.

با تشکر
مدیر عامل - امین دادور