

موضوع جلسه: تایید نهایی مشخصات فنی تجهیزات استفاده شده در نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی پتروکاوایان صنعت پارس	تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴۰۴/۳/۵
محل جلسه: شرکت آریا نیروی جم	ساعت جلسه: ۱۳:۳۰
حاضرین در جلسه: آقایان خزائی، ولایتی و درودیان خانم آقای	
ردیف	اقدامات/تصمیمات
۱	پنل خورشیدی با توان 720 وات و راندمان 23.2% جهت پیشبرد ادامه مسیر طراحی پروژه پذیرفته شد و مشاور می‌بایست طراحی‌های خود را بر اساس این مشخصات صورت دهد، در همین رابطه جدول مشخصات فنی پنل خورشیدی با جزئیات توسط مشاور ارسال گردد.
۲	اینورتر با توان 350kVA با ولتاژ خروجی 800V جهت پیشبرد ادامه مسیر طراحی پروژه پذیرفته شد و مشاور می‌بایست طراحی‌های خود را بر اساس این مشخصات صورت دهد، در همین رابطه جدول مشخصات فنی اینورتر با جزئیات توسط مشاور ارسال گردد.
۳	تجهیزات MV STATION با مشخصات فنی ترانس 3.5MVA , 20/0.8KV جهت پیشبرد ادامه مسیر طراحی پروژه پذیرفته شد و مشاور می‌بایست طراحی‌های خود را بر اساس این مشخصات صورت دهد. ، در همین رابطه جدول مشخصات فنی MV STATION با جزئیات توسط مشاور ارسال گردد.
۴	انتقال اطلاعات در MVStation از طریق Ethernet، فیبرنوری و RS485 صورت می‌گیرد.
۵	ترانس کمکی که داخل MVStation تعبیه شده است با توان 15 KVA، 800/400V با گروه برداری DYn11 جهت پیشبرد ادامه مسیر طراحی پذیرفته شد.
۶	شایان ذکر است مطابق با توافق صورت گرفته، طراحی و چیدمان نقشه نیروگاه (مطابق با لیست مدارک تایید شده پروژه) بر اساس مشخصات فنی بیان شده در فایل پیوست صورتجلسه، توسط مشاور تهیه و ارائه خواهد شد.
	   