

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۱۹

شماره: 1404-301-PT-KT-0008

پیوست: ندارد



جناب آقای مهندس دبیری

مدیر محترم پروژه شرکت پترو کاویان صنعت پارس

موضوع: «پاسخ به ارسال Master Document List» _ پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ

با سلام

احتراماً، بازگشت به ارسال Master Document List در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ و با توجه به صورت جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ با موضوع «بررسی MDL و برنامه زمانبندی»؛ موارد زیر به استحضار می‌رسد:

۱- توجه به اهمیت بالای بخش مهندسی تامین در پیشبرد پروژه، وزن مدارک Material Requisition می‌بایست ۲۰ درصد از وزن کل مهندسی در نظر گرفته شود.

۲- مجدداً تاکید می‌گردد تمام اقلامی که نیاز به تامین آن مطابق قرارداد بر عهده پیمانکار می‌باشد باید در داخل MR های پروژه دیده شوند که این مهم رعایت نشده و می‌بایست لیست مدارک تصحیح گردد. به عنوان مثال MR برای تجهیز Diesel Generator و یا Weather Station دیده نشده است.

۳- وزن Cash Flow به ۰.۵ درصد کاهش یابد.

۴- لوگوی کارفرما در فرمت اضافه گردد.

۵- شماره گذاری ردیف‌های جدول به صورت متوالی و بدون تکرار صورت گیرد.

۶- دو ستون جهت تاریخ شروع و پایان برنامه‌ای به جدول اضافه شده و تاخیرات براساس این ستون‌ها نیز محاسبه گردد.

۷- با توجه به وجود رویه‌های شماره گذاری و کنترل مدارک در داخل مدرک رویه هماهنگی این مدرک می‌بایست به MDL اضافه شود.

۸- از Merge کردن در سلول‌ها اکسل به دلیل مشکل در فیلتر کردن و انتخاب پرهیز شود.

۹- جدول تعداد مدارک که بعد از جدول MDL اصلی ارائه شده به روز نمی‌باشد که می‌بایست اصلاح گردد.

۱۰- کلاس مدارک با ۲، ۱ یا ۳ مشخص گردد.

با تشکر
شهرام خاور
شرکت پترو سام اوراسیا