

شماره: ۴۱۰-۰۵-NT-PK-L-۰۰۰۷

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۰۱

صفحه: ۱ از ۲

پیوست: ندارد

مدیریت محترم پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

جناب آقای مهندس دبیری

موضوع: اعلام دامنه عملیات تسطیح و درخواست تأیید نهایی کارفرما

با سلام و احترام

پیرو توافقات مدیریتی و ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی کارفرمای محترم در خصوص وضعیت توپوگرافی زمین، بدین وسیله موارد زیر جهت شفاف‌سازی و اخذ تأیید نهایی اعلام می‌گردد:

در برآورد اولیه این شرکت، هزینه کامل عملیات تسطیح شامل تسطیح کامل، اصلاح ترازها، خاک‌برداری و عملیات تحکیم بستر به‌طور کامل پیش‌بینی شده و در محاسبات لحاظ گردیده بود. با این حال، بر اساس ارزیابی میدانی کارفرمای محترم از وضعیت زمین و اعلام اینکه اجرای تسطیح کامل ضروری نیست، مقرر گردید دامنه عملیات به بوته‌کنی، پاک‌سازی اولیه و تسطیح سطحی توسط گریدر محدود گردد.

در همین راستا و بنا به درخواست مستقیم کارفرما، مبلغ پیش‌بینی شده برای عملیات تسطیح کامل حذف گردید و صرفاً مبلغ ۸,۷۷۵,۵۲۵,۸۴۸ میلیارد ریال جهت اجرای بوته‌کنی و تسطیح سطحی در توافق نهایی منظور شد. این موضوع مبنای عملیات اجرایی فعلی بوده و این شرکت نیز بر اساس همین توافق، عملیات مذکور را آغاز کرده است. با این وجود، حسب اعلام جدید مشاور کارفرما، اکنون دامنه عملیات مورد نیاز شامل:

- تسطیح کامل،

- خاک‌برداری در ترازهای مختلف،

- اصلاح توپوگرافی،

- و عملیات تحکیم و تراکم بستر

می‌باشد. بدیهی است که این سطح از عملیات از نظر فنی، حجمی و مالی ماهیتاً با دامنه کاری اصلاح‌شده توسط کارفرما متفاوت بوده و در مبلغ ریالی مورد توافق امکان‌پذیر نخواهد بود.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید:

۱. دامنه نهایی عملیات تسطیح (مطابق ارزیابی اولیه کارفرما یعنی بوته‌کنی و تسطیح سطحی، یا مطابق نظر

جدید مشاور شامل تسطیح کامل و تحکیم بستر) رسماً اعلام گردد.

۲. در صورت تأیید درخواست جدید، این شرکت آمادگی دارد برآورد جامع حجم عملیات، مشخصات فنی، ماشین‌آلات و هزینه‌های لازم را تهیه و برای تصویب به حضور ارسال نماید.

بدیهی است تا زمان دریافت ابلاغ کتبی کارفرما، عملیات مطابق دامنه کار اعلام‌شده قبلی توسط کارفرما ادامه خواهد یافت.

برآورد اولیه قیمت تسطیح به شرح جدول زیر بود که بهای دلاری آن در ادامه روند قراردادی حذف گردید.

شرح	توضیحات	بهای آیتم به ریال	بهای آیتم به دلار
تسطیح و تحکیم مناسب زمین سایت جهت نصب تجهیزات اصلی نیروگاه و شیب‌بندی و زهکشی و هدایت آب‌های سطحی به محل‌های مربوطه به همراه	طراحی و مهندسی	۴۰۸,۵۹۸,۵۹۱	—
	خرید و حمل و بیمه	—	۴۴,۸۹۷
	نصب و اجرا	۸,۳۶۶,۹۲۷,۲۵۷	—



با تشکر
علی سیماب
مدیریت پروژه