

شماره: 410-05-NT-PK-L-0034

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

صفحه: ۱ از ۱

پیوست: دارد

مدیریت محترم پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

جناب آقای مهندس دبیری

موضوع: درخواست شناسایی شرایط فورس ماژور، تمدید مدت پیمان و اصلاح مبلغ قرارداد ناشی از افزایش غیرمعارف قیمت‌ها و اختلال در زنجیره تأمین

با سلام و احترام،

احتراماً، با عنایت به شرایط خاص و بی‌سابقه حاکم بر کشور در بازه زمانی اخیر، شامل آثار ناشی از وضعیت جنگی، محدودیت‌های لجستیکی، اختلال در مبادی تأمین، تشدید ریسک‌های حمل‌ونقل و محدودیت‌های دریایی ناشی از اقدامات رژیم کودک کش آمریکا، بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند آثار مستقیم و غیرقابل اجتناب این شرایط بر فرآیند تأمین تجهیزات، مصالح و اقلام مورد نیاز پروژه، منجر به بروز افزایش‌های شدید، خارج از عرف و غیرقابل پیش‌بینی در قیمت‌ها و همچنین تحمیل هزینه‌های مضاعف تأمین، حمل، ترخیص و تدارکات گردیده است.

در اجرای تعهدات قراردادی، این شرکت نسبت به اخذ استعلام‌های متعدد از تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی اقدام نموده که نتایج آن حاکی از آن است که بهای خرید بخش قابل توجهی از تجهیزات و متریال مورد نیاز پروژه، به نحوی افزایش یافته که تأمین آن‌ها با قیمت‌های فعلی، خارج از شمول تعادل اقتصادی اولیه قرارداد بوده و به‌طور آشکار فراتر از مبانی مالی و نرخ‌های مورد توافق در زمان انعقاد قرارداد می‌باشد. همچنین در مورد برخی اقلام، به دلیل محدودیت‌های ایجادشده در زنجیره تأمین، تأمین کالا صرفاً از طریق مسیرهای جایگزین، منابع محدود یا واردات غیرمستقیم امکان‌پذیر بوده که مستلزم تحمیل هزینه‌های اضافی سنگین می‌باشد.

با توجه به مراتب فوق، این وضعیت واجد تمامی اوصاف فورس ماژور از حیث خارج بودن از اراده و کنترل طرفین، غیرقابل پیش‌بینی بودن در زمان انعقاد قرارداد، اجتناب‌ناپذیر بودن آثار و تأثیر مستقیم بر قابلیت اجرای تعهدات بوده و مشمول آثار حقوقی و قراردادی مترتب بر آن می‌باشد.

علاوه بر این، مطابق نامه شرکت توانیر که به پیوست تقدیم می‌گردد، از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ لغایت پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ شرایط حاکم، در زمره شرایط فورس ماژور تلقی گردیده است. لذا مستند به مکاتبه مذکور

و با توجه به آثار واقعی و مستند این شرایط بر عملیات اجرایی، تدارکات، خرید و حمل تجهیزات پروژه، خواهشمند است دستور فرمایید:

۱: تأیید رسمی دوره فورس‌ماژور

بازه زمانی از ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ به عنوان دوره وقوع شرایط فورس‌ماژور در پروژه مورد تأیید و تنفیذ قرار گیرد و آثار قراردادی آن از جمله تمدید مدت پیمان و رفع مسئولیت ناشی از تأخیرات مترتب، اعمال گردد.

۲: اصلاح و بازنگری مبلغ قرارداد

با عنایت به برهم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و افزایش فاحش و خارج از متعارف قیمت تجهیزات و هزینه‌های تأمین، دستور فرمایید مکانیزم جبران مالی از طریق افزایش مبلغ قرارداد، اعمال تعدیل ویژه، تصویب مابه‌التفاوت خرید، یا هر سازوکار قراردادی و قانونی مقتضی در دستور کار قرار گیرد تا امکان استمرار اجرای پروژه بدون ورود خسارت نامتعارف به پیمانکار فراهم گردد.

۳: پذیرش هزینه‌های اضافی تأمین

در خصوص اقلامی که به دلیل محدودیت‌های به‌وجودآمده، تأمین آن‌ها ناگزیر از طریق مسیرهای جایگزین یا از منابع خارج از کشور و با هزینه‌های مازاد حمل، بیمه، کارمزد، ترخیص و ریسک‌های مترتب امکان‌پذیر است، خواهشمند است اصل پذیرش هزینه‌های اضافی مورد تأیید قرار گرفته و نحوه تسویه آن مشخص گردد.

بدیهی است ادامه الزام پیمانکار به تأمین اقلام با قیمت‌های اولیه قرارداد، در شرایطی که بازار و زنجیره تأمین تحت تأثیر مستقیم وقایع قهری و غیرقابل کنترل دچار جهش غیرمتعارف گردیده، فاقد توجیه فنی، اقتصادی و حقوقی بوده و منجر به تحمیل زیان سنگین و غیرمتعارف به پیمانکار خواهد شد؛ امری که با اصول حاکم بر حسن نیت قراردادی، تعادل اقتصادی قرارداد و ضوابط جبران آثار حوادث قهری مغایرت دارد.

لذا خواهشمند است ضمن بررسی فوری مستندات و استعلام‌های پیوست، نسبت به:

-تأیید دوره فورس‌ماژور

-تمدید مدت پیمان متناسب با آثار حادثه،

- و اتخاذ تصمیم مقتضی در خصوص افزایش مبلغ قرارداد و جبران هزینه‌های اضافی تأمین اقدام لازم مبذول فرمایید.

خواهشمند است به منظور جلوگیری از توقف یا اختلال در روند تأمین و اجرای پروژه، موضوع در اسرع وقت تعیین تکلیف و نتیجه به این شرکت ابلاغ گردد.

با احترام

علی سیماب

