



مدیر محترم پروژه شرکت پیشگامان انرژی نوراتک

جناب آقای مهندس سیماب

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

ضرورت تسریع در تحویل سازه های نگهدارنده پنل ها و اینورترها و ارائه برنامه جبرانی

با سلام ؛

احتراماً، پیرو بررسیهای به عمل آمده در خصوص وضعیت سفارش گذاری، ساخت، حمل و تحویل سازه های نگهدارنده پنل و اینورتر پروژه ، به اطلاع میرساند مطابق برنامه زمانبندی مصوب، تاریخ تحویل سازه مذکور ۱۴۰۵.۰۲.۳۰ تعیین گردیده است. نظر به اینکه آیتم فوق در مسیر بحرانی (Critical Path) پروژه قرار داشته و هرگونه تأخیر در تحویل آن منجر به ایجاد تأخیر در تاریخ اتمام پروژه خواهد شد، بدینوسیله تأکید میگردد تمهیدات لازم جهت تسریع در انجام کار اتخاذ گردد.

لذا مقتضی است دستور فرمایید:

۱. اقدامات لازم جهت تسریع در نهایی سازی مدارک مهندسی و همچنین سفارش گذاری، ساخت و حمل در اسرع وقت به عمل آید.
۲. زمانبندی جبرانی مشتمل بر جزئیات اقدامات اصلاحی، زمانبندی به روز شده و نقاط کنترلی، حداکثر ظرف مدت ۲ روز از تاریخ این نامه جهت بررسی و تأیید ارائه گردد.
۳. گزارش پیشرفت هفتگی در خصوص سفارش گذاری، ساخت و حمل تا زمان تحویل در سایت ارسال شود. بدیهی است مسئولیت هرگونه تبعات ناشی از تأخیر، وفق مفاد قرارداد، بر عهده آن پیمانکار خواهد بود.

با تشکر
حمیدرضا دبیری
مدیر پروژه




رونوشت:

- مدیر پروژه محترم کارفرما جناب آقای مهندس خاور - جهت استحضار