



شرکت پیشگامان انرژی نوراتک

مدیر محترم پروژه


موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

تحويل استراکچر پنل های خورشیدی

با سلام و احترام؛

عطف به نامه شماره 410-05-PK-NT-L-0043 مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ در خصوص تحويل استراکچر پنل های خورشیدی تا پایان اردیبهشت ماه طبق زمانبندی مصوب پروژه نیروگاه ۲۰ مگاواتی زارچ و همچنین ارائه کانت های فنی در رابطه با مطالعات پایه کوبی مربوط به استراکچرها، تاکنون هیچگونه گزارش پیشرفت یا اقدام موثری از سوی شرکت پیشگامان انرژی نوراتک صورت نپذیرفته است.

از آنجائیکه این تاخیرات باعث بروز اختلال در روند اجرایی پروژه میشود لذا ضروری است با قید فوریت نسبت به تسریع در فرآیندهای مورد نیاز اقدام گردد.



رونوشت:

- مدیر پروژه محترم کارفرما جناب آقای مهندس خاور - جهت استحضار