



شرکت پیشگامان انرژی نورا تک

مدیر محترم پروژه

### موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

پاسخ به ادعای تأیید فرضی مدارک مهندسی (Deemed as Approved)

با سلام و احترام،

بازگشت به نامه شماره 410-05-NT-PK-L-0097 مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ در خصوص ادعای آن پیمانکار مبنی بر تلقی برخی مدارک مهندسی به عنوان مدارک تأیید شده (Deemed as Approved)، بدین وسیله موارد ذیل جهت اصلاح رویکرد آن شرکت و الزام به رعایت اصول قراردادی ابلاغ می‌گردد:

۱. **عدم رعایت سلسله‌مراتب و پیش‌نیازهای مهندسی:** بخش عمده‌ای از مدارک ارسال شده توسط آن پیمانکار، بدون ارسال و تأیید مدارک پیش‌نیاز مربوطه ارسال گردیده است. بدیهی است مطابق اصول مهندسی و رویه‌های مصوب پروژه، بررسی مدارک وابسته تا زمانی که مدارک پایه و پیش‌نیاز آن‌ها مورد بررسی، اصلاح و تأیید نهایی قرار نگرفته باشد، عملاً غیرممکن و فاقد وجهت فنی است. مسئولیت تأخیر ناشی از این عدم رعایت توالی، تماماً بر عهده آن پیمانکار می‌باشد.

۲. **وجود کامنت‌های اساسی و کیفی:** بررسی‌های صورت گرفته روی بخش دیگری از مدارک، نشان‌دهنده وجود کامنت‌های فنی و کیفی بسیار اساسی است. به آن شرکت یادآوری می‌گردد که اجرای صحیح، ایمن و استاندارد پروژه، در گرو اعمال کامل و بی نقص کلیه کامنت‌های ابلاغی کارفرما/دستگاه نظارت است. لذا هرگونه تلاش برای فرار از اعمال این کامنت‌ها به بهانه انقضای مهلت‌های زمانی، از نظر این کارفرما مردود است.

۳. **حدود اعتبار توافقات Deemed as Approved و فرآیند اجرا:** توافقات مندرج در صورتجلسات مورد استناد آن پیمانکار، با توجه به تاخیر و عدم پیشرفت قابل قبول پیمانکار در انجام امور مربوط به بخش تامین و اجرای پروژه صورت پذیرفت ولیکن با توجه به اینکه تا این تاریخ و بر اساس گزارشات ارسالی آن پیمانکار اقدام موثر و قابل توجهی در بخش خرید صورت نپذیرفته و در سایت پروژه نیز همچنان و با سرعت بسیار پایین تنها عملیات تسطیح و فنس کشی در حال انجام است، لذا



پترو کاویان صنعت پارس

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

شماره: 410-05-PK-NT-L-0089

پیوست: ندارد

صورتحلسه مذکور به هیچ عنوان مجوزی برای نادیده گرفتن نواقص فنی نمی باشد. صراحتاً ابلاغ می گردد تا زمانی که مدارک مهندسی ادعا شده، رسماً جهت امور اجرایی در کارگاه (Issued for Construction) استفاده نشده و مستندات تأییدیه مربوط به آن به این کارفرما ارائه و ثبت نگردیده باشد، آن پیمانکار مکلف و موظف است کلیه کامنت های اعلامی کارفرما را بدون هیچ گونه قید و شرطی در مدارک اعمال و نسخ اصلاحی را ارسال نماید.

هرگونه اقدام اجرایی بر اساس مدارک فاقد تأییدیه کتبی کارفرما، با مسئولیت و ریسک مستقیم آن پیمانکار بوده و تبعات ناشی از عدم اعمال کامنت های ابلاغی بر عهده و هزینه پیمانکار خواهد بود. کارفرما حق خود را برای توقف هرگونه عملیات اجرایی غیرمنطبق با نظرات فنی ارائه شده و عدم تایید صورت وضعیت های مربوطه و کسر هزینه های ناشی از اصلاح عملیات های انجام نشده بعلاوه بالاسری از مطالبات پیمانکار محفوظ می دارد.

مقتضی است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به اصلاح رویه ارسال مدارک، رعایت کامل پیش نیازها و اعمال کامنت های ابلاغی اقدام نموده و گزارش آن را به این مدیریت ارسال نمایند.



با تشکر  
حمیدرضا دبیری  
مدیر پروژه

رونوشت: مدیر پروژه محترم کارفرما جناب آقای مهندس خاور - جهت استحضار